

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201900642 ze dne 13.8.2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

BAGROS s.r.o.

sídlo: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3
adresa pro doručování: Prunéřovská 2021, 432 01 Kadaň
IČ: 26740397
DIČ: CZ26740397
zastupuje: [REDAKCE]
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., regionální pobočka Kadaň
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90801
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2019 smlouvu o dílo č. d201900642 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce komunikace před Městským divadlem, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). Jedná se konkrétně o nedodání svítidel VO, jejichž dodávku si objednatel zajistil sám, dodání obloukových žulových obrubníků a odstranění 2,55 m³ betonu pro uložení chráničkové trasy pro optické kabely. V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 21.10. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 21.10. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnový list č. 1, ze dne 21.10. 2019, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 21.10. 2019 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 21.10. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, ve znění:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 3 165 913,56 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 664 841,85 Kč
cena s DPH: 3 830 755,41 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
- O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 977/19 ze dne 4.11.2019.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

-7. 11. 2019
V Chomutově dne

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



V Chomutově dne 7. 11. 2019

BAGROS
Buchovcova 1668/4,
IČ: 26740397 • DIČ

BAGROS s.r.o.

jednatel

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201900642 ze dne 13.8.2019

Změnový list č. 1 ze dne 21.10.2019

Název stavby:	Rekonstrukce komunikace před Městským divadlem, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d201900642
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IX. Změna závazku, bod 3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> - Ve výkazu výměr byla předepsána částka pro dodávku svítidel VO bez určení typu (-363 000 Kč vč. DPH) - Ve výkazu výměr nebylo uvažováno s obloukovými žulovými obrubníky (+71 394 Kč vč. DPH) - Ve výkazu nebylo uvažováno s bouráním 2,55 m³ betonu v místech chráničkové trasy a úprav pro optické kabely metropolitní sítě (+36 718 Kč vč. DPH)	
<u>Nové řešení:</u> - Objednatel byl vybrán typ svítidel, který bude zajištěn samostatnou dodávkou - Objednatel požadoval objednat obloukové žulové obrubníky - Objednatel požadoval vybourat 2,55 m³ betonu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> - Svítidla byla vybrána s ohledem na charakter lokality - Obloukové žulové obrubníky vytvoří lépe potřebné rádiusy i z hlediska architektonického a estetického - Nutnost odstranit 2,55 m³ betonu pro uložení chráničkové trasy pro optické kabely metropolitní sítě a požadovaných úprav odboru IT	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 085 643,41 Kč
Ponížení ceny díla vč. DPH:	- 254 888,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3 830 755,41 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

