

**DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO**  
**na zpracování projektové dokumentace a**  
**inženýrská činnost**

na akci

**„Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci:**

**„Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV“.**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 19. 11. 2019

**Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace**

.....  
se sídlem: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov

IČO: 71175296

DIČ: -----

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Pavlem Novákem, ředitelem

registrace ve veřejném rejstříku: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni  
oddíl Pr. vložka 517

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.**

.....  
sídlo: Kolová 2, 360 01 Kolová

IČO: 11386096

DIČ: CZ 5809181037

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Janem Šintákem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

**Preambule**

Dodatek je uzavřen na základě žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty realizace. Hlavním důvodem je ta skutečnost, že Povodí Ohře požadovalo pro limity vypouštění přísnější hodnoty, než odpovídají legislativě a než je obsaženo v povolení k nakládání s vodami, které vydal KÚ a zhotovitel o tom nebyl informován. Přísnější limity představují vyšší náklady za dodávku vzduchu a rychlejší opotřebení dmychadel.

Z tohoto důvodu zhotovitel požadoval po Povodí Ohře změnu stanoviska tak, aby odpovídalo platné legislativě a byly šetřeny náklady na provoz ČOV a zároveň se provozovatel ČOV nevystavoval sankcím za případné porušení přísnějších limitů vypouštění.

Povodí Ohře nebylo schopno se vyjádřit do 30 dnů, jak s tím pravděpodobně počítala poptávka na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost k zajištění projektové dokumentace a potřebných povolení. Nová lhůta je dána s určitou rezervou, aby stavební povolení, které vydává KÚ OŽPZ, nabylo právní moci. **Žádost zhotovitele je přílohou tohoto dodatku.**

**Předmět Dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v článku III. smlouvy o dílo ze dne s názvem: **Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění** takto:

Znění Článku III. smlouvy se ruší v celém rozsahu.

Nové znění Článku III. smlouvy včetně názvu zní:

### **III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, podrobný plán organizace výstavby na stavební úpravy dle článku I. a této smlouvy jako celek řádně provést a odevzdat nejpozději ve lhůtě do **252 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo, tj. do 31. 1. 2020**
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb:
- a) Protokolární předání výsledků: Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných průzkumů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace, předání návrhu technického řešení - dílčí platba 15 % z Ceny včetně DPH.
  - b) Protokolární předání projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování a podání příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu k vydání stavebních povolení - dílčí platba 40 % z Ceny včetně DPH.
  - c) Protokolární předání dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě - platba 45 % z Ceny včetně DPH.
- 3.3 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o stavební povolení toto povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem oprávněn dokončit projektovou dokumentaci a vystavit konečnou fakturu.
- 3.4 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3.5 Místem plnění je sídlo objednatele.

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích a každé smluvní straně připadne jeden.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Žádost o prodloužení lhůty podle článku III. Smlouvy o dílo

V Mariánské dne 19. 11. 2019

V Karlových Varech dne 19. 11. 2019

---

Ing. Pavel Novák, ředitel

---

Ing. Jan Šinták