

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 05PU - 001452

č. smlouvy zhotovitele: S17-016-0017

### NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/4, 22 Strakonice – Třebkov“

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████  
generální ředitel

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

██████████  
ředitelka Správy České Budějovice,

ve věcech technických:  
(dále jen „Objednatel“)

██████████

na straně jedné

a

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupen:

██████████, vedoucím odštěpného závodu

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických:

██████████, vedoucí stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek IX. **DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ** v bodu 9.2 takto:

***Původní znění smlouvy:***

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí **do 31. 8. 2016**

***Nové znění smlouvy:***

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí **do 23. 9. 2016.**

K této změně došlo na základě pozdního vydání povolení k uzavírce opravovaných úseků. Žádost o souhlas s uzavírkou, objížděnkou v zastavěném území města Strakonice byla podána na Městský úřad odbor majetkový dne 19.7.2016. Žádost byla na základě usnesení rady města ( Usnesení č. 2459/2016 – 56/1a ) kladně vyřízena dne 19.8.2016.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.2 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

15.3 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

15.4 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

*Dodatek ke Smlouvě přezkoumal :*

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice  
Datum: 30. 8. 2016

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: vedoucí odštěpného závodu

Datum: 30. 8. 2016