

CES

LI032593 Liberec, Londýnská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

ke Smlouvě SVS / TP / 2733/19, CES 1096/19

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídl: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [redacted] samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

sídl: Selská 517, 460 01 Liberec XII

zastoupen: Ing. Petrem Jandou a Václavem Kubešem- jednatele
(každý jedná samostatně)

zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

bankovní spojení: Komerční banka č.ú 9029040461/0100

telefon: [redacted]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS / TP / 2733/19, CES 1096/19 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění smlouva, čl. II (Předmět plnění) a s tím související čl. IV (Cena za dílo), odst. 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Popis změn (víceprací / méněprací) předmětu plnění je obsahem změnového listu ZL_02 a ZL_03:

ZL_02 – Odpočet vymezených činností

ZL_03 – Výměna nevhodné zásypové zeminy

Změny na stoce 4 vyvolané stavbou

Odpočty / připočty potrubí na jednotlivých stokách

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II Cena díla

Odst 4.1 smlouvy se upravuje:

Cena dle SOD:	14 730 974,00 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1	16 584 005,71 Kč bez DPH
Změnový list ZL_02	- 122 574,18 Kč bez DPH
Změnový list ZL_03	435 896,20 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.2:

cena celkem 16 897 327,73 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 20 445 766,55 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 – Ocenění ZL - Rozpočet

V Liberci dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

19-11
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1189
53469

generální ředitel – Ing. Bro

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02 /2019	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.9.2019	
Název akce: LI032593 Liberec, Londýnská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem-122 574,18 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 16 461 431,53 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 122 574,18 Kč bez DPH , tj. 0,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 122 574,18 Kč bez DPH, tj. 0,64 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 853 031,71 Kč bez DPH, tj. 12,58 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 122 574,18 Kč bez DPH, tj. 0,64 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
V Liberci		Podpis M. [redacted]		Datum 27.09.2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

22.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

24.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum

24.9.2019

Podpis

Datum

2.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení zhotovitelem předložených dokladů potřebných k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_03/2019	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 18.10.2019	
Název akce: LI032593 Liberec, Londýnská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	ANO
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Úplná výměna zásyповé zeminy Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásyповé zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%.</p> <p>2) Kanalizační stoka „4“ – demontáž a znovupoložení KTH DN 800 Stoka „4“ – spodní úsek KTH DN 800 – z důvodu kolize se stávajícími kabely CETIN- Je nutno nově položené trouby KTH DN 800 v délce 14 m demontovat, stoku nad rámec PD v úseku mezi šachtami Š3.4 a Š4.4 prohloubit a trouby znovu uložit (1 ks kameninové trubky bude nahrazen). Z důvodu křížení kabelů CETIN je nutno vybourat obetonování kabelů CETIN a parovodu, včetně jejich zpětného obetonování.</p> <p>3) Kanalizační stoka „4“ – demontáž Při realizaci stoky „4“ u šachty Š15.4 bylo zjištěno, že je nutné demontovat stávající kamenný propustek v délce 1,3 m. V rámci zachování funkčnosti propustku budou osazeny 3 ks trub PVC DN 200/2000, které budou následně obetonovány.</p> <p>4) Odpočty a přípočty stok Na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby bude nutné provést některé úpravy průběhu stok.</p> <p>4.1) Stoka „1“ Pro napojení 2 ks stávajících UV na stoku „1“ budou nově nad rámec PD nově provedeny 2 ks překopů ul. Londýnská z trouby KTH DN 200 v celkové délce 18,5 m.</p> <p>4.2) Stoka „2“ Zkrácení stoky „2“ dle PD z KTH DN 300 o 40 m. Dále se nebude realizovat 1 ks šachty Š3.2. Zkrácením stoky „2“ je nutno provést napojení 2 UV viz. bod 4.1.</p> <p>4.3) Stoka „3“ Zkrácení stoky „3“ dle PD z KTH DN 400 o 37 m. Dále se nebudou realizovat 2 ks šachet Š1.3 a Š2.3. Nově bude stoka „3“ napojena nad rámec PD příčným překopem ul. Londýnská na stoku „4“ troubou KTH DN 300 v celkové délce 13 m. Zkrácená stoka „3“ z trouby KTH DN 400 bude nahrazena troubou PVC DN 200 v celkové délce 32 m. Do této části stoky budou napojeny pouze dešťové svody + 1 ks UV. Na začátku DN 200 byl Naistalován 1 ks kanalizační šachtický sloužící jako čistící kus</p> <p>4.4) Stoka „4“ Zkrácení stoky „4“ dle PD z KTH DN 300 o 34,5 m. Dále se nebude realizovat 1 ks šachty Š19.4 a Š18.4 bude posunuta do místa napojení stoky „3“. Stávající UV bude nově nad rámec PD napojena příčným překopem ul. Londýnská troubou KTH DN 200 v celkové délce 10 m do stoky „3“.</p>					

4.5) Stoka „6“

Zkrácení stoka „6“ dle PD z KTH DN 400 o 57 m. Dále se nebudou realizovat 4 ks šachet Š3.6 až Š6.4. Stávající stoka „6“ je na základě průzkumu plně ucpaná a nefunkční. Tato stoka bude nahrazena nově nad rámec PD troubou PVC DN 150 v celkové délce 29 m a zakončena bude kanalizační šachtičkou sloužící jako čistící kus..

Nově do ní budou napojeny pouze dešťové svody z objektu č.p.108/3 a 2 ks UV.

Objekt č.p.125/5 bude nově napojen na stoku „4“ příčným překopem ul. Londýnská z trouby KTH DN 200 v celkové délce 13 m a u objektu bude osazena 1 ks domovní šachtičky sloužící jako čistící kus.

5) Uliční vpusti

V rozpočtu PD nejsou oceněny uliční vpusti. Proto je nutno dopočítat 5 ks uličních vpustí, které se mají dle PD napojit.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					ano

Počet připojených listů výkresů změny: 32

Ocenění změny:

Celkem 435 896,20 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

16 897 327,73 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **435 896,20 Kč bez DPH**, tj. 2,96 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 945 830,94 Kč bez DPH, tj. 13,21 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 1 509 934,74 Kč bez DPH, tj. - 10,25 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 945 830,94 Kč bez DPH, tj. 13,21% nabídkové ceny.


Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -1 509 934,74 Kč bez DPH, tj. -10,25 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ...



.. Datum

18.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

.. Datum

30. 10. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

.. Datum

30. 10. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis

.. Datum

1. 11. 2019

Podpis

.. Datum

6. 11. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.