

Dodatek č. 1 VHZ_2016/290

Smlouvy o dílo VHZ_2016/165

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**
Jílová 2769/6
787 01 Šumperk

Zastoupení: Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: xxx

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: xxx
(xxx)

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
Purkyňova 2105/65
568 02 Svitavy

Zastoupení: Bc. Andrej Peňák - jednatel

IČ: 03199339

DIČ: CZ03199339

Bankovní spojení: xxx

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: xxx
(xxx)

ve věcech technických: xxx
(xxx)
xxx
(xxx)

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

2.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.8.2016 Smlouvu o dílo č. **VHZ_2016/165** ohledně díla „**Kanalizace Ráječek 2. část, Zábřeh**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.2 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce za cenu 355 261,22 Kč bez DPH; podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 a 3 tohoto dodatku;
- méněpráce v ceně -167 213,74 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 2 a 4 tohoto dodatku

2.3 Důvodem pro prodloužení termínu je množství víceprací prováděných nad rámec díla a požadavku Města Zábřeh na pokládku asfaltového povrchu v jarních měsících roku 2017:

3. Změny smlouvy

3.1 Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku 3. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: 05. 09. 2016

Dokončení stavebních prací – vodohospodářská část: 19. 12. 2016

Dílčí předání - vodohospodářská část: 20. 01. 2017

Dokončení stavebních prací – povrchy: 30. 06. 2017

Konečné předání díla – povrchy: 30. 06. 2017

Místo plnění: Zábřeh, podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci (PD).“

b) v článku 2. Smlouvy o dílo se za bod 2.1. doplňuje nový bod 2.1a., který zní takto:

„2.1a. Dílo je dále upřesněno:

- v příloze č. 1 a 3 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla,
- v příloze č. 2 a 4 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1 Za provedení díla dle článku 2.1. a 2.1a. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena díla vč. DPH 21%
Cena díla dle SoD	3 616 768,76 Kč	759 521,44 Kč	4 376 290,20 Kč
Celkem vícepráce - stoky	248 188,98 Kč	52 119,68 Kč	300 308,66 Kč
Celkem méněpráce - stoky	-131 565,86 Kč	-27 628,83 Kč	-159 194,69 Kč
Celkem vícepráce - odbočky	107 072,24 Kč	22 485,17 Kč	129 557,41 Kč
Celkem méněpráce - odbočky	-35 647,88 Kč	-7 486,06 Kč	-43 133,94 Kč
Dodatek č. 1	188 047,48 Kč	39 489,96 Kč	227 537,44 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1	3 804 816,24 Kč	799 011,40 Kč	4 603 827,64 Kč

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a konečná.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - specifikace víceprací - stoky
- příloha č. 2 - specifikace méněprací – stoky
- příloha č. 3 - specifikace víceprací - odbočky
- příloha č. 4 - specifikace méněprací – odbočky.

V Šumperku, dne 22. 12. 2016

Za objednatele:

Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

Ve Svitavách, dne 07. 12. 2016

Za zhotovitele:

Bc. Andrej Peňák
jednatel