

2397/19
(1848/19)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
telefon, fax:	██████████
E-mail:	██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████ ██ ██████████ ██ ██
Zástupce ve věcech administrativních:	██████████ ██
Obchodní rejstřík: (dále jen Objednatel)	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:	Stavební firma MAJER JAN
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
IČ:	684 31 228
DIČ:	██████████
Zastoupená:	Janem Majerem, jednatelem
Bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
(dále jen Zhotovitel)	

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „Oprava budovy údržby, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ ze dne 22.7.2019.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. odst. 3. smlouvy tak, že nově zní:

3) Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši :

Celková smluvní cena bez DPH	758 146,-- Kč
DPH 21%	159 211,-- Kč
Celková smluvní cena vč. DPH	917 357,-- Kč

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 22.7.2019

Za Zhotovitele


V Děčíně, dne **30 -09- 2019**

..
S



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne.....



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

PROJEKT:

„Oprava budovy údržby,
Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

SoD: ze dne 22.7.2019

Podrobný popis změn :


V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které nemohly být v době projektování známy. Jedná se o zpevnění stávajícího zdiva, doplnění rozvodů ústředního vytápění, vysekání stávajících podlah s ohledem na výškové rozdíly, včetně nových úprav podlah.

Odůvodnění vyvolané změny :

Vyvolané vícepráce jsou navrženy zejména zjištěnou skutečností po odhalení skrytých konstrukcí a zjištěním stavu stávajících konstrukcí.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení projektu.



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Oprava budovy údržby, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 22.07.2019

Datum: 23.09.2019

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č.1109 940,-- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

133 087,--Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH

648 206,-- Kč

2. Cena díla vč. DPH

784 329,-- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

758 146,-- Kč

2. Cena díla s DPH

917 357,-- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

917 357,-- Kč

zvýšení ceny o

Základ:

109 940,-- Kč

DPH 21%:

23 087,-- Kč

Cena včetně DPH:

133 087,-- Kč

snížení ceny o

Základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Oprava budovy údržby, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 22.7.2019

Datum: 22.09.2019

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č.1109 940,-- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

133 087,--Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH

648 206,-- Kč

2. Cena díla vč. DPH

784 329,-- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

758 146,-- Kč

2. Cena díla s DPH

917 357,-- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

917 357,-- Kč

zvýšení ceny o

Základ:

109 940,-- Kč

DPH 21%:

23 087,-- Kč

Cena včetně DPH:

133 087,-- Kč

snížení ceny o

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

758 146,-- Kč

DPH 21%:

159 211,-- Kč

Cena včetně DPH:

917 357,-- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky a celého díla.

Vícepráce
Nemocnice Děčín
Oprava budovy údržby

	MJ	mn.	j.cena	Celkem
Stavební opravy				
ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1	1450	1 450
beton. Základ. Desek prostý	m3	1	3280	3 280
vybourání otvorů stěny dřevěné	m2	20	100	2 000
příčka zděná, tl. 200 mm	m2	20	850	17 000
demontáž a montáž oken	ks	2	1420	2 840
osazení nového trámu	m	5	680	3 400
tyč průřezu I, hrubé - uvnitř objektu	t	0,35	32000	11 200
omítka stěn vnitřní	m2	16	250	4 000
omítka štuková	m2	16	220	3 520
vysekání podlahy	m2	25	100	2 500
betonáž podlahy včetně dodávky betonu	m2	25	200	5 000
dodávka a montáž dlažby	m2	25	450	11 250
oprava střechy budovy údržby	kpl	1	3000	3 000
kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	4	550	2 200
přesun hmot, zařízení staveniště	sbr	1	1000	1 000
Montáž topení				
montáž nového topení v nových místnostech údržby	sbr	1	35000	35 000
dodávka drobného materiálu	sbr	1	1300	1 300
			Celkem:	109 940
			DPH 21 %:	23 087
			CELKEM:	133 087

Zhotovitel:
 Stavební firma
 JAN MAJER
 Chlum 2
 405 02 Děčín 34
 IČO 68431228

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

