



## Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2019/1084/OSM\_OSM ze dne 24. 7.2019

uzavřený mezi těmito stranami



### 1. Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Zastoupený: Ing. Danem Jiránkem, primátorem města

Osoba oprávněná ve věcech technických: Eva Duschanková, Odbor správy majetku

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

### 2. Zhotovitel: První Kročehlavská, s.r.o.

Se sídlem: Dlouhá 33, 272 01 Kladno

Zastoupená: Vladislavem Tesárkem

IČ: 24313831 DIČ: CZ0024313831

Bankovní spojení: [REDACTED]

### Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 24. 7. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla s názvem „**Rekonstrukce DH Meta – výměna herních prvků včetně povrchu**“,
- b) těsně před dokončením Díla byl oznámen společností TEPO s.r.o. únik topné vody ze systému, postupnou kontrolou kanálů 10/2019 a opravou dvou míst úniku bylo zjištěno, že se voda ztrácí dál. Stav potrubí TK je velmi špatný, původní z doby výstavby sídliště. Rozvody, které vedou přes DH až do objektů přednostně zařadili do plánu oprav na r. 2020 duben, květen,
- c) stavba byla přerušena dne 23. 10. 2019 – montáže herních prvků, povrchy a terénní úpravy budou dokončeny ihned po ukončené opravě rozvodů TK firmou TEPO s.r.o.,
- d) s ohledem na dosud provedené Dílo si strany přejí změnit čas plnění a úhradu dosud provedených prací.

### Strany se dohodly takto:

#### I.

#### Předmět dodatku

- 1.1 Strany se dohodly na částečném předání Díla předávacím protokolem, v němž bude uveden termín kompletního dokončení Díla. Strany dohodly, že nenamontované herní prvky, které jsou

vlastnictvím objednatele, budou bezplatně uskladněny v sídle zhotovitele První Kročehlavská, s.r.o. Zhotovitel na základě výzvy objednatele provede ve lhůtě do 30 dnů neprovedené montáže a nákupy dle přílohy č.2.

2.1. Strany se dohodly, že v čl. III. Cena za dílo Smlouvy se odst. 3.1. mění a nahrazuje tímto zněním:

S odkazem na přílohu č.1 - výkaz výměr - provedené práce a nákup k 23.10.2019 dodatku č.1 této Smlouvy smluvní strany sjednaly cenu za částečně provedené Dílo , která bude zaplácena na základě protokolu o předání částečně dokončeného Díla, ve výši:

665 250,- Kč bez DPH

139 702,50 Kč DPH 21%

**804 952,50 Kč celková cena včetně DPH**

S odkazem na přílohu č.2 – výkaz výměr - neprovedené práce a nákupy k 23.10.2019 dodatku č.1 této Smlouvy smluvní strany sjednaly zbývající část ceny za Dílo, která bude zaplácena na základě protokolu o předání kompletně dokončeného Díla ve výši:

391 930,- Kč bez DPH

82 305,30 Kč DPH 21%

**474 235,- Kč celková cena včetně DPH**

## II.

### Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 výkaz výměr – provedené práce a nákupy k 23.10.2019  
Příloha č. 2 výkaz výměr – neprovedené práce a nákupy k 23.10.2019-
- 2.4. Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č.1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kladně dne : 18 -11- 2019


V Kladně dne :

Zhotovitel:

Objednatel:



spol. s r.o.  
Kladno  
IČ: 243 13 831  
DIČ: CZ24313831



# Výkaz Výměr DH META ul. Hřebečská Kladno



Dlouhá 33, 272 01 Kladno  
IČ: 243 13 831

Objednavatel: Statutární město Kladno

Provedené montáže a nákupy k 23.10.2019

P.C.	ČÍSLO	MONTÁŽE včetně dodávky NÁZEV	JED.	MNOŽSTVÍ	CENAJ.	CELKEM
	<b>665 260 Kč</b>	<b>DH ul. Hřebečská META</b>				
		Odstranění herní věže	ks	1	15000	15000,00
		Odstranění závěsné houpačky	ks	1	5000	5000,00
		Odstranění vahadlové houpačky	ks	1	3000	3000,00
		Odstranění pískoviště	ks	1	3500	3500,00
		Likvidace asfaltových ploch 200m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200	350	70000,00
		Likvidace obrubníků	bm	250	200	50000,00
		Odstranění betonové podezdívky (pískoviště)	bm	32	350	11200,00
		Oprava betonové podezdívky G.O.	bm	115	1020	117300,00
		Oprava ocelového oplocení a nátěr	bm	115	450	51750,00
		Vrátka nová 140cm	ks	1	8000	8000,00
		oprava vrat 400cm	ks	1	6500	6500,00
		2x věž, skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmá lezecká stěna, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhmem	ks	1	145100	145100,00
		Zřízení zóny pro utlumení nárazu	m <sup>2</sup>	90	750	67500,00
		Lanová lávka se síť - délka 2,5 m, výška pádu 1 m, jako dopadová plocha postačí trávník.	ks	1	25200	25200,00
		Koločob nízkopodlažní	ks	1	48000	48000,00
		Pískoviště 4x4	ks	1	16800	16800,00
		Přelezačka A	ks	1	12500	12500,00
		Pružinové houpačto čtyřlístek	ks	1	8900	8900,00

**Celkem bez DPH** Kč **665 260 Kč**

**Celkem s DPH** Kč **804 953 Kč**

První Kročehlavská spol. s r.o.  
Dlouhá 33, 272 01 Kladno  
IČ: 243 13 831  
DIČ: CZ24313831

*ma*

Městský úřad Kladno  
odbor správy a údržby  
272 02 Kladno

# Výkaz Výměr DH META ul. Hřebečská Kladno



Dlouhá 33, 272 01 Kladno  
IČ: 243 13 831

Objednavatel: Statutární město Kladno

Neprovedené montáže a nákupy k 23.10.2019

P.O.	ČÍSLO	MONTÁŽE včetně dodávky NÁZEV	JED.	MNOŽSTVÍ	CENA/J.	CELKEM
	391 930 Kč	DH ul. Hřebečská META				
		Přesun pružinového houpadla	ks	1	3500	3500,00
		Dod. A pokládka obrubníků zahradních	bm	250	450	112500,00
		Zámková dlažba komplet	m2	115	1230	141450,00
		Úprava terénu	m2	150	450	67500,00
		montáž herní sestavy	kpl	1	38000	38000,00
		montáž herní sestavy	kpl	1	6590	6590,00
		montáž herní sestavy	kpl	1	4990	4990,00
		montáž herní sestavy	kpl	1	3900	3900,00
		Písek do diskoviště	kpl	1	6500	6500,00
		montáž	ks	1	3500	3500,00
		Montáž	ks	1	3500	3500,00
Celkem bez DPH						Kč 391 930 Kč
Celkem s DPH						Kč 474 235 Kč

První kročehlavská spol. s r.o.  
Dlouhá 33, 272 01 Kladno  
IČ: 243 13 831  
DIČ: CZ2431383

*ma*

## Schvalovací doložka dodatku

Název	Schválení dodatku č. '1'			
Číslo smlouvy	2019/1084/OSM_OSM	...	Typ smlouvy	Smlouva o dílo
Název smlouvy	Rekonstrukce DH Meta - výměna herních prvků včetně povrchu			
Číslo dodatku	1			
Předmět dodatku	Čas plnění a úhrada			

Smluvní strany
První kročehlavská s.r.o., IČO: 24313831, Dlouhá 33, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

**Vyhotovitel**

**Eva  
Duschanková**  
á  
Digitálně podepsal  
Eva Duschanková  
Datum: 2019.11.14  
14:20:59 +01'00'

**Příkazce**

**Vlastimil  
Jahoda**  
Digitálně podepsal  
Vlastimil Jahoda  
Datum: 2019.11.14  
14:40:56 +01'00'

**Právník**

**Nicole  
Podvolecká**  
Digitálně podepsal  
Nicole Podvolecká  
Datum: 2019.11.14  
15:53:19 +01'00'