

Akce: „Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice“  
Stavební objekt: Větev I „Kanalizace“

Dodatek č. 1 ze dne ..... k SoD ze dne 26.6. 2019

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

#### Zdůvodnění změny

Zdůvodnění jsou uvedena v každém jednotlivém změnovém listě

Za zhotovitele předkládá: Ján Blaško, Bronislav Mareček  
Dne: 30.10. 2019

Rekapitulace vydaných změnových listů a jejich obsah:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Žlab s odtokem u vjezdu na pilu - větev I.	59 075,70	
02	Sanace podloží po provedených zkouškách větve I.	164 520,42	
03	Odkopstrmého svahu v zatáčce větve I.	35 002,80	
04	Proříznutí živ. povrchu a zálivka větve I. a II.	103 238,48	
05	Uliční vpusť a žlabovka u rev. Šachty č.2 větve I.	14 000,74	
06	Vyčištění příkopy a monolitická šachta větve II.	30 786,45	
07	Palisády u vjezdu na pilu - větev I.	24 718,52	
08	Obsyp za obrubníky větve I.aII, příkopa větve II.	63 016,36	
09	Dle geo. zaměření oproti RZP SOD větve I.	100 726,72	
01	Dle geo. zaměření oproti RZP SOD větve II.		266 452,15
<b>CELKEM</b>		<b>595 086,19</b>	<b>266 452,15</b>

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD  Záměr objednatel  Jiné okolnosti  Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrženým řešením

**Ing. Rostislav GR**  
projektová a inženýrská činnost  
Sobáčov 99, 783 21 Mladeč  
IČ: 04088620

Dne 30.10.2019

Za GP: .....

Vyjádření TDI:

Souhlasím s navrženým řešením

Dne 30.10. 2019

Za TDI: .....

Vyjádření zástupce investora:

Souhlasím s navrženým řešením



Dne 30.10. 2019

Za investora:





Stavba:

A výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hrančíně Petrovice - větev I

Objekt:

VCP II, SANACE PODLOŽÍ PO PROVEDENÝCH HUTNÍCÍCH ZKOUŠKÁCH VĚTEV I.

Místo:

Hrančíně Petrovice

Zadavatel:

Obec Hrančíně Petrovice  
SATES MORAVA, spol. s r.o.

Uchazeč:

Projektant: Ing. Rostislav Greblík

Datum: 13.08.2019

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [GZK]	Cena celkem [GZK]	Cena soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	---------------

1								
d								
Zemní práce								
		122201101	Odkopky a protokávky nezapežené s přetvozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravu	m3	10	477,66	10 477,66	SOD
			Podkladní vrstva dlažby tl. 60 mm					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3 Přítlaček k ceně za lepší horniny tř. 3					
		122201109	Odkopky a protokávky nezapežené s přetvozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravu	m3	15,00		1 208,96	SOD
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					
			Odkop zeminy pro nové sklady - SANACE TL 30,0 cm					
			prostředek v hornině tř. 3					
			206,66*1,3*0,3					

VCP III.

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenná zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	1	128,955	150,00	19 343,28	500
			Poplatek za uložení zeminy					
			Výpočet dle výkropku					
			80,597*1,6					
			Komunikace pozemní		128,955		56 149,52	
			5					
13	K	564 87-1116	Podklad ze štrkovérti 50 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	268,658	209,00	56 149,52	CS URS 2018 02
			Podkladní vrstva tl. 60 mm					
			208,65*1,3					
			Přesun hmot		268,658		7 616,45	
			998					
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	152,329	50,00	7 616,45	500

Stavba:

A Výstavba chodníku podél silnice II/44 v obci Hrančíně Petrovice - větev I

Objekt:

ODKOP STRMĚHO SVAHU V ZATÁČCE VĚTVE I

Místo:

Hrančíně Petrovice

Zadavatel:

Obec Hrančíně Petrovice  
SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Rostislav Greblík

Datum: 13.08.2019

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

35 002,80

D			Zemní práce				35 002,80	
			Odkopávky a prokopávky nezapežené s přehozením výkropku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 do 100 m3	m3	28,000	130,00	3 640,00	500
			Die geo. Záměření					
			Součet					
			122201109		28,000	15,00	420,00	500
			Odkopávky a prokopávky nezapežené s přehozením výkropku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 Připlatek k cenám za leplost horniny tř. 3	m3				
			Součet					
			162701105		28,000	185,00	5 180,00	500
			Vodorovně přemístění výkropku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkropku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
			Součet					
			162701109		280,000	55,00	15 400,00	500
			Vodorovně přemístění výkropku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkropku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3				
			Součet					
			162701109					
			Výpočet dle výkropku					
			Odvoz zeminy					
			VV					
			VV					



Stavba:

Objekt:

A Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hrančíně Petrovice - větev I a větev II

**VCP IV. PROŘÍZNUTÍ A ZÁLIVKA DLE SPRÁVY SILNIC OL. KRAJE OPRAVA**

V prvním nacenění byla omylem použita cena 919 12-1121 u těsnění spár dílat. Zálivkou za studena s těsnícím profilem pod zálivku kde bych musel přidat specifikaci těsnícího pásu. Po konzultaci s naším stabilním dodavatelem zálivky provedeme zálivku 5. 10 mm hl. 25mm dle požadavků SSOK č.919 12-1213

Místo:

Hrančíně Petrovice

Zadavatel:

Obec Hrančíně Petrovice

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Rostislav Greblík

Datum: 13.08.2019

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava	J	Hmotnost celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------	---	---------------------

**Náklady soupisu VICEPRÁCI celkem**

103 238,48

**Náklady soupisu VETEV I. celkem**

48 785,87

36	D	5	Komunikace pozemní							
919 11-2231	K	1	Řezání dilatačních spár v živičném kytu šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	90,10	206,620	18 616,46	01	0,00000	0,00000
919 12-1213	K	2	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	206,620	146,00	30 166,52	01	0,00078	0,05785
998223011	D	998	Přesun hmot							
998223011	K	36	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,058	50,00	2,89	SOD	0,00028	0,00457

**Náklady soupisu VETEV II. celkem**

54 452,61

36	D	5	Komunikace pozemní							
919 11-2231	K	1	Řezání dilatačních spár v živičném kytu šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	90,10	230,620	20 778,86	01	0,00000	0,00000
919 12-1213	K	2	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	230,620	146,00	33 670,52	01	0,00028	0,06457
998223011	D	998	Přesun hmot							
998223011	K	36	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,065	50,00	3,23	SOD	0,00028	0,06457

**VCP V. ULIČNÍ VPUSŤ A ŽLABOVKA U REVIZNÍ ŠACHTY č. 2**

A Výstavba chodníku podél střínce II/44 v obci Hrančíně Petrovice - vřevl

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrančíně Petrovice

Zadavatel: Obec Hrančíně Petrovice

Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.

Datum: 19.08.2019

Projektant: Ing. Rostislav Greblík

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřta
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem 14 000,74**

**D** Zemní práce 1 914,41

1 12201109 201,50  
 Odkopávký a prvokopávký nezpečený výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravu  
 přetřevk v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

0,800  
 Výkop pro UL. VPUSŤ

0,50,15,0  
 Výkop pro ŽLABOVU BETONOVOU TVÁŘNICI

0,750  
 Součet

1,550  
 162701105 286,75  
 Vodorovně přemětný výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,  
 avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1,550  
 Odvoz zeminy

1,550  
 162701109 852,50  
 Vodorovně přemětný výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,  
 avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1,550  
 Odvoz zeminy - přilátek

1,550  
 167101102 178,25  
 Naložení zeminy  
 1 až 4  
 Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3 z hornin tř.

1,550  
 17201201 23,41  
 Uložení sypání na skládky  
 Uložení zeminy

1,550  
 17201211 372,00  
 Poplatek za uložení zeminy  
 Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) zeminy a kamenniva zadržehého do Katalogu  
 odpadů pod kódem 170 504

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku

1,550  
 1,550  
 výpočet dle výkopku



VCP VII.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celk. celkem [CZK]	Cena za SOD
31	K	998276101	Průsuv hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,349	50,00	217,45	500
1	K	998 90-2202	Čištění příkopů komunikací při šířce dna do 400 mm	m	30,000	191,00	5 730,00	die SOD URS 2018/2
5	D		Komunikace pozemní				5 730,00	
1	K	894-22-1216	Šachty kanalizační z prostého betonu tř. C 25/30 monoitické kruhové	kus	1,000	24 839,00	24 839,00	die SOD URS 2018/2
8	D		Trubní vedení				24 839,00	
<b>30 786,45</b>								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celk. celkem [CZK]	Cena za SOD
<b>30 786,45</b>								

2 - kanalizace konec II. VETVE VÍCEPŘACE VI.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celk. celkem [CZK]	Cena za SOD
7	K	452312131	Podkladní a zájtkovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sešlivo lože pod potrubím z betonu tř. C 12/15	m3	0,525	2 250,00	1 181,25	500
8	D		Trubní vedení				10 794,00	
8	D		Trubní vedení				10 794,00	
9	D		Osazení betonového příkopového žlabu do 500 mm	m	5,000	79,50	397,50	500
10	K	59223824	betonová žlabovka TBM 1150/133	kus	15,000	202,50	3 037,50	500
10	K	59223824	vypust' betonová uliční (skruž) 59x50x5 cm	kus	1,000	385,00	385,00	500
11	K	59223823	vypust' betonová uliční dna 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	485,00	485,00	500
12	K	59223874	koš vysoký pro uliční vypust', Zároveň znikovný plech, pro řám 500/300	kus	1,000	689,00	689,00	500
13	K	452112111	Osazení betonových dílců přeseclů nebo rámi pod poklopy a mříže, výšty do 100 mm	kus	1,000	450,00	450,00	500
14	K	59223864	přesecl betonový pro uliční vypust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	185,00	185,00	500
15	K	899204112	Osazení mříže uličných včetně rámu a koši na bahno pro třídu zatřídění D400, E600	kus	1,000	850,00	850,00	500
16	K	55242322	mříže D 400 - plech 800x800 4-stranný rám	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	500
17	K	998276101	Průsuv hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,222	50,00	111,08	500
998	D		Průsuv hmot				111,08	
<b>10 794,00</b>								



VCP VIII.

Stavba: A výstavba chodníku podél stísnice II/44 v obci Hrančičné Petrovice - větev I a větev II  
 Objekt: OBSP OD OBRUB 0,5 M VĚTEV I, VĚTEV II, a PŘÍKOPA VĚTEV II, KM 0,137 až 0,214

Místo: Hrančičné Petrovice  
 Zadavatel: Obec Hrančičné Petrovice  
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.  
 Datum: 02.09.2019  
 Projektant: Ing. Rostislav Grebík

PC	Typ	Rod	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číslo položky
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	---------------

998	D	K	998232011	Průměr hmot pro pozemní komunikace s krytím děládním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv dílky objektu	1	0,824	50,00	41,18
								SOD
								41,18

<b>Náklady soupisu celkem</b>								
<b>Náklady soupisu VĚTEV I, celkem</b>								
D	1	K	17510201	Obzpytní objekt nad přílehlym původním terénním sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypání sítím	m <sup>2</sup>	18,300	618,00	11 309,40
								CS ÚRS 2019
								11 309,40
<b>OBSP OD OBRUB 0,5 M VĚTEV I, celkem</b>								
<b>Náklady soupisu VĚTEV II, celkem</b>								
D	1	K	17510201	Obzpytní objekt nad přílehlym původním terénním sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypání sítím	m <sup>2</sup>	39,900	618,00	24 658,20
								CS ÚRS 2019
								24 658,20
<b>OBSP OD OBRUB 0,5 M VĚTEV II, celkem</b>								

<b>Zemní práce</b>								
D	1	K	17510201	Obzpytní objekt nad přílehlym původním terénním sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypání sítím	m <sup>2</sup>	39,900	618,00	24 658,20
								CS ÚRS 2019
								24 658,20
<b>OBSPČET ODVOZŮ OBĚ VĚTVE OBSYPY MINUS PŘÍKOPA (18,30 m<sup>2</sup>+ 39,90 m<sup>2</sup>)-44,275 m<sup>2</sup>=13,925 m<sup>2</sup></b>								
<b>ODVOZ ZEMNÍ</b>								
VV	4	K	16270105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sítím bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	13,925	185,00	2 576,13
								SOD
								2 576,13
<b>ODVOZ ZEMNÍ - PŘÍLATEK</b>								
VV	5	K	16270109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sítím bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přílatek k ceně za každých dělicích i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	139,250	55,00	7 658,75
								SOD
								7 658,75
<b>Náklady zeminy</b>								
VV	6	K	16710102	Naládní, sítídní a překládní neuhlího výkopku nebo sypání naládní, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	13,925	115,00	1 601,38
								SOD
								1 601,38
<b>Náložená zemina</b>								
VV	9	K	16710102	Náložená zemina	m <sup>3</sup>	13,925	115,00	1 601,38
								SOD
								1 601,38

<b>Ypočet díle výkopku</b>								
<b>Ypočet díle výkopku</b>								



Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

### REKAPITULACE VĚTVĚ I. DLE GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ

A Vystavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraníčné Petrovice - větev I

Hraníčné Petrovice

Datum:

11.10.2019

Obec Hraníčné Petrovice

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Rostislav Grebík

**MATERIAL**  
SLEPECKÁ DLAŽBA  
POTRUBÍ DN 300  
POTRUBÍ DN 150

GEO. ZAMĚŘENÍ VÝMĚRA

ROZPOČET VÝMĚRA

ROZDÍL

11,610

11,470

0,140

208,51

160,14

48,37

3,39

2,60

0,79

1 - Architektonicko stavební řešení

2 - Kanalizace

CELKEM

plus

164,41

plus

100 562,31

plus

100 726,72

# SOUPLIS REALIZOVANÝCH PRACÍ DLE GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ

Stavba: A výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hrančiče Petrovice - větev I  
 Objekt: 1 - Architektonicko stavební řešení

## 1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Hrančiče Petrovice

Zadavatel: Obec Hrančiče Petrovice  
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.

Datum: 09.10.2019  
 Projektant: Ing. Rostislav Grebík

1) VÝČETNÍK SOUPLIS 2) REKAPITULACE 3) SOUPLIS PRACÍ

№	Typ	Kód	Nápis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hrubost celkem [t]
---	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	-------------------	--------------------

**Naklady souplis celkem** 164,41

D 1 Zemní práce 45,50

2	K	122201101	Odkopávky a protokopávky nezapuzené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 3 do 100 m3	m3	0,035	130,00	4,55	0,00000
Odkop zeminy pro nové sklady								
Podkladní vrstva dílky								

VV 0,14\*0,25

3	K	122201109	Odkopávky a protokopávky nezapuzené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 3 Příklad k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	0,035	15,00	0,53	0,00000
Odkop zeminy pro nové sklady								

VV 0,035

4	K	162701105	Podrobné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,035	185,00	6,48	0,00000
Odvaz zeminy								
Výpočet dle vykopku								

VV 0,035



36	K	998223011	998	Přesun hmot	4,07
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlažebním dopravní vozidlenost do 200 m jakostiv dšly objektu					
				t	0,081
					50,00
					4,07



# SOUPIS REALIZOVANÝCH PRACÍ NAD RÁMEC SMLUVNÍHO RZP DLE GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ

Stavba: A Vytavba chodníku podél sřlnice II/444 v obci Hraníčné Petrovice - větev I  
 Objekt: Hraníčné Petrovice  
 Zadavatel: Obec Hraníčné Petrovice  
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.

Místo: Hraníčné Petrovice  
 Datum: 11.10.2019

Projektant: Ing. Rostislav Grebik

## 2 - Kanalizace

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hmotnost [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------

### Naklady soupisu celkem

Zemní práce  
 100 562,31  
 47 006,75

D	1	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	31,462	550,00	17 304,10
VV				Výkop pro kanalizaci				0,00000
VV				(48,37+0,79)*0,8*0,8				0,00000
VV				Odkávky a prokávký nezapážené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3	m3	31,462	130,00	4 090,06
VV				Výkop pro kanalizaci				0,00000
VV				31,462				0,00000
VV				Vodovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,462	125,00	3 932,75
VV				Odvoz zeminy				0,00000
VV				vypočet dle výkopku				0,00000
VV				31,462				0,00000
VV				Vodovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1	m3	314,620	35,00	11 011,70
VV				Odvoz zeminy - příplatek				0,00000
VV				vypočet dle výkopku				0,00000
VV				162701109				0,00000
K	4							0,00000

1) Křivci list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

str. 1 ze 10



31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	1	0,620	50,00	30,98
							30,98

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

## REKAPITULACE VĚTVĚ II. DLE GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ

A Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraníčňe Petrovice - větev II

Hraníčňe Petrovice

Datum:

11.10.2019

Projektant: Ing. Rostislav Grebík

Obec Hraníčňe Petrovice

SATES MORAVA, spol. s r.o.

**MATERIÁL**

GEO. ZAMĚŘENÍ VYMĚRA

ROZPOČET VYMĚRA

ROZDÍL

OBRUBA SIL. 150

206,620

282,000

-75,380

OBRUBA CHOD. 100

518,180

543,000

-24,820

SLEPECKÁ

8,680

9,470

-12,749

ZLUTA

46,820

55,308

-8,488

PŘIRODNÍ

368,880

373,443

-4,563

POTRUBÍ DN 300

163,17

229,00

-65,83

POTRUBÍ DN 150

3,24

5,00

-1,76

**CELKEM**

**2 - Kanalizace**

**1 - Architektonicko stavební řešení - uzn.a neuzn.náklady**

minus

99 621,15

minus

166 831,00

minus

266 452,15

**SOPSIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ DLE GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ**

**1 - Architektonicko stavební řešení - uzatelné náklady a neuzatelné náklady**

Stavba: B Výtavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hrančíně Petrovice - větev II  
 Objekt: Hrančíně Petrovice  
 Místo: Hrančíně Petrovice  
 Zadavatel: Obec Hrančíně Petrovice  
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.  
 Projektant: Ing. Rostislav Grebík  
 Datum: 10.10.2019

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------	---------------------

**Náklady soupisu celkem 99 621,15**

D	1	K	113154123	Zemní práce		17 563,12		3 114,32	0,00005
---	---	---	-----------	-------------	--	-----------	--	----------	---------

Fezování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

WV				Odstavení stávající asfaltové komunikace		35,190			0,00000
WV				(70,38*0,5)					
K	2	K	122201101	Odkopávký nezapažené s Pehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 do 100 m3	m3	9,835	1 278,58		0,00000

Odkop zeminy pro nové sklady

WV				Podkladní vrstva dlažby					0,00000
WV				(30,853+8,488)*0,25					
K	3	K	122201109	Odkopávký a protokopávký nezapažené s Pehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 Příklad k cenám za lepvost horní tř. 3	m3	9,835	15,00	147,80	0,00000

Odkop zeminy pro nové sklady

WV				Odkop zeminy					0,00000
WV				9,853					
K	4	K	162701105	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,833	185,00	1 822,81	0,00000

Odvoz zeminy

WV				Výpočet dle vykopku					0,00000
WV				9,853					
K	5	K	162701109	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších 1 započítých 1 000 m	m3	98,830	55,00	5 419,15	0,00000

Výpočet dle vykopku









# SOPSIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ DLE GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ

Stavba: B Vytavba chodníku podél silnice II/194 v obci Hrančíně Petrovice - úsek II

Objekt: Hrančíně Petrovice

## 4 - Kanalizace - uzatelné a neuzatelné náklady

Místo: Hrančíně Petrovice

Zadavatel: Obec Hrančíně Petrovice

Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2019

Projektant: Ing. Rostislav Grebik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 166 831,00**

Zemní práce 89 079,75

1 13Z101101 K 43,194 550,00 23 756,70

Hloubení zapeznených i nezapaznených rýh šířky do 600 mm s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m3

Wypok pro kanalizaci

2 12ZZ201109 K 43,194 130,00 5 615,22

Odkopávky a prokopávky nezapazněné s přehozením vykropku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 Příplatek k cenám za leptost horní tř. 3

Wypok pro kanalizaci

3 16Z201105 K 43,194 185,00 7 990,89

Vodorovné přímistění vykropku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykropku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odvaz zeminy

Wypocet dle vykropku

5 16Z101102 K 43,194 115,00 10 112,64

Nakládání, skládání a překládání neulehého vykropku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horní tř. 1 až 4

6 171201201 K 43,194 15,10 87,936

Uložení sypání na skládky

7 171201211 K 43,194 150,00 140,698

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) zeminy a kamenná zadržovacího do katalogu odpadů pod kódem 170 504

8 17S151101 K 83,80 27,098

Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vykropu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jákolkoliv hloubku vykropu a míru zhutnění bez proložení sypání

