

CES

LI 032 499 Liberec, Klostermannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

ke Smlouvě CES 1215/19 ze dne 7. 6. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [redacted] samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavb;

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, Spisová značka C 6208

zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel

zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 253520485/0300

telefon: [redacted]

fax: -----

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1215/19 ze dne 7. 6. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 a to následovně:

| | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Dle Smlouvy o dílo | 7 022 376,88 | 21 | 8 497 076,02 |
| Změnový list 01/2019 | - 126 126,88 | 21 | - 152 613,53 |
| Změnový list 02/2019 | 1 287 298,46 | 21 | 1 557 631,13 |
| Nově sjednaná cena díla | 8 183 548,46 | 21 | 9 902 093,62 |

Odůvodnění změny:

1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev, z důvodů zimní údržby je nutné provést pokládku vrstev ACP, ACL a vrstvu s směsí zpevněnou cementem SC C20/25.
2. Při realizaci je zjištěno, že chybí dvě kanalizační šachty, dále se musí vyzvednout kanalizační šachty 4ks a šoupata 11 ks.
3. Při přípravě projektové dokumentace byl proveden geologický průzkum/rešerše, přesto se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry v části vedení kanalizace a vodovodu
4. Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

V Teplicích dne:

V Hodkovicích nad Mohelkou dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

19.11.2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

[Redacted signature area]

Tomáš Pasecký
ředitel

[Redacted signature area]

[Redacted stamp area]

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/10/2019

Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

Datum: 23.10.2019

Název akce: LI032499 Liberec, Klostermannova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu

| | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem-23.10.2019 | Faxem: | osobně |
|--------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|

Popis a zdůvodnění změny:*Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností*

| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | X | | | | |

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem: - 126.126,88 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

6.896.250,- Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

0

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **126.126,88 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **0,- Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **- 126.126,88 Kč bez DPH**, tj. **1,79 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **0,- Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **126.126,88 Kč bez DPH**, tj. **1,79 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: Změnový rozpočet

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 29.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky-NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele-NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky-ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum 30.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum 30.10.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis  Datum 6.11.2019

Podpis  Datum 11.11.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|-------------------|----------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 02/10/2019 | |
| Zhotovitel: | 1. jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 | | | Datum: 23.10.2019 | |
| Název akce: LI032499 Liberec, Klostermannova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- 23. 10. 2019 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | Ve změnovém rozpočtu | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Změnový rozpočet | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| 1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev, z důvodů zimní údržby je nutné provést pokládku vrstev ACP, ACL a vrstvu s směsí zpevněnou cementem SC C20/25. | | | | | |
| 2. Při realizaci je zjištěno, že chybí dvě kanalizační šachty, dále se musí vyzvednout kanalizační šachty 4ks a šoupata 11 ks. | | | | | |
| 3. Při přípravě projektové dokumentace byl proveden geologický průzkum/rešerše, přesto se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry v části vedení kanalizace a vodovodu | | | | | |
| Důvod vícepráce/méněpráce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 1.287.298,46 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 8.183.548,46 Kč bez DPH | | | 0 kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1.287.298,46 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.287.298,46 Kč bez DPH, tj. 18,33 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.287.298,46 Kč bez DPH, tj. 18,33 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| Podpis | | | Datum | | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 30.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 30.10.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 6.11.2019

Podpis [redacted] Datum 11.11.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.