

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. CES 931/2019**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364,

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s, č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoble, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES 931/2019 uzavřené mezi  
Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.4.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**1. PŘEDMET DODATKU**

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. čl. 4.1 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 5.7, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

1.2.2. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 959 615,95 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	7 848 660,75 Kč bez DPH
<u>cena dodatku č.1</u>	<u>959 615,95 Kč bez DPH</u>
cena SoD + dodatek č.1	<b>8 808 276,7 Kč bez DPH</b>

1.2.3. text odst. 2.2.5. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

*„bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK, resp. jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), poskytovaná Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel seznámen.“;*

1.2.4. text odst. 4.5. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

*„Součástí Díla nejsou následující vymezené činnosti ve smyslu Přílohy č. 13 Rámcové smlouvy či jiné obdobné činnosti (dále jen „Vymezené činnosti“):“;*

1.2.5. text odst. 4.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

*„S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je však pro dokončení Díla zcela nezbytné, provede tyto Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím SČS, a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením Díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;*

1.2.6. text odst. 4.8. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [REDAKCE]  
[REDAKCE]“

1.2.7. v rámci odst. 5.1. se bez náhrady odstraňuje následující text:

„Součástí této ceny Díla je také pevná cena za Vymezené činnosti, která činí 97 743,08 Kč bez DPH. Při sazbě DPH ve výši 21 % pak činí cena za Vymezené činnosti 118 269,13 Kč vč. DPH.“;

1.2.8. do textu odst. 13.12 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“;

1.2.9. do textu odst. 13.3 se na konec jeho první věty doplňuje text následujícího znění:

„a dále s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech (dále jen „Drobné vady“).“; a

1.2.10. text odst. 17.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na niž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je pan J [REDAKCE]  
[REDAKCE]“

1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ~~\_\_.~~ <sup>19-11-</sup> ~~2019~~ 2019

V Ústí nad Labem dne \_\_. \_\_. 2019

**Ing. Bronislav Špičák**  
generální ředitel

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

Ing. Miloš Šnobl  
obchodní ředitel

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o**

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2019	
Zhotovitel:	Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 23.10.2019	
Název akce: TP 037 202 Teplice, Francouzská, Jugoslávská č.p. 2-6 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – rozpočet Příloha č. 2 – vymezené činnosti, soupis prací			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Úprava dočasného a provizorního povrchu rýhy v komunikaci po dobu do zahájení II. etapy provedením z betonové zámkové dlažby dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace č.j. MgMT/066645/2019 z 1.7.2019 Magistrátu města Teplice, SD str. 381853</li> <li>2. Provedení nového dalšího propoje vodovodního potrubí dle zjištění skutečného stavu v místě křižovatky ul. Pařížská, Jugoslávská a Francouzská na rozhraní tlakových pásem, SD str. 381853</li> <li>3. Výkop rýhy pro trubní vedení ručním způsobem mezi RŠ1 a RŠ2 z důvodu výskytu značného množství stávajících funkčních inženýrských sítí (kabelové vedení a chráničky), SD str. 381855</li> <li>4. Odstranění poškozených okrajů živičných vrstev u výkopu frézováním, v místech, kde je nezbytné zajistit po dobu stavby průjezd rezidentů a složek IZS a není možná úplná uzavírka. Vlivem místní dopravy dochází k poškození živičného povrchu u okrajů rýhy. V souladu s TP 146 a dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace nezbytné provést opravu.</li> <li>5. Výměna nevhodného materiálu vytěženého z rýhy. Výkopek dle zprávy laboratoře mechaniky zemin pro zpětný zásyp potrubí kanalizační stoky nevhodný viz laboratorní zpráva, SD str. 381854</li> <li>6. Výměna nevhodného materiálu vytěženého z rýhy. Výkopek dle zprávy laboratoře mechaniky zemin pro zpětný zásyp potrubí vodovodu nevhodný – viz laboratorní zpráva, SD str. 381854</li> <li>7. Odpočet neprovedených vymezených činností</li> </ol>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem <b>959 615,95,- Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>8 808 276,7,- Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení termínu o <b>0</b> kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **959 615,95 Kč** bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 115 854,11 Kč** bez DPH, tj. **14,22 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **156 238,16 Kč** bez DPH, tj. **1,99 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **1 115 854,11 Kč** bez DPH, tj. **14,22 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – **156 238,16 Kč** bez DPH, tj. **1,99 %** nabídkové ceny.

Celkové navýšení rozpočtu (ZL č. 1) o částku: **959 615,95 Kč** bez DPH

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně [redacted] y uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted] 0.2019

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

M. [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 11. 11. 2019

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum: 11-11-2019

#### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 11. 11. 19

m: 11. 11. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.