

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-299/2019/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 6001/2019

ISPROFIN: 327 321 4993/521 353 0007

na zhotovení Dokumentace pro stavební povolení včetně hodnocení ekonomické efektivnosti,
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Zvýšení stability skalních masivů na trati Praha-Vrané-Dobříš/Čerčany“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s r.o.

se sídlem Chomutov, 28. Října 1081/19, PSČ 430 01

IČO: 25435396, DIČ: CZ25435396

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 18196

zastoupený: **Ing. Janem Pohůnkem, MBA**, ředitel

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED], vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chomutov, 28. Října 1081/19, PSČ 430 01

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna 3. a 4. dílčího termínu plnění**, tj. odevzdání stavebního povolení v právní moci a výkonu autorského dozoru stavby, o 4 měsíce.

Zhotovitel řádně v souladu s SOD dne 25. 9. 2019 podal na DÚ žádost o vydání stavebního povolení. Drážní úřad dosud stavební povolení nevydal. Nad rámec doložených podkladů navíc vyzval zhotovitele k doplnění závazného stanoviska orgánu územního plánování MěÚ Černošice podle § 96b stavebního zákona (závazné stanovisko podle § 96b u stavby tohoto rozsahu není obvyklé, postačuje pověření obecního stavebního úřadu pro speciální stavební úřad dle § 15). DÚ však požaduje podle § 96b další vyjádření, protože projekt obsahuje opěrné zídky a ty zákon považuje za zásah do území. MěÚ Černošice potvrdil, že vyjádření dle požadavku § 96 vydá, byť se jedná o malé zídky v kolejišti dráhy prokazatelně na pozemku dráhy vzdálené vnějším lícem méně než 3,0 m od osy koleje, výškově pod temenem kolejnice T.K. a zídky zajišťují funkci dráhy. Vyjádření slíbil MěÚ Černošice vydat do čtyř měsíců.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-299/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 6001/2019, ze dne 12.2.2019, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neooceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
	předpoklad 03/2021	Autorský dozor	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního, případně společného, povolení v právní moci.

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text v odst. 6. 5. písm. c), d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2 smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši **147 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 03/2021**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2 smlouvy. Fakturu v celkové výši **78 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy E618-S-299/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 6001/2019, ze dne 12.2.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven **ve čtyřech** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Objednatel: 15.11.2019

- 7.11.2019
Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Hofnanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jan Pohůnek, MBA
ředitel STRIX Inženýring, spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 497408

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de862855-21f4-4e0d-ad66-3b65039f5d88

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2019 10:40:01



81c09b19-0d06-4c65-842f-b9c967b0dc1f