



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2829/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 215-PVO/2018,
ISPROFOND: 521 372 0008, uzavřené dne 08.08.2018 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „ETCS Praha Uhřetěves - Votice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 668692/0800

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava celkové lhůty pro dokončení Díla, lhůty pro dokončení prací (projekčních a stavebních), lhůty pro posouzení interoperability a předání geodetické části a technické části dokumentace a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravu celkové lhůty pro dokončení Díla, lhůty pro dokončení prací (projekčních a stavebních), lhůty pro posouzení interoperability a předání geodetické části a technické části dokumentace a pro úpravu Harmonogramu postupu prací je skutečnost, že předmětem stavby „ETCS Praha Uhřetěves – Votice“ je výstavba systému ETCS v celém úseku trati, a to včetně ŽST Olbramovice, jejímž obvodem je obvod Votice. Zde stavba navazuje na jinou probíhající stavbu Objednatele s názvem „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“, u níž dochází ke změně harmonogramu výstavby.

V rámci stavby „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“ se realizuje zdvojkolejnění úseku a zároveň se provádí konfigurační změna GPK obvodu Votice. Současně s těmito změnami dojde ke změně kilometrických poloh jednotlivých prvků železniční infrastruktury a ke změně traťových rychlostí. Vzhledem k těmto změnám, mající vliv na funkčnost systému ETCS, musí být stavba „ETCS Praha Uhřetěves – Votice“ časově zkoordinována se stavbou „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“ v takovém rozsahu, aby došlo k výstavbě systému ETCS již pro cílový stav GPK, tedy v době dokončovacích prací stavby „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“.

Obdobná koordinace musí být provedena i s další stavbou Objednatele s názvem „GSM-R Votice – České Budějovice“, která řeší výstavbu a úpravu systému GSM-R v navazujícím úseku Olbramovice – Červený Újezd. Po jejím dokončení pak nebudou nutné zásahy do částí systému ETCS vybudovaných v rámci stavby „ETCS Praha Uhřetěves – Votice“.

Z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit celkovou lhůtu pro provedení Díla o deset měsíců na 34 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, lhůtu pro dokončení prací prodloužit o čtrnáct měsíců na 33 měsíců a lhůtu pro posouzení interoperability a předání geodetické části a technické části dokumentace zkrátit o čtyři měsíce na 1 měsíc ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Objednatel s úpravou Harmonogramu postupu prací souhlasí.

V souvislosti se shora uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.8 Smlouvy, článku 5., odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2829/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 215-PVO/2018, takto:

1) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odstavce 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **34 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **33 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) ČI. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, a nahrazuje se následujícím textem

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP_P+R_18-18_OPD2
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_OPD2 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc Ing. Petra Faltuse

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2829/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2.15-PVO/2018, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne..... 15 - 11 - 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne..... 15 - 11 - 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 497405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f6cfdba-be5a-4666-9789-878a3a01f60c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2019 10:38:03



50899bfb-add1-47ce-8c0b-124a68d42881