

**DODATEK Č. 6**

**smlouva o dílo č. 120/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD  
HOSTÝNEM”**

a

**příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a  
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD  
HOSTÝNEM”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Viadesigne s. r. o.**

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXX

**Dodatek č. 6 smlouvy č. 120/01/16 ze dne 13. 6. 2016 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínu splnění dílčí částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části dle příkazní smlouvy.**

Zdůvodnění změn termínů plnění dílčích částí závazků

PD č. 4

**Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)**

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy je pomalý legislativní postup ze strany Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem při vydání závazného koordinovaného stanoviska, které je nutné doložit k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska byla příkazníkem podána datovou schránkou dne 22. 3. 2019. Po 1 měsíci byl příkazník MÚ vyzván k doplnění projektové dokumentace v tištěné podobě a k doplnění seznamu stromů ke kácení. Tyto materiály byly příkazníkem doplněny dne 17. 5. 2019. Závazné koordinované stanovisko bylo vydáno až 29. 8. 2019, tj. cca 3 měsíce po doplnění požadovaných materiálů a příkazníkovi bylo zasláno až 13. 9. 2019. Následně byla příkazníkem dne 16. 9. 2019 podána na stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem žádost o vydání územního rozhodnutí.

Z výše popsaných důvodů není možné, aby byl ze strany zhotovitele - příkazníka splněn termín dílčí části závazku ze SoD a termín splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy.

## Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

### 1. Článek IV. Čas a místo plnění závazků, bod 1. a 2. ve znění dodatku č. 5

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

#### 1. Termín dílčího plnění SoD:

PD č. 4

**Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)**

g) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **30. 04. 2020**

h) předání 1 paré DSP:

**do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

i) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu:

**do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

#### 2. Termín plnění příkazní smlouvy:

PD č. 4

**Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)**

a) předání pravomocného územního rozhodnutí:

**30. 04. 2020**

b) předání všech pravomocných stavebních povolení:

**do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele

informovat.

3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 5 tímto dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 14. 11. 2019

V Břeclavi dne 14. 11. 2019

.....  
za objednatele - příkazce:

.....  
za zhotovitele - příkazníka: