

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 461-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stupno**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě dopisu – návrhu termínů (GEO Hrubý spol. s.r.o.) ze dne 6.11.2018 a na základě Zázpisu z jednání ve věci posunutí termínů (GEO Hrubý spol. s r o. a Pobočka Plzeň) ze dne 15.11.2018 se stanovují nové termíny u těchto dílčích částí:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín	Nový termín
3.2. Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.11.2018	30.9.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	30.4.2019	30.4.2020
	Návrhové práce celkem (3.2.1 – 3.2.3.)	30.5.2019	předpoklad: 31.7.2020

Kopie výše uvedeného dopisu – návrhu termínů a kopie zázpisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 21. 12. 2018

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý s.r.o.

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

tel./fax:

tel.:

mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:

tel:

e-mail: geo@geo.cz

www.geo.cz

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Ing. Jana Horová
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 6. 11. 2018

Věc: KoPÚ Stupno

Na základě Vaší výzvy ze dne 24.10.2018 pod Vaší značkou SPU 482851/2018/Nový, spisovou značkou: 2RP9244/2012-130729/5 ohledně stanovení termínů plnění dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení s ohledem na plán jednání RDK navrhujeme tyto termíny:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení na termín30. 9. 2019

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona na termín 30. 4. 2020.

Při stanovení termínů plnění je nezbytné brát v potaz kapacitní možnosti nejen naší firmy, ale především kapacitní možnosti našeho subdodavatele pro navrhovaná vodohospodářská opatření a požadavky RDK u navrhovaných vodohospodářských opatření, zároveň očekáváme objektivní posouzení předkládaných připomínek ze strany zpracovatele.

S pozdravem

Zápis

Z jednání ve věci posunutí termínů odevzdání etap 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení za účasti zástupce zhotovitele p. Ing. Zdeňka Hrubého – firma GEO Hrubý spol. s r.o. a objednatele SPÚ, KPÚ, Pobočky Plzeň, sepsaný dne 15. 11. 2018 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Na základě závěrečné zprávy geologického úkolu č. 1350/2018 na posouzení IG poměrů pro realizaci společných zařízení KoPÚ Stupno byl zpracovatel GEO Hrubý spol. s r.o. vyzván Pobočkou Plzeň k přerušení prací na KoPÚ Stupno než bude vyhotoven dodatečný průzkum geologických poměrů a geotechnických vlastností v místech realizace navržených společných zařízení.

Po vypracování geotechnického průzkumu se účastníci jednání dohodli na pokračování prací na návrhu KoPÚ Stupno v následujících termínech:

- | | |
|--|-------------|
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení do | 30. 9. 2019 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení do | 30. 4. 2020 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 461-2015-504201 zůstávají tímto jednáním nedotčeny.

GEO Hrubý spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Hrubý

Pobočka Plzeň

Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň

František Nový