



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Sanace svahu v ulici Pod Svahem“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Zastoupený: Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po zahájení stavby bylo na základě žádosti Policie ČR provedeno rozšíření dopravně inženýrských opatření oproti projektu. Následně při provádění prací byla zjištěna existence vodovodního potrubí v místě kotvení mikropilot. Toto vodovodní potrubí (přepad z nedaleké studny) nebylo obsaženo ve vyjádřeních správců sítí a je zřejmě bez vlastníka. Pro zachování vodních poměrů v řešeném území bylo v rámci stavby rozhodnuto o částečné přeložce tohoto potrubí mimo kotvení mikropilot. Současně z důvodu návaznosti a řádného ukončení byla provedena úprava svodidla v rozsahu 32 m nad rámeček staveniště.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	3 212 282,00 Kč	674 579,00 Kč	3 886 861,00 Kč
Vícepráce	89 247,70 Kč	18 742,02 Kč	107 989,72 Kč
Cena za dílo celkem	3 301 529,70 Kč	693 321,02 Kč	3 994 850,72 Kč

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 2.9.2019 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis více prací

V Ústí nad Labem dne 20 -11- 2019

V Ústí nad Labem dne 11 -11- 2019

Objednatel:




Mgr. Ing. Petr
Primátor města

Zhotovitel:



Pavel
sta



STRABAG 
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949