

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 21. 6. 2019

Název: Městská část Praha - Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Zástupce: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, v plné moci
Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti,
v plné moci
Zápis v OR, sp.zn.: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2019
(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 21. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení stavby sportovního areálu a souvisejících staveb, v k.ú. Lysolaje, v rozsahu dle této smlouvy, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností PAD - Projektové ateliéry Dobrovského, IČO: 06151833, se sídlem Dobrovského 1076/36, Praha 7, 170 00 (projektant Ing. arch. Kateřina Kaslová, Bářská 162, Nučice, 252 16, ČKAIT - 0007029; HIP Ing. Martin Růžička, Bářská 162, Nučice, 252 16, ČKAIT - 0007029), která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu plnění Smlouvy nastaly tyto okolnosti:
 - 1.3.1. V průběhu plnění Smlouvy nebylo v Objednatelem předpokládané době vydáno stavební povolení nezbytné pro dokončení předmětu plnění Smlouvy, a proto nemohly být ze strany Zhotovitele dokončeny stavební práce dle Objednatelem předpokládaného harmonogramu plnění. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly změnu doby dokončení Díla.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku okolností uvedených v odst. 1.2.1 tohoto Dodatku nastala objektivní potřeba změny současného závazku vyplývajícího ze Smlouvy. Vzhledem k tomu, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat výše uvedené okolnosti, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“, uzavírají Smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek následujícího znění.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že Dílo bude provedeno nejpozději do 30. 6. 2020.
- 2.2. Ustanovení odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
 - 3.1. *Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 30. června 2020.*
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho

obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 20 -11- 2019

V Lysolajích dne 20 -11- 2019

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:

Handwritten signature of Ing. Jan Černý.

STRABAG a.s.
Ing. Jan Černý, v plné moci
technický vedoucí oblasti

Handwritten signature of Ing. Michael Procházka.

STRABAG a.s.
Ing. Michael Procházka, v plné moci
ekonomický vedoucí oblasti

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)