

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 3119/2017 ze dne
15.1.2018**

na provedení díla „KAMENICE – KANALIZACE A ČOV ŘEHOŘOV, II. ETAPA“, uzavřené dle
ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany**I. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Městys Kamenice**

Sídlo: Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
IČ: 002 86 079
DIČ: CZ00286079
Zastoupen: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1466050389/0800
Česká národní banka, číslo účtu: 94-3219681/0710

a**Zhotovitel:**

Název společnosti: PKS stavby a.s.-Hakov, a.s.
Kontaktní adresa: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení : MONETA Money bank, a.s., číslo účtu : 224816017/0600

Správce společnosti (hlavní partner):

Název: PKS stavby a.s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
IČ: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
Zastoupen: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

2. partner:

Název: Hakov, a.s.
Sídlo : K Nádraží 256, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
Zápis v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 10147
IČ: 483 92 855
DIČ: CZ48392855
Zastoupen: Ing. Dušan Haluzík, předseda správní rady, na základě plné moci

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2019 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla v důsledku níže uvedeného změnového listu. Tento změnový list reflektuje rozsah skutečně provedených prací dle předloženého geodetického

zaměření, popř. záměnu položek při změně technologie provádění díla. Změnový list č. 1 je přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1319/2017.

Změna ceny je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ZL 1	Doměrkový změnový list	-10 033,30 Kč
------	------------------------	---------------

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku 4. Cena předmětu díla ruší stávající cena díla uvedená v odst. 4.1. a nahrazuje se novou cenou ve výši :

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 2 je sjednaná takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	31 171 295,75 Kč
Dodatek číslo 2 bez DPH	-10 033,30 Kč
Cena celkem bez DPH	31 161 262,45 Kč
Slovy: třicet jedna milionů jedno sto šedesát jedna tisíc dvě stě šedesát dva korun českých čtyřicet pět haléřů	
DPH 21 %	6 543 865,11 Kč
Cena celkem vč. DPH	37 705 127,56 Kč

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Za Objednatele :

Jméno a funkce:

Mgr. Eva Jelenová

starostka městyse Kamenice
a.s.

společnost

Podpis: 

Datum: 21-11-2019



Za Zhotovitele:

Jméno a funkce:

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva PKS stavby

a osoba oprávněná jednat za

„PKS stavby a.s.– Hakov, a.s.“

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Zďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Podpis: 

Datum: 01. 11. 2019

Kamenice - kanalizace a ČOV Řehořov, II. etapa			ZL 01	
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY			NOZ 01	
Komu: Městys Kamenice 588 23 Kamenice 481		Datum: 15.8.2019		
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input checked="" type="checkbox"/> faxem/emailem	<input type="checkbox"/> osobně
Týká se:	SO 01 Stoková síť, SO 02 ČOV			
Název změny:	Doměrkový změnový list			
V souladu se Smlouvou o dílo a článku 13 Změny a úpravy:				
Podklady pro měření a oceňování dle oddílu 11 Obchodních podmínek s kalkulací výsledné ceny:				
DSO 101.1 Stoková síť		258 723,59 Kč bez DPH		
DSO 101.2 Napojení na domovní přípojky		129,77 Kč bez DPH		
DSO 101.3 Opravy komunikací a zpevněných ploch		- 8 260,08 Kč bez DPH		
DSO 101.4 Přeložky inženýrských sítí		- 5 206,25 Kč bez DPH		
SO 02 ČOV		- 255 360,32 Kč bez DPH		
CENA CELKEM		- 10 033,29 Kč bez DPH		
Přílohy:	Ocenění položek dle cenové nabídky			
Návrh ocenění změny předkládá: PKS Stavby a.s.				
Tento návrh ocenění změny (NOZ) je podkladem pro rozhodnutí o potvrzení změny (PZ) ve smyslu ustanovení článku 13 Obchodních podmínek díla.				
Vyjádření dotčených strana a osob:				
Za Zhotovitele: Martin Šebek, DiS PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Zďár nad Sáz. DIČ: CZ46980059 CZECH REPUBLIC		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbska 154/2, 602 00 Brno		
Datum:		Datum:		
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D. JANČALÉK s.r.o. U Tržiště 22 690 02 Břeclav		Za Objednatele: Mgr. Eva Jelenová MĚSTYS KAMENICE IČ: 00 28 60 79 588 23 Kamenice u Jihlavy 481		
Datum:		Datum:		

Kamenice - kanalizace a ČOV Řehořov, II. etapa		ZL 01	
POTVRZENÍ ZMĚNY		POZ 01	
Komu: Městys Kamenice 588 23 Kamenice 481		Datum: 30.8.2019	
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně
Týká se:	SO 01 Stoková síť, SO 02 ČOV		
Název změny:	Doměrkový změnový list		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: - změna rozsahu prací - cena dle SoD: 31 171 295,75 Kč bez DPH - výsledná cena se ZL č.01: 31 161 262,45 Kč bez DPH - snížení ceny (-) / navýšení ceny (+): - 10 033,30 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Snížení / zvýšení ceny o (slovy, bez DPH):	Snížení ceny o 10 033,30 Kč bez DPH		
Nově sjednaná cena (bez DPH): 31 161 262,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se		
Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Veškeré přípočty a odpočty rozpočtových položek, budou řešeny v závěrečné faktuře. Změna je v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
Za Zhotovitele: Martin Šebek, DiS PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059 CZECH REPUBLIC		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 154/22, 602 00 Brno	
Datum:		Datum:	
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D. U Tržiště 22 690 02 Břeclav		Za Objednatele: Mgr. Eva Jelenová MĚSTYS KAMENICE IČ: 00 28 60 79 588 23 Kamenice u Jihlavy 481	
Datum:		Datum:	

Kamenice - kanalizace a ČOV Řehořov, II. etapa			ZL 01
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ 01
v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, § 222 odstavec 4			
Komu:	Městys Kamenice 588 23 Kamenice 481	Datum:	15.8.2019
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně
Týká se:	SO 01 Stoková síť, SO 02 ČOV		
Název změny:	Doměrkový změnový list		
Odkazy na:	specifikaci:		
	výkresy:		
	Geodetické zaměření skutečného provedení, PDSP		
	rozp. poklady:		
	jinou část smlouvy:		
Druh změny ve smyslu ustanovení článku 2.3 Smlouvy o dílo:			
<input checked="" type="checkbox"/> a) změna v množstvích kterékoliv položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo <input type="checkbox"/> b) změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky práce, <input checked="" type="checkbox"/> c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části prací, <input checked="" type="checkbox"/> d) vypuštění některé práce, pokud nemá být provedena někým jiným, <input type="checkbox"/> e) jakákoliv dodatečná práce, technologické zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro zhotovovací práce, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů a dalších zkušebních a průzkumných prací <input type="checkbox"/> f) změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace stavby.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Změnu podává zhotovitel. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat. Jedná se o změnu délek potrubí stok a odbočení pro napojení vzniklé v důsledku porovnání délek dle PD a geodetického zaměření skutečného stavu.</p> <p>K rozdílu délek došlo v důsledku součtu mírných posunů od trasy kanalizace z důvodu zajištění požadovaného odstupu při souběhu a křížení potrubí kanalizace od stávajících inženýrských sítí, z důvodu umístění šachet do středu jízdního pruhu komunikace. Tyto změny vznikly na základě vytýčení trasy a stávajících sítí v průběhu výstavby.</p>			
Stoky			
Stoka A:			
<ul style="list-style-type: none"> - Změna zatřídění zeminy při hloubení výkopu - Odpočet víček plastových – nedodáno na odbočku (dle provedených přípojek) - Změna délky dle skutečného provedení - Vypuštěna šachta 			
Stoka A1			
<ul style="list-style-type: none"> - Drobná změna délky dle skutečného zaměření - Nedodáno plastové víčko na odbočku (dle provedených přípojek) 			
Stoka A2			
<ul style="list-style-type: none"> - Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení 			
Stoka A3			
<ul style="list-style-type: none"> - Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení 			
Stoka A4			
<ul style="list-style-type: none"> - Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení - Drobným posunem trasy nebylo nutno bourat stávající kanalizační stoku a zřizovat chráničku pro plynovodní potrubí 			
Stoka A4a			
<ul style="list-style-type: none"> - Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení 			

- Drobným posunem trasy nebylo nutno bourat stávající kanalizační potrubí a zřizovat chráničku pro kabelové vedení.

Stoka B

- Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení
- Drobným posunem trasy nebylo nutno zřizovat chráničku pro plynovodní potrubí
- Nedodána plastová šachta a plastová víčka na odbočku (dle provedených přípojek)

Stoka B1

- Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení

Stoka B2

- Upřesnění délky dle geodetického zaměření skutečného provedení

Stoka B3

- Upřesněna délka dle geodetického zaměření skutečného provedení
- Vypuštěny položky za přeložku plynovodu – vzhledem k drobné úpravě trasy nebylo nutno provádět, byla provedena pouze opatření při výstavbě
- Změna zatřídění zemin při hloubení výkopu

Stoka C

- Změna zatřídění zemin při hloubení výkopu
- Záměna profilu plastové šachty

Stoka C protlak

- Příplatek za ruční hloubení horniny v uzavřeném prostoru ocelové chráničky průměru do 1020 mm, včetně ruční manipulace s vytěženou horninou (nebylo možno provést strojní odtěžování zeminy z ocelové chráničky protlaku z technických důvodů – skalní podloží, nutnost dodržení spádu potrubí)
- Výše příplatku byla stanovena dle URS 2019

Stoka C1

- Upravena délka dle geodetického zaměření skutečného provedení

Stoka C2

- Prodloužení dle geodetického zaměření skutečného provedení, vypuštěna 1 šachta

Stoka C2d – dešťová

- Změna délky s ohledem na souběh se splaškovou stokou C2 – dle geodetického zaměření
- Vypuštěna šachta včetně poklopu a oprava stávající dešťové vpusti

Stoka D v délce 15 m a stoka E v délce 19,4 m - dešťové stoky byly vypuštěny - vzhledem místním poměrům nebylo nutné provádět vybourání stávajících dešťových stok. S ohledem na zjištěné podloží ve výkopu by bylo nutno změnit zatřídění horniny ve výkopu a tyto stoky by generovaly vícepráce.

Napojení na odbočné stoky

- Upraveny délky dle geodetického zaměření skutečného provedení a počtu revizních šachtíček
- Vypuštěna napojení na odbočné stoky D a E (dešťové)

Přeložky inženýrských sítí

- Upraveno dle geodetického zaměření skutečného provedení

Opravy komunikací a zpevněných ploch

- Upraveno dle geodetického zaměření skutečného provedení, vypuštěny opravy nad rýhou stoky D a E

čOV

- Upravena délka přípojky NN dle geodetického zaměření skutečného provedení
- Upraven rozsah zpevněných ploch a sadových úprav dle skutečnosti – vypuštěna část zpevněné plochy z důvodu velkého spádu nevyužitelná jako odstavná plocha, využita pro ozeleněné a zásak dešťové vody

Přílohy:	Geodetické zaměření skutečného stavu

Oznámení změny předkládá: **PKS stavby a.s.**

Toto oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ) ve smyslu ustanovení Článku 2.3 Smlouvy o dílo.

Vyjádření dotčených strana a osob:

Za Zhotovitele:

Martin Šebek, DiS

PKS stavby a.s.
 Brněnské 126/38
 591 01 Zďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

Datum:

Za Projektanta:


Ing. Antonín Vach

DUIS S.R.O.
 Projektové a inženýrské služby
 Srbská 1546/21, 602 00 Brno

Datum:

Za Správce stavby:


Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D.

 **JANCÁLEK s.r.o.**
 U Tržiště 22
 690 02 Břeclav

Datum:

Za Objednatele:

Mgr. Eva Jelenová


MĚSTYS KAMENICE
 IČ: 00 28 60 79
 593 23 Kamenice u Jihlavy 461

Datum: