

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 6. 11. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/370 Leština - Hrabišín“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64610357
DIČ: CZ646101357
Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM ze dne 6. 11. 2015.

ČÁST A.

Dne 6. 11. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/370 Leština - Hrabíšín“.

Dne 22. 6. 2016 smluvní strany ke Smlouvě o dílo uzavřely Dodatek č. 1, dne 13. 12. 2016 Dodatek č. 2, dne 20. 6. 2017 Dodatek č. 3, Dodatek č. 4, dne 22. 1. 2018, Dodatek č. 5 dne 13. 8. 2018 a dne 18. 2. 2019 Dodatek č. 6, kterými došlo k úpravě rozsahu plnění a ke změně termínů plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

Projektová dokumentace měla řešit šířkovou úpravu (rekonstrukci) komunikací tak, že v obcích bude navržena nová jednotná šířka komunikace 6 m a v úsecích mezi obcemi (extravilány) šířka 6,5 m. Po dopracování dokumentace pro územní řízení však bylo prokázáno, že při této úpravě šířkového uspořádání stávající komunikace dojde k rozsáhlému rozšíření komunikace na cizí pozemky. Pro bezproblémovou realizaci stavby potom by bylo nezbytné zajistit souhlasy všech vlastníků stavbou dotčených pozemků a následně uzavřít smlouvy na odkup pozemků. S ohledem na velký počet pozemků v majetku soukromých osob je nereálné tyto smlouvy zajistit.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, aby dílo mohlo být realizováno, tedy rozdělit stavbu na úseky, které budou řešeny formou rekonstrukce s původně uvažovaným rozšířením a úseky, které budou řešeny opravou při zachování stávajícího šířkového uspořádání.

ČÁST B.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upřesňuje předmět Smlouvy o dílo v čl. III. odst. 3, a to takto:

Stavba bude rozdělena na části rekonstruované a části opravované následovně:

1) Části rekonstruované:

- **SO 101 II/370 Leština** – bude řešena kompletní rekonstrukce komunikace v Leštině včetně přeložek (SO 410 Přeložka vedení CETIN, SO 501 Přeložka STL plynovod a SO 701 Přeložka oplocení). Část SO 101 se nachází v intravilánu obce Leština a část v extravilánu.
- **SO 102 II/370 - Intravilán Lesnice, 1. úsek** - bude řešena kompletní rekonstrukce komunikace v části Lesnice včetně přeložek (SO 401 Přeložka ČEZ - VN, SO 402 Přeložka ČEZ – VN, SO 403 Přeložka VO – Lesnice a SO 411 Přeložka vedení CETIN)
- **SO 107 II/370 - Intravilán Dlouhomilov** - bude řešena rekonstrukce komunikace v okolí mostu SO 204
- **SO 201 Most ev. č. 370 – 001 v km 1,185** přes vodní tok Vitošovský náhon v obci Lesnice – bude řešena kompletní přestavba mostu

- **SO 202 Most ev. č. 370 -002 v km 1,950** přes potok Loučka v obci Lesnice – bude řešena kompletní přestavba mostu
- **SO 203 Most ev. č. 370 – 003 v km 3,785** přes potok Loučka v extravilánu mezi obcemi Lesnice a Dolní Brníčko – bude řešena rekonstrukce mostu včetně nezbytné stranové přeložky komunikace dle stávajícího průběhu pozemkových hranic
- **SO 204 Most ev. č. 370 – 005 v km 7,002** přes potok Dražník v obci Dlouhomilov – bude řešena rekonstrukce mostu
- **SO 205 Opěrná zeď v km 0,670-0,735** v extravilánu mezi obcemi Lesnice a Dolní Brníčko – bude řešena kompletní rekonstrukce opěrné zdi včetně přílehlajícího úseku komunikace

2) Části opravované:

- veškeré zbývající stavební objekty budou zahrnuty do oprav ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání bez nutnosti jakýchkoliv stavebních řízení (kryt komunikace je vždy na pozemcích kraje) v rozsahu dle přílohy č. 5 Údržba a opravy komunikací vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Jedná se o tyto stavební objekty:

- **SO 103 II/370 - Intravilán Lesnice, 2. úsek**
- **SO 104 II/370 – Lesnice – Brníčko**
- **SO 105 II/370 – Brníčko – Dlouhomilov**
- **SO 106 II/370 – Dlouhomilov – Hrabšíň**

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.

Z důvodu změny předmětu smlouvy bude nutné upravit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a podat novou žádost o územní řízení na úseky komunikace řešené rekonstrukcí.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení **termínů plnění v čl. IV. odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy o dílo následovně:**

- c) termín předání pravomocného ÚR nejpozději **31. 08. 2020**
- d) termín předání projednané DSP vč. CD a mapového podkladu nejpozději **do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

Zbývající termíny zůstávají nezměněny.

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 7 je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/76/20/2019 ze dne 11. 11. 2019.

V Olomouci dne: 22. 11. 2019

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 14. 11. 2019

Zhotovitel:



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva

