



**Dodatek č. 3 ke  
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND:  
511 372 0004, uzavřené dne 13.03.2018

**Název zakázky:  
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část  
– Praha Hostivař – Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

IBAN: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a  
**Jánem Dudášem**, členem představenstva

(dále jen „**Vedoucí společnosti**“)

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. je  
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní  
obsažených.

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem společnosti

(dále jen „společník“)

a

**SMP CZ, a.s.**

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00  
IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: **Ing. Janem Jechem**, místopředsedou představenstva a  
**Ing. Jindřichem Taurmanem**, členem představenstva

(dále jen „společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13.03. 2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11, č. 12, č. 13, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 26 a č. 28, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 11 činí [redacted] bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovány v ZL č. 11 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [redacted] bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných v části ZL č. 1, ZL č. 2, části ZL č. 3, ZL č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26 a 28 činí [REDAKCE] bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 2, části ZL č. 3, ZL č. 4, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 20, 21, a 26 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných v části ZL č. 1, části ZL č. 2 a části ZL č. 3 činí [REDAKCE] bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovány v části ZL č. 1 a části ZL č. 2 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] bez DPH.

2. ZL č. 11 administruje změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 1 stavebním objektu. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí zejména s nutností přizpůsobit výstavbový proces změněným externím okolnostem realizace, v důsledku čehož bylo potřeba realizovat nové ostrovní nástupiště místo nástupišť provizorních.
3. Část ZL č. 1, ZL č. 2, část ZL č. 3, ZL č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26 a 28 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 165 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce souvisejí zejména s nutností přizpůsobit výstavbový proces změněným externím okolnostem realizace, v důsledku čehož byly upraveny skládky stavebního odpadu, změněny odvozové trasy, bylo nutné přijmout provizorní řešení pro zajištění zabezpečovacího zařízení, částečně realizovat 4. nástupiště, změnit způsob přepravy šterkodrtí, upravit povrchy na části nástupišť, modifikovat přeložky vodovodu a kanalizace, dodatečně stabilizovat podloží, apod.
4. Část ZL č. 1 a část ZL č. 3 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 2 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných betonových konstrukcí, apod., které vyústily ve změnu konstrukce železničního spodku.
5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 9,79% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  
Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 0,37% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  
Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.
6. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

7. Úprava subdodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam subdodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu subdodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých subdodavatelů o následující stavební podnikatele: INVEST KLDNO s.r.o., MILŠTEJN, s.r.o. a mmcíté + a.s. Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných subdodavateli zvyšuje na [REDACTED]. Objednatel s úpravou a rozšířením počtu subdodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.
8. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ve znění dodatků č. 1 až 2, takto:

### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

-ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH** **3 487 289 120,12 Kč**

**Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH** [REDACTED]

**Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3** **3 841 313 683,55 Kč**

**slovy: tři miliardy osm set čtyřicet jeden milión tři sta třináct tisíc šest set osmdesát tři koruny české padesát pět haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy).

### 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/11/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16  
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 9:</u>	Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

**Za Objednatele**

V Praze dne 15-11-2019

**Za Zhotovitele**

V Praze dne 12-11-2019

.....  
**Ing. Mojmir Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci  
dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
**Ján Dudáš**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

V Českých Budějovicích dne  
08-11-2019

.....  
**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Praze dne 11-11-2019

.....  
**Ing. Jan Jech**  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

.....  
**Ing. Jindřich Tautman**  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 8  
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní název, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
<p>SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. – organizační složka, Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 62502298</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>AŽD Praha s.r.o., Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617, IČO: 48029483</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>CCE Praha, spol. s r.o., Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 18000, IČO: 26134497</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČO: 47115921</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>DOSTA s.r.o., Cheb, Pražská 1696/35, PSČ 350 02, IČO: 46887261</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>



<b>4G Consite s.r.o.</b> , Praha 6 – Šlikova 406/29, PSČ 169 00, IČO: 27624218	██████████ ██████████	██████
<b>OK-BE spol. s r.o.</b> , Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203, IČO: 47548916	██████████████████ ██████████████████	██████
<b>Zakládání staveb, a.s.</b> , Praha 4, Dobronická č.p. 1371, IČO: 49241567	██████████████████	██████
<b>GeoTec-GS, a.s.</b> , Chmelová 2960/6, Praha 10, PSČ 106 00, IČO: 25103431	██████████████████	██████
<b>OK Třebestovice, a.s.</b> , Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČO: 03094251	██████████████████ ██████████████████	██████
<b>AQUASYS spol. s r.o.</b> , Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101, IČO: 25344447	██████████████████	██████
<b>TBG METROSTAV s.r.o.</b> , Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000, IČO: 63992990	██████████████████	██████
<b>INVEST KLADNO s.r.o.</b> , Kladno, Průmyslová 844/6, PSČ 27201 IČO: 25648829	██████████████████	██████
<b>MILŠTEJN, s.r.o.</b> , Praha - Libeň, Na Malém klínu 1787/24, PSČ 18200 IČO: 25432842	██████████████████ ██████████	██████
<b>mmcité + a.s.</b> , č.p. 519, 687 12 Bílovice IČO: 25330781	██████████	██████
	<b>CELKEM %</b>	██████