

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka,
vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 526aih
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4086702/0800
IČO: 25571273
DIČ: CZ25571273
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. c., d., e. smlouvy o dílo,

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 6., písm. c., d., e., ve znění dodatků č. 1 a č. 2, **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **29.05.2020**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **29.11.2019**
- e. Termín předání a převzetí díla: **29.05.2020**

Odůvodnění:

Zhotovitel v průběhu zemních prací narazil na skalní masiv v tělese stávající hráze a následně i ve spodní části bezpečnostního přelivu. Skalní masiv je nutné odstranit těžkou bourací technikou a chybějící objem materiálu nahradit vhodnou zeminou natěžením z náhradního zemníku. Rozsah skalního masivu nelze v tomto okamžiku stále přesně určit. Jeho postupné odstranění je časově náročnější než původně předpokládané odtěžení zeminy. Nejprve se musí odstranit skalní masiv ve spodní části odtokového koryta bezpečnostního přelivu a následně bude možné pokračovat s odtěžením skalního masivu z hráze, která slouží jako jediná přístupová cesta ke zbývající části stavby.

Nové termíny skutečného dokončení a předání díla jsou navrženy s přihlédnutím ke skutečnosti, že v zimní období (od prosince 2019 do března 2020) nebude možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět zemní a stavební práce. Za nepříznivých klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební konstrukce vyžadují (betonáž výtokového potrubí, provádění těsnících vrstev na tělese hráze, provádění kamenné dlažby do betonu na výtoku z požeráku hráze).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 474-2019-521101, uzavřená dne 05.08.2019, ve znění dodatku č.1 a č. 2, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.11.2019

V Lysicích dne 22.11.2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti
elitbau s.r.o.