

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002
na akci: "VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí
v obtokovém tunelu"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160016
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **„Společnost VD Labská“**

Správce/Společník 1: **SMP CZ, a.s.**
Adresa sídla: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9654

Statutární orgán: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
Ing. Lucie Zimová, člen představenstva
Ing. Jindřich Tautman, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou místopředsedy představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou předsedy představenstva, nebo člena představenstva, který byl k tomu pro jednotlivý případ zmocněn.

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

Společník 2: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 8 v celkové výši 548 812,13 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 8	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna SO 07.02 - Ochrana šachtového přelivu SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi	548 812,13 Kč
CELKEM:		548 812,13 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 8 v celkové výši -648 272,65 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 8	SO 01 - Spodní výpusti v obtoku SO 03.01 - Odtoková štola - úprava dna SO 08.01 - Oprava levobřežní zdi	-648 272,65 Kč
CELKEM:		-648 272,65 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 12. 2016 a změnovými listy č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD činí 103 673 664,21 Kč bez DPH,

slovy: jednototřímilionyšestsetsedmdesátřítisícešestsetšedesátčtyři koruny české dvacetjeden halěr bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 5 157 911,57 Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši -2 405 883,18 Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí **106 425 692,60 Kč** bez DPH,

slovy: stošestmilionůčtyřistadvacetpěttisícšestsetdevadesát dva korun českých šedesát halěrů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 12. 2016 a změnovými listy č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD činí 106 425 692,60 Kč bez DPH,

slovy: stošestmilionůčtyřistadvacetpěttisícšestsetdevadesát dva korun českých šedesát haléřů bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **548 812,13 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **-648 272,65 Kč** bez DPH,

Celková cena bez DPH činí **106 326 232,08 Kč** bez DPH,

slovy: stošestmilionůtřistadvacetšesttisícdvěstětřicetdvě korun českých osm haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 8. Jedná se o následující práce:

SO 01:

- Z časových důvodů a návazností stavebních a montážních prací byla železobetonová lávka na povodní zátce na kótě 666,60 m n.m. nad segmentovými uzávěry nahrazena lávkou z ocelové pozinkované konstrukce kryté pororošty ve stejném provedení jako ostatní obslužné lávky v komoře uzávěrů a bez nároku na navýšení ceny.
- V zadávací dokumentaci navržené reprofilace stěn cementovými sanačními maltami, stěrky k vyrovnaní betonových ploch stěn a impregnační nátěr betonu nebylo nutno provádět.
- V průběhu provádění stavebních prací nedošlo na stavbě k úniku kontaminovaných vod a proto v rozpočtu uvedená položka na likvidaci kontaminovaných odpadních vod nebyla využita.

SO 03.01:

- Kvůli geologickým podmínkám ovlivňujících tvar výrubu dna odtokové štolý a potřebám pro staveništní dopravu v průběhu výstavby byla provedena změna tvaru desky dna v odtokové štolě. Tím došlo k navýšení kubatury výplňových betonů u podélných stěn odtokové štolý.
- Vzhledem ke skutečným průsakům stěnami komory uzávěrů a odtokové štolý, zjištěné v závěru stavebních prací, bylo rozhodnuto z důvodu možnosti sledování množství průsakových vod ponechat stávající drenáž ve funkci i po skončení stavby. Zároveň bylo rozhodnuto nerealizovat v zadávací dokumentaci navržené zainjektování staveništní drenáže ve dně odtokové štolý.

SO 07.2: K navýšení výměry nátěrů zámečnických konstrukcí šachtového přelivu došlo z důvodu zpřesnění výměr povrchu těchto tvarově složitých zámečnických konstrukcí oproti odhadu zadávací dokumentace.

SO 08.1:

- Při provádění zajištění skalních bloků nad korunou opěrné levobřežní zdi pod vyústěním obtokového tunelu VD došlo k navýšení výměr (odstranění křovin, vrty do skalních stěn, montáž ocelové sítě na skalní stěnu a trny z oceli pro síť) oproti předpokladu stanoveném v zadávací dokumentaci.

- Vzhledem ke skutečnému stavu konstrukce původní obkladní zdi, kvality vybouraných kamenných prvků, průběhu skalního masivu a s pomocí citlivého přístupu zhotovitele k provádění přezdění levobřežní zdi byl využit původní materiál kamenné zdi a římsových tvarovek ve větším množství než předpokládala zadávací dokumentace. Tím zároveň došlo k potřebě menšího objemu nového materiálu oproti předpokladu.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele