

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **708/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **18UL21004**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 240/MR/TÚ/2018

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení:

číslo účtu:

oprávněn jednat ve věcech technických: , funkce: technický náměstek,

tel.:

odpovědný pracovník: : referent investičních činností,

tel.

/dále jen „objednatel“/

2. **Valbek, spol. s r. o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

Středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem,

IČO: 48266230, DIČ: CZ 48266230,

zastoupená: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem Střediska Ústí nad Labem,

zplnomocněným plnou mocí ze dne 11. 01. 2018,

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

odpovědný zpracovatel:

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

Modernizace mostů v Karlovarském kraji (2)

Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 708/ODO/2018 (dále jen smlouva), dne 28. 03. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 18. 06 2019 dodatek č. 2. Z důvodu hledání optimální ekonomickotechnické varianty řešení modernizace mostu ev. č. 222 – 015 Mírová, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

Znění z dodatku č. 2 smlouvy

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2018
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a :	13. 05. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a:	31. 05. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	10. 07 .2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	31. 07. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	30. 08. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	13. 09. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	11. 11. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	29. 11. 2019
• Předpokládaný termín ukončení prací PD:	29. 11. 2019

Nové znění

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2018
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a :	13. 05. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a:	31. 05. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	10. 07 .2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	31. 07. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	30. 08. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	13. 09. 2019

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	06. 12. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	31. 12. 2019
• Předpokládaný termín ukončení prací PD:	31. 12. 2019

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy a jejich dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 15.11.2019

v Sokolově dne: 21.11.2019

.....
Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem
Valbek, spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 11. 01. 2018

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace