

Ev. číslo Objednatele: SO2015-099

Ev. číslo Zhotovitele: D100/20000/00079/13/00

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

Zastoupen: [redacted] ředitelem

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: [redacted] ředitel

Vedoucí projektu: [redacted]

Zástupce ved. projektu, zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Technický dozor investora: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

není plátce DPH

(dále jako „Objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku

Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: [redacted] ředitel státního podniku

Vedoucí projektu: [redacted] náměstek ředitele závodu pro výrobu

Zástupce ved. projektu: [redacted] hlavní inženýr dolu Rožná I

Odpovědný řešitel: [redacted] vedoucí RGP

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu.: [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo spočívající ve

„změně umístění PVP a změně konfigurace jednotlivých objektů podzemního výzkumného pracoviště (zkušebních komor)“.

Změna Díla je vyvolána složitější geologickou situací oproti předpokladu, který byl uvažován ve Smlouvě. Při ražbě překopu došlo 2 x k vývalu horniny do důlního díla v blízkosti uvažovaného umístění PVP. Výval bylo nutno zajistit a odtěžit a pomocí průzkumných vrtů vyhledat příznivější strukturně geologické podmínky pro umístění PVP. Smluvní strany se dohodly dosáhnout cíle projektu změnou umístění a změnou konfigurace jednotlivých objektů podzemního výzkumného pracoviště (zkušebních komor). Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 8 dodatku č. 2 Smlouvy Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

Přijetí změny a dodatečných prací proběhlo podle článku 9 Smlouvy a jednacím řízením bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon) jako dodatečné stavební práce.

„Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny“ podle § 34 odst. 5 písm. b) je obsažen v příloze č. 8 Smlouvy.

Dodatkem č. 2 se mění následující články a přílohy Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Změna Smlouvy článku 1 Smluvní strany

Jméno [REDAKCE] se nahrazuje jménem [REDAKCE],
[REDAKCE]

Jméno [REDAKCE] se nahrazuje jménem [REDAKCE]

2.2. Změna Smlouvy článku 3. Předmět Smlouvy

Jak je výše uvedeno mění se předmět Smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 8 Smlouvy Soupis změn dodatku č. 2 Smlouvy a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

2.2.1. Text článku 3.3.4 se nahrazuje textem:

Vybudování podzemního výzkumného pracoviště PVP Bukov: bude tvořeno 4 zkušebními komorami, z nichž 3 budou vyraženy z překopu BZ1-XII. V ose vrtu S-4 je navrhováno vylomení 23,5 m dlouhé zkušební komory ZK-1. Nástřel prvé komory je situován mezi 117. a 121. m překopu BZ-XIII. V ose vrtu S-3 bude vyražen 90 m dlouhý překop BZ1-XII, ze kterého budou vyraženy 3 zkušební komory (ZK-2, ZK-3J a ZK-3S) o úhrnné délce 40 m. Schválené ražené profily těchto důlních děl jsou 9,2 m² zkušební komory ZK-1 (dlouhá 23,5 m) a ZK-2 (s projektovanou délkou 20 m) a úvodních cca 43 m překopu BZ1-XII. S raženým profilem 14,5 m² budou vyraženy

zkušební komory ZK-3J a ZK-3S obě dlouhé 10 m a cca 47 bm překopu. Na styku překopu se zkušebními komorami ZK-3J a ZK-3S bude vybudován dřevěný kříž (dočasná výztuž). Po dokončení ražeb bude provedeno trvalé zajištění díla svorníkovou sklolaminátovou výztuží (a event. torkretem).

Na základě výsledků geotechnického výzkumu ve vrtech je předpokládáno, že u cca 20% objemů ražeb bude nutno dílo vyztužit svorníkovou sklolaminátovou výztuží. Při ražbách budou aplikovány metody řízeného výlomu CB a hladkého výlomu.

2.3. Změna Smlouvy článku 3. Předmět Smlouvy

Strany se dohodly na zrušení celého článku 3.3.6 – Zajištění provozuschopnosti a běžné údržby PVP Bukov pro výzkumné práce po dobu 5 let od předání a převzetí PVP Bukov.

Náklady na tuto činnost ve výši 1 807 330,-Kč (bez DPH) byly již dodatkem č. 1 Smlouvy převedeny do položky „projektové rezervy“ a tyto služby jsou smluvními stranami zabezpečeny samostatnou smlouvou na „Technickou podporu a koordinaci výzkumných činností pilotní charakterizace horninového prostředí prováděné v podzemním díle PVP Bukov“ uzavřené dne 30.4.2015.

2.3.1. Text článku 3.3.6 Smlouvy se nahrazuje textem: vypuštěno

2.4. Změna Smlouvy článku 4. Cena Díla

Cena uvedená ve Smlouvě a dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 navyšuje z 72 798 700 Kč (68 076 000,-Kč + 4 722 700 Kč) o 5 193 700,- Kč, což je nárůst o 14, 57% oproti původní smluvní ceně, na celkových 77 992 400,- Kč (vše bez DPH). Odůvodnění nárůstu ceny je uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy Soupis změn dodatku č. 2 Smlouvy a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

2.4.1. Text článku 4.1 Smlouvy se nahrazuje textem:

Cena za provedení Díla je limitní a činí 77 992 400,- Kč bez DPH a celková cena s 21% DPH činí 94 370 804 Kč,- Kč.

2.5. Změna Smlouvy článku 7. Doba, místo a podmínky plnění, předání plnění a přílohy č. 3 Smlouvy

Vzhledem ke změně konfigurace jednotlivých objektů podzemního výzkumného pracoviště a vyšší náročnosti báňských prací se strany dohodly na úpravě harmonogramu prací. Báňské práce budou dokončeny do 30. 4. 2016. Poslední dílčí plnění sjednané dodatkem č. 2 ke Smlouvě bude předáno Objednateli do 30. 10. 2016. Z článku 7.1 je nutno rovněž vypustit odkaz na plnění článku 3.3:6 Smlouvy, které bylo smluvními stranami zrušeno – viz bod 2.3 tohoto dodatku

2.5.1. Text článku 7.1 Smlouvy se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen provést poslední dílčí plnění sjednané v této Smlouvě a předat je Objednateli nejdéle do 30.10.2016. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy.

2.5.2. Text přílohy č. 3 Smlouvy Časový plán díla se mění tak, že body 6 a 7 se nahrazují následujícím textem:

6. Do konce měsíce listopadu 2015 bude vyraženo cca 65 m překopu BZ1-XII, po té bude provedeno přistřelení boků a stropu důlního díla (a mezi 55. a 60. m bude vybudována a vystrojena vrtná komora VrK-4).
7. Do konce měsíce dubna 2016 budou dokončeny báňské práce, tj. vyražení zbývajících 28 metrů překopu BZ1-XII a zkušebních komor ZK-2, ZK-3J a ZK-3S.
8. Počátkem roku 2016 bude prováděno zpracování a vyhodnocení výsledků GPP. Výsledky provedených geologicko – průzkumných prací budou shrnuty v návrhu závěrečné zprávy I. etapy úkolu. Návrh zprávy bude předložen k oponentnímu řízení v 06/2016. Vlastní oponentní řízení proběhne v třetím čtvrtletí 2016 tak, aby čistopis závěrečné zprávy byl dokončen a předán Objednateli 30. 10. 2016.

2.5.3. Text článku 7.8.4 Smlouvy se mění následovně:

Podpisy osob oprávněných k podpisu protokolu, kterými jsou:

- za Objednatele: [REDACTED]
- za Zhotovitele: [REDACTED]

2.6. Změna Smlouvy článku 17. Přílohy

2.6.1. Do odstavce 17.2 se doplňuje za přílohu č. 7 text:

Příloha č. 8 Soupis změn dodatku č. 2 Smlouvy a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

2.6.2. Grafická příloha č. 3 se nahrazuje novou – viz příloha dodatku č. 2 Smlouvy.

2.7. Změna Přílohy č. 6 Rozpočtová tabulka a harmonogram prací

Tato příloha se mění podle přílohy č. 8.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. PŘÍLOHY DODATKU Č. 2 SMLOUVY

3.1. Příloha č. 8 Soupis změn dodatku č. 2 Smlouvy a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny

3.2. Grafická příloha č. 3 Projektované báňské a důlní vrtné práce (12. patro)

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Praze dne

[REDACTED]

ředitel

V Praze dne - 2 - 12 - 2015

[REDACTED]

ředitel státního podniku

DIAMO
státní podnik
RAŽ POD RALSKEM
①