



Ev. číslo Objednatele: S02013 – 044-004

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřenĚ podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znĚní

u objednatelĚ je smlouva o dílo registrována pod č. j. **S02013 – 044**

u zhotovitelĚ je smlouva o dílo registrována pod č. j. **D100/20000/00079/13/00.**

na projekt: **VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍHO VÝZKUMNĚHO PRACOVIŠTĚ BUKOV**

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

sídlo: DláždĚná 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000769 není plátce DPH

zastoupen: [redacted] ředitelem

osoba oprávnĚná k podepisování smlouvy a dodatků: [redacted] ředitel

vedoucí projektu: [redacted]

zmocnĚnec pro technická jednání, zástupce vedoucího projektu:

technický dozor: : [redacted]

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

na stranĚ jedné (dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka

IČ: 00002739 **DIČ:** CZ00002739

Zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku

osoba oprávnĚná k podepisování smlouvy a dodatků:

[redacted] ředitel státního podniku

vedoucí projektu: [redacted]

zástupce vedoucího projektu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

na stranĚ druhé (dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvĚ o dílo spočívající ve:

„zmĚnĚ termínu dokončĚní díla“.

Jedná se o nepodstatnou zmĚnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nevyvolává zvýšení ceny díla a kterou není nutno řešit novým zadávacím řízením. K této zmĚnĚ došlo v důsledku složitĚjší geologické situace na styku překopu BZ₁-XII se zkušebními komorami ZK-3S a ZK-3J, na kterou byla zpracována aktualizace projektu technických prací, v rámci které bylo vyhodnoceno, že stávající zajištění styku výše uvedených důlních děl (kříže) je nedostačující, a proto byla aktualizována stávající

projektová dokumentace zajištění předmětného úseku díla. Realizace dodatečných zajišťovacích prací časově ovlivní původně plánované navazující práce bez vlivu na celkovou provozuschopnost díla. Další změnou je pozice odpovědného řešitele projektu, která je zajištěna smluvně externím pracovníkem [REDACTED]

Dodatkem č. 4 se mění následující články Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále pouze Smlouvy).

2. Předmět dodatku

2.1. Změna Smlouvy článku 1 Smluvní strany

vedoucí projektu: Jméno [REDACTED] se nahrazuje jménem [REDACTED]

zástupce vedoucího projektu: [REDACTED]: jménem [REDACTED]

2.2 Text článku 7.1 Smlouvy se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen provést plnění sjednané v této Smlouvě v následujících termínech:

- a) Předání díla do zkušebního provozu do: 15. 01. 2017.
- b) Dokončení báňských prací do: 31. 03. 2017.
- c) Dokončení speciálních technických prací a kolaudačního řízení do: 30. 05. 2017.
- d) Předání díla Objednateli do: 30. 05. 2017.
- e) Předání závěrečné zprávy Objednateli do: 30. 06. 2017.

2.3 Text v článku 7.16 se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí všech dílčích částí, nejdéle však do 30. 06. 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 21-12-2016

Za Objednatel [REDACTED] ÚRAO | SPRÁVA OLOZIŠTĚ
RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ
[REDACTED] Blážděná 6, 110 00 Praha 1, ČR
66000769

[REDACTED]
ředitel

V Praze dne 29-12-2016

[REDACTED] DIAMO
státní podnik
TRÁŽ POD RALSKEM
①

[REDACTED]
ředitel státního podniku