
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

„VýmĚna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla“

Číslo Objednatele 0344/61924059/2018/2/2019
Číslo Dodavatele 218 052

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 20. 12. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Josefem Tremlem, ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 61924059

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 9332840277/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

VK INVESTING s. r. o.

Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 4200

Jednatel: Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel

IČO: 49287851

DIČ: CZ49287851

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu 274271203/0300

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou Změnového listu č. 2. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace a popsáním ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala projekční firma ČKJ Projekt, spol. s r.o., IČO: 45280495, Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9, Ing. Petr Suchomel v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnového listu číslo 1a 2. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnového listu číslo 1 a 2.

2.2. Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsáním ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5 286 881 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný změnový list č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

2.3 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem, popsáním ve Změnovém listu č. 2, majícím vliv na dobu realizace stavebních prací, se původní znění čl. II., odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy nejpozději do 30. 11. 2019.

3. Rekapitulace změny Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

3.1 **Změna ceny díla:** Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4.921.396 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 257.769 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 5.179.165 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 107 716 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 činí **5 286 881 Kč** bez DPH.

	cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 921 396 Kč
Dodatek č. 1	257 769 Kč
Dodatek č. 2	107 716
Celková nová cena díla	5 286 881 Kč

3.2 **Změna doby zhotovení díla:** Původně bylo smlouvou stanoveno, že Dodavatel provede dílo do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště a bez ohledu na výše uvedené musí být dílo dokončeno nejpozději do 31. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně objemu díla, je Dodatkem č. 2 doba zhotovení prodloužena do 30. 11. 2019.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2

V dne

OBJEDNATEL

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky
Ing. Josef Treml
Ředitel příspěvkové organizace

V dne

DODAVATEL

VK INVESTING s. r. o.

Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel