

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „PD + IČ: SPU Praha 022 – zvětšení pracovní plochy kolejové haly“

č. 2018/10105/D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strateg. investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČO: 65410840
DIČ: CZ65410840
zastoupen: Ing. Markem Raškou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44457
bankovní spojení: 
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě o dílo „**PD + IČ: SPU Praha 022 – zvětšení pracovní plochy kolejové haly**“ č. 2018/10105 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku č. 1.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku č. 1 používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (dílčí plnění):
 - a) 1.3.7 Vyprojektování DUR, DSP a DSP drážních objektů;
 - b) 1.3.8 Zajištění inženýrské činnosti k přeložení kabelů PRE, a.s.;dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 2.6 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 2.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **210 000,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 1 670 000,- Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **210 000,- Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že termín pro realizaci víceprací činí 45 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku, a to z níže popsanych důvodů a okolností, které nemohla ani jedna smluvní strana předvídat.
 - 2.4.1 Důvodem posunutí termínu je několik nových požadavků a skutečností, které jsou pro pokračování projekčních prací zcela nezbytné, tj.:
 - a) Nový požadavek **Drážního úřadu na ochrannou konstrukci**, jenž vyplývá z požadavku Objednatele na zachování plného provozu kolejí v průběhu stavby, což se týká mimo jiné i blízké koleje č. 108. Je nutné zohlednit podmínku statika, dle které zajištění provozu koleje č. 108 vyžaduje ochrannou konstrukci, která bude oddělovat stavbu od koleje za účelem ochrany koleje pro případ pádu části stavby/materiálu na kolejiště. Bez dodržení tohoto požadavku nebude možné podmínku zachování plynulého provozu kolejí v celém průběhu stavby nadále zajistit. Ochranná konstrukce podléhá zákonu o drahách, přičemž Drážní úřad určil, že se jedná o drážní objekt, který bude povolovat jako dočasnou stavbu. Drážní úřad zároveň určil jako drážní objekty i všechny rampy a přístřešky a požaduje, aby tyto byly povolovány jím jako specializovaným útvarem. Je proto nezbytné zpracovat dokumentaci pro získání povolení Drážního úřadu ke stavbě ochranné konstrukce.
 - b) Nový požadavek **společnosti PRE, a.s. na přeložení kabelu VN**. Přeložka musí být hrazená dle § 89 energetického zákona vyvolavatelem dané přeložky, tedy Objednatelem. Projekční práce na přeložení kabelů bude realizovat dodavatel schválený společností PRE, a.s., na základě Smlouvy je však potřeba zajistit inženýrskou činnost (IČ) spojenou s koordinací s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3 Platební podmínky

- 3.1 Cenu za dílčí plnění dle odst. 2.1. písm. a) tohoto Dodatku č. 1 + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání DUR, DSP a DSP drážních objektů Objednateli a po vystavení příslušného Akceptačního protokolu ze strany Objednatele s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle odst. [REDACTED] Smlouvy.
- 3.2 Cenu za dílčí plnění dle odst. 2.1. písm. b) tohoto Dodatku č. 1 + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po řádném poskytnutí IČ k položení kabelů PRE, což bude ze strany Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle odst. [REDACTED] Smlouvy a Akceptačním protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle odst. [REDACTED] Smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany se dále dohodly, že cena za dílčí plnění dle čl. 1.3.1 a 1.3.2 Smlouvy + příslušná DPH může být uhrazena na základě samostatných dílčích faktur - daňových dokladů, vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení a akceptaci příslušného dílčího plnění ve smyslu čl. 4.9 Smlouvy.

4 Kontaktní údaje

Příloha č. 3 Smlouvy - Kontaktní údaje se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku, která obsahuje aktualizované kontaktní údaje Objednatele.

5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 v době od platnosti Dodatku č. 1 do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 5.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1).
- 5.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová specifikace se zohledněním víceprací
Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Ing. Marek Raška
jednatel
REINVEST spol. s r.o.

Příloha č. 1: Cenová specifikace se zohledněním víceprací

Dílčí plnění dle odst. [redacted]	Smlouvy: PDÚR.....	350.000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle odst. [redacted]	Smlouvy: IČ-ÚŘ.....	70.000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle odst. [redacted]	Smlouvy: PSP.....	600.000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle odst. [redacted]	Smlouvy: IČ-SŘ.....	80.000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle odst. [redacted]	Smlouvy: RPD.....	300.000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle odst. [redacted]	Smlouvy: AD.....	60.000,-Kč (bez DPH)

Vícepráce:

Dílčí plnění dle odst. 2.1.a) tohoto Dodatku č. 1: DUR, DSP a DSP drážních objektů.....	180.000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle odst. 2.1.b) tohoto Dodatku č. 1: IČ - přeložení kabelů PRE.....	30.000,-Kč (bez DPH)

Celková cena Plnění.....1.670.000,-Kč (bez DPH)

Příloha č. 2: Kontaktní údaje

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

[Redacted contact information for the contractor in contractual and technical matters]

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech smluvních:

[Redacted contact information for the client in contractual matters]

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech technických:

[Redacted contact information for the client in technical matters]

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech stavebně-technických:

[Redacted contact information for the client in construction-technical matters]