

č. j. dodatku: SPU 459464/2019  
č. s. objednatele 1: **400-2015-537100**  
č. s. objednatele 2: **TPR/15/050**  
č. s. zhotovitele: **V095**

## **Dodatek č. 6**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník**

**Adresa:**

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:**

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Adresa:**

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXX

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 10006-15937031/0710  
**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:**

Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Zdeněk Hrubý

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXX

**Bankovní spojení:**

KB Plzeň

**Číslo účtu:**

21103-381/0100

**IČ/DIČ:**

25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území **Nové Strašecí**, okres Rakovník (dále jen smlouva).

## **1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo JPÚ Nové Strašecí se upravuje následovně:**

### **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**

Mění se celkový počet MJ tj. **100 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **74**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **40.000,- Kč bez DPH** (100 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **29.600 Kč bez DPH** (74 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. (Vytyčení pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky **40.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 29.600,- Kč bez DPH**.

#### **Odůvodnění:**

Pobočka požádala zpracovatele před předáním prací o provedení kalkulace počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací. Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 7. 11. 2019) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) bude rozdílný, než je uvedeno v SOD (méně práce).

#### **Odůvodnění:**

p. XXX již není zaměstnancem ŘSD ČR.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Rakovníku dne 25. 11. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

V Plzni dne 25. 11. 2019

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

V Karlových Varech dne 25. 11. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	30.08.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	78	900	70 200	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	78	400	31 200	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 000	50 000	30.12.2015
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	xx.xx.xxxx
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	79	400	31 600	31.01.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>207 000</b>	<b>31.1.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	78	500	39 000	30.04.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	700	0	30.04.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	2 000	16 000	30.04.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	79	1 000	79 000	30.09.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>147 000</b>	<b>31.1.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	79	600	47 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>47 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	400	29 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>29 600</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	207 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	47 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	29 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>431 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	90 510 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>521 510 Kč</b>

V Rakovníku dne 25. 11 2019

V Karlových Varech dne 25. 11 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....  
 Ing. Michal Hájek  
 vedoucí Pobočky Rakovník

.....  
 Bc. Lukáš Hnízdl  
 ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Plzni dne 25. 11 2019

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Zdeněk Hrubý  
 jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.