

DODATEK Č. 1
SMLOUVĚ O DÍLO
č. S921/2019/024

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná [REDAKCE] TP pro SČ Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č.
telefonu: [REDAKCE] ..e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ENVICONS s.r.o.

IČO: 27560015

DIČ: CZ27560015

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 26009

sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice-Polabiny

zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele:

1.1. vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
u staveb v působnosti obecných stavebních řadů a u staveb vodních děl včetně doprovodné
inženýrské činnosti:

Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO Křivoklátsko dále jen „projektová
dokumentace“.

Předpokládá se spolufinancování ze zdrojů Evropské unie - operační program Životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1. Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Evidenční číslo zakázky S921/2019/024

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, podklady OPŽP, správními akty a touto smlouvou.

II.

Upravená doba plnění

Termín odevzdání podkladů k inženýrské činnosti, podání žádosti o vydání společného povolení na MěÚ Rakovník a ohlášení odstranění v Městysu Křivoklát se tímto Dodatkem č. 1 mění na 15.11.2019.

Z důvodu nečinnosti a nefunkčnosti některých úřadů viz. Zápis z jednání ze dne 23.10.2019 bude za odevzdání prací považováno podání žádosti o společné povolení na MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí a ohlášení odstranění staveb v Městysu Křivoklát. Zhotovitel svou činností již nemůže ovlivnit činnost orgánů státní správy.

Ostatní ujednání dle SoD č. S921/2019/024 se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a 2 objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Brandýse nad Labem dne 04 - 11 - 2019

v *Pardubicích* dne: *4.11.2019*

.....
Lesy České republiky, s. p.

.....
ENVICONS, s.r.o.

.....
Ředitel KŘ Brandýs nad Labem



Zápis z projednání projektu „Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO Křivoklátsko“

Termín konání: 23.10.2019 ve 15.00

Místo konání: LS Křivoklát, Nechlebárna 43, 270 23 Křivoklát

Přítomni: Zástupci projekční firmy Envicons:

████████████████████

Zástupci investora - Lesy ČR, s.p.:

████████████████████

Jednání bylo svoláno za účelem předání projektové dokumentace „Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO Křivoklátsko“.

1) Byla předána kompletní dokumentace v počtu deseti paré a dvou paré v elektronické podobě na CD.

2) Dále byl představen stav projednání s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí.

Na základě požadavku vodoprávního úřadu v Rakovníku (paní ██████████) bylo požádáno na Městysu Křivoklát o vydání závazného stanoviska dle §94j odst. 2 z.č. 183/2006 Sb. dne **9.8.2019**. Toto stanovisko stavebního úřadu je nezbytně nutné pro vydání společného povolení vodoprávním úřadem. Vzhledem k tomu, že stavební úřad nebyl odborně způsobilý v době podání žádosti o závazné stanovisko k vydání stanoviska, byla naše žádost postoupena na Krajský úřad Středočeského kraje, který měl rozhodnout o přidělení naší žádosti způsobilému stavebnímu úřadu. Teprve **27.9.2019** pověřil Krajský úřad Středočeského kraje svým usnesením stavební úřad v Rakovníku vydáním závazného stanoviska.

21.10.2019 vydal stavební úřad v Rakovníku sdělení, ze kterého vyplývá že závazné stanovisko vydávat nebude a máme požádat o ohlášení bouracích prací (SO 04 Bourací práce) a o územní rozhodnutí (SO 05 Terénní úpravy) na stavebním úřadu Městysu Křivoklát.

V tomto případě se v názoru na vydání závazného stanoviska dle §94j odst.2 stavebního zákona vodoprávní úřad a stavební úřad významně lišil. Stavební úřad v Rakovníku nás svým sdělením poslal zpátky na Městys Křivoklát a celé řízení svým postojem velmi zkomplikoval.

Dne **23.10.2019** byla přesto podána žádost o vydání společného povolení na vodoprávním úřadě. Po osobní návštěvě na vodoprávním úřadě u paní Matějkové byla zjištěna důležitá informace. Stavební úřad na Městysu Křivoklát je již v současnosti provozuschopný a vedoucí tamějšího stavebního úřadu paní Šímová je již po nemoci.

ENVICONS s. r. o.

Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny

Tel. / FAX: ██████████
Mobil: ██████████

IČ: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e

.....

Na základě této podstatné informace a po dohodě mezi paní Matějkovou a paní Šimovou byla dne 23.10.2019 podána žádost o ohlášení odstranění stavby a o závazné stanovisko dle §94j odst.2 SZ na Městysu Křivoklát.

Závěr:

Stavba „Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO“ se bude povolovat následujícím způsobem:

SO 01 - Tůňový biotop	Společné povolení (Vodoprávní úřad Rakovník)
SO 02 - Vytvoření lučního stanoviště	není potřeba nic vydávat
SO 03 - Zalesnění	není potřeba nic vydávat
SO 04 - Bourací práce	Ohlášení odstranění stavby (Městys Křivoklát)
SO 05 - Terénní úpravy	Společné povolení (Vodoprávní úřad Rakovník), na základě závazného stanoviska dle §94j odst.2 SZ od Městysu Křivoklát

Dne **23.10.2019** bylo požádáno o vydání společného povolení, ohlášení odstranění staveb, o závazné stanovisko dle §94j odst.2 SZ.

Na základě výše uvedených skutečností není v moci projektanta zajistit, dle smlouvy o dílo, vydání společného povolení s nabytím právní moci do 31.12.2019. V rámci inženýrské činnosti jsme učinili maximum a další kroky dotčených orgánů již není možné projektantem ovlivnit.

Přílohy:

- a) žádost o vydání závazného stanoviska dle §94j odst.2 SZ ze dne 9.8.2019
- b) usnesení krajského úřadu ze dne 27.9.2019
- c) sdělení stavebního úřadu - MěÚ Rakovník
- d) žádost o vydání společného povolení, žádost o povolení k nakládání s vodami
- e) žádost o ohlášení odstranění stavby
- f) žádost o vydání závazného stanoviska dle §94j odst.2 SZ ze dne 24.10.2019

Zapsal: XXXXXXXXXX