

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. sml. objednatele: 10PT-000806, č. sml. zhotovitele: 19-135
ze dne 13. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: [REDACTED]
při podpisu tohoto
dodatku zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně termínu plnění veřejné zakázky

„D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany dne 13.2.2019 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti k zajištění povolení této změny.

Současně s touto zakázkou zadal Objednatel zpracování souvisejících zakázek „D35 Úlibice – Hořice – přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k DÚR, DSP, IČ k DSP“ (č. smlouvy objednatele 10PT-000795) a „D35 Úlibice – Hořice, oboustranná odpočívka – DUSP+IČ“ (č. smlouvy objednatele 10PT-000735).

Předmětem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.1.4. Smlouvy změna předmětu plnění, a to v následujícím rozsahu:

- (i) rozšíření předmětu plnění o práce a činnosti spojené se zajištěním koordinace zakázky D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR se souvisejícími zakázkami „D35 Úlibice – Hořice – přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k DÚR, DSP, IČ k DSP“ a „D35 Úlibice – Hořice, oboustranná odpočívka – DUSP+IČ“,

- (ii) rozšíření předmětu plnění o práce a činnosti spojené s úpravou mostního objektu SO 236 včetně souvisejících objektů z důvodu dodatečného požadavku provozního úseku objednatele na zajištění bezkolizního provozu vozidel údržby při výjezdu z SSÚD (v prostoru MÚK Chomutice),
- (iii) vypuštění objektu SO 453 – Přeložka MK kabelu TO2 v km 1,117 D35 z předmětu plnění z důvodu nepotřebnosti jeho realizace ve změně DÚR.

Objednatel prohlašuje, že v souladu s čl. 4 smlouvy jsou činnosti uvedené pod bodem (i) a (ii) považovány za dodatečné služby.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za poskytování služeb uvedených v ustanovení článku 6 a Příloze č. 1 smlouvy následovně:

původní cena celkem (bez DPH)		1 822 000,- Kč
se navyšuje		
v případě činností uvedených pod bodem (i) o		49 600,- Kč
v případě činností uvedených pod bodem (ii) o		120 000,- Kč
se snižuje		
v případě činností uvedených pod bodem (iii) o		16 000,- Kč
cena celkem (upravená Dodatkem č. 1)	bez DPH	1 975 600,- Kč
	DPH	414 876,- Kč
	vč. DPH	2 390 476,- Kč

Článek II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
Za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Hradec Králové

PRAGOPROJEKT, a.s.

Datum: 22. 11. 2019

Datum: 13-11-2019

D35 Úlibice - Hořice - změna DÚR + IČ pro změnu ÚR

Dodatek č. 1 - Specifikace služeb	Nabídkový počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Celkem cena (Kč)
Koordinace zakázky se související zakázkou „D35 Úlibice – Hořice – přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k DÚR, DSP, IČ k DSP“	■	■	■
Koordinace zakázky se související zakázkou „D35 Úlibice – Hořice, oboustranná odpočívka – DUSP+IČ	■	■	■
Úpravou mostního objektu SO 236 včetně souvisejících objektů z důvodu zajištění bezkolizního provozu vozidel údržby při výjezdu z SSÚD v prostoru MÚK Chomutice	■	■	■
Odpočet SO 453 - Přeložka MK kabelu TO2 v km 1,117 D35 (nebude realizován)	■	■	■
CELKEM Dodatek č. 1 (bez DPH)			■

Rekapitulace:

Celková cena dle smlouvy č. 10PT-000806			1 822 000
Dodatek č. 1			153 600
Celkem Kč (bez DPH)			1 975 600
DPH			414 876
Celkem Kč (vč. DPH)			2 390 476