

**DODATEK č. 1/2016**  
**k SoD č. objednatele 0173/2016, č. zhotovitele 2135**  
**ze dne 5. 8. 2016**

**(„Účelová komunikace k Robertově vile“)**

1. Objednatel: město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice  
Zastoupený: Ing. Jan Vítula, starosta města  
IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Martin Sirotek, jednatel  
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447  
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2016 ve znění:

**ČLÁNEK III. ČAS PLNĚNÍ:**

Původní znění:

**DÚR od podpisu SoD Do: 24 týdnů**

Nové znění:

**DÚR od podpisu SoD Do: 30 týdnů / 3. 3. 2017**  
**Objednatel připouští předčasné předání díla.**

K prodloužení termínu plnění dochází v důsledku nutnosti přepracování původního řešení dle požadavku vlastníků RD, doplnění veřejného osvětlení jako nezbytné části stavby a požadavku na zpracování a vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF pro předmětnou stavbu.

**ČLÁNEK IV. CENA DÍLA:**

Původní znění:

Cena díla činí:	DÚR	62 000,- Kč
	DSP	70 000,- Kč
	cena celkem bez DPH	132 000,- Kč
	DPH 21 %	27 720,- Kč
	Cena celkem s DPH	159 720,- Kč

Nové znění:

Cena díla činí:	DÚR	87 000,- Kč
	DSP	75 000,- Kč
	cena celkem bez DPH	162 000,- Kč
	DPH 21 %	34 020,- Kč
	Cena celkem s DPH	196 020,- Kč

Ke zvýšení ceny díla dochází v důsledku nutnosti přepracování původního řešení dle požadavku vlastníků RD, doplnění veřejného osvětlení jako nezbytné části stavby a požadavku na zpracování a vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF pro předmětnou stavbu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0173/2016 objednatele a č. 2135 zhotovitele.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek neobsahuje ustanovení týkající se obchodního tajemství.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2016 bude zveřejněn v centrálním registru smluv a jeho zveřejnění zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku č.1/2016 schválila Rada města Židlochovice č. 46, ze dne 9. 12. 2016, usnesením č. 46/2.3.1.

Za objednatele:

město Židlochovice

4. 1. 2017

V Brně dne



Ing. Jan Vitula  
starosta města



Za dodavatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne

20. 12. 2016



Ing. Martin Sirotek  
jednatel

**VIAPONT s.r.o.**  
Vodní 13  
602 00 BRNO [2]