

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-051**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech organizačních: [redacted]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

- koordinátor BOZP: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČO: 26285363

DIČ: CZ26285363

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 1786990257/0100

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: -----  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: d774edg  
Adresa pro doručování: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2017-051 ze dne 5. 9. 2019 uzavřené na plnění veřejné zakázky "PS 0624 – Demolice v posádce Bučovice", systémové číslo NEN N006/19/V00005146 (dále jen „smlouva“).

#### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce tvořící práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, které nejsou nutné k řádnému provedení díla, navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla, jsou nutné k řádnému provedení díla a nebylo je možno předem předvídat a současně navýšení ceny za dílo a prodloužení termínu plnění

#### **Článek 2 Předmět dodatku**

**V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1.** se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce. Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.** smlouvy se mění a nově zní takto:

**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**3 207 210,44 Kč bez DPH**

(slovy: třímilionydvěstěsedmtisícdevěšedeset korun českých čtyřicetčtyři haléřů).

**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 673 514,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 880 724,64 Kč.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

3 068 482,09 Kč bez DPH

3 712 863,33 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 644 381,24 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:  
89 419,02 Kč bez DPH  
108 197,01 Kč včetně DPH  
Sazba DPH 21 % činí 18 777,99 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:  
228 147,37 Kč bez DPH  
276 058,32 Kč včetně DPH  
Sazba DPH 21 % činí 47 910,95 Kč

**Článek 4. Čas a místo plnění, odst 4.4.** smlouvy se mění a nově zní takto:

**4.4.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 29. 11. 2019**

**Článek 3**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:



Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací a méněprací – počet listů: 1

*za objednatele*

*za zhotovitele*

████████████████████  
Vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany

████████████████████  
jednatel  
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o



Stavba:		Demolice v kasárnách Bučovice				
				<b>Méněpráce</b>		
SO 01	8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-15,00000
SO 02	7	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-56,25000
SO 03	9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	-60,75000
SO 04	9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-21,60000
SO 05	10	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-2,25000
SO 06	6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-23,76000
	9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-52,50000
	12	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	-35,64000
	15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-23,76000
	23	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-47,52000
	24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-47,52000
	25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-47,52000
	26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-47,52000
	27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-475,20000
	29	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	-35,64000
SO 07	9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-141,00000
SO 08	8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-6,00000
SO 09	6	K	11299V01	Naložení a odvoz nakrácených kmenů, větví (na délku 1 m) a štěpky na provozní středisko PS 0624 Vyškov (do vzdálenosti 25 km), včetně předání soupisu vytěženého dřeva s popisem	komplet	-0,25000
				<b>Vícepráce</b>		
SO 07	14a	K	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	113,53680
	28	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	274,75904
	29	K	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,27000
	30	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	274,75904
	31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	274,75904
	32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	274,75904
	33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 747,59040
	36	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	567,68000
	37	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	90,82880