

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 19/2018/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOPOZEM CB s.r.o.

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 3u333zq
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2400492234/2010
IČ: 022 55 073
DIČ: CZ02255073
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 ze dne 3.10. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a změně termínů dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů**, se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce:

Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy: 0 MJ

Podle skutečnosti nezbytnost provedení: 5 MJ

Finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 MJ (1 MJ á 7 500,- Kč).

Cena za vícepráce: + 5 MJ x 7 500,- Kč = + 37 500,- Kč.

Cena za práce celkem: 5 MJ x 7 500,- Kč = 37 500,- Kč.

V návaznosti na výše uvedené se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně:

Dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů, nebyla původně předmětem plnění. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části, odsouhlasené katastrálním úřadem, na den 31.03.2020.**

V té souvislosti se mění i termín odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků takto:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	29.11. 2019	30.06. 2020

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.4. Přípravné práce** se z původního termínu 29.11.2019 mění na **termín do 30.06.2020**, a to z důvodu změny závazku v rámci dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů.

Dále se v důsledku změn termínů v hlavním celku **3.4. Přípravné práce** upravují odpovídajícím způsobem i termíny v hlavním celku **3.5. Návrhové práce** takto:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a s tím souvisejících prací 3.5.i.a) 3.5.i. b)	30. 09. 2020	30. 04. 2021
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák.	30. 04. 2021	30. 11. 2021

Změnou termínů plnění výše uvedených dílčí částí, nejsou dotčeny sankce za nesplnění termínů dle čl. VIII – Záruky, smluvní pokuty, sankce, odst. 8.3.

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/5004203 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování, se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	7 500	90 000	30.08. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	6 500	117 000	30.08. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
	Vícepráce : Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů	100 bm	5	7 500	37 500	31.03. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	0			
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	126	820	103 320	30.06. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					347 820	30.06. 2020

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	125	1 100	137 500	30.04. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	3 000	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	35	1 300	45 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	125	1 100	137 500	30.11. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					375 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	126	900	113 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					347 820 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					375 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					836 720 Kč	
DPH 21% v Kč					175 711 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 012 431 Kč	

III. Odůvodnění změny

3.1 Dne 25.10. 2019 obdržel Státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy žádost zpracovatele KoPÚ Svinná na Šumavě – dopracování, společnosti GEOPOZEM CB s.r.o. o změnu termínu odevzdání části díla - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároku vlastníků, kde termín odevzdání dle smlouvy o dílo č. 19/2018/504203, ze dne 3.10. 2018 je 29.11. 2019.

Důvodem žádosti bylo zjištění zpracovatele, že je v současné době nedořešena změna katastrální hranice mezi k.ú. Javorná na Šumavě a Svinná na Šumavě a změna obecní hranice mezi k.ú. Svinná na Šumavě (Městys Čachrov) a k.ú. Mokřany (obec Hlavňovice) a tudíž nelze jednoznačně dopracovat a předat výše citovanou dílčí část díla.

Zároveň je požádáno o celkový posun všech termínů, navazujících na dokončení dílčí části 3.4.5.

Žádost byla Pobočkou Klatovy posouzena a po konzultaci s katastrálním úřadem byla shledána jako oprávněná.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 19/2018/504203 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 25.11.2019

V Českých Budějovicích dne 25.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.