

Dohoda o prodloužení lhůty k plnění

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v návaznosti na smlouvu o dílo, kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 7. 6. 2019, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000246

a

Zhotovitel: FERUPS s.r.o.
se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 02470870
DIČ: CZ02470870
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán v OR dne 20. 12. 2013 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81471
zastoupen Pavlem Sobotkou, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: Pavlem Sobotkou, jednatelem
ve věcech technických: Pavlem Sobotkou, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- (1) Dne 7. 6. 2019 mezi sebou smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Oprava systému AZS ve statutárním městě Brně“.
- (2) V průběhu realizace díla dle SoD došlo bez zavinění ze strany zhotovitele k situaci, při které se některé z částí staveniště ocitly ve stavu, který neumožňoval další realizaci díla. Tyto skryté překážky brání celkovému provedení díla dle čl. XIII. odst. (5) SoD, a proto zhotovitel přerušil provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytně nutnou dobu, a tudíž není zhotovitel v prodlení, i když mělo být dílo dokončeno a předáno do konce října 2019, k čemuž nedošlo z důvodu uvedeného výše. Tato na vůli zhotovitele nezávislá překážka taktéž naplňuje dikci ustanovení

§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě kterého by se zhotovitel, byť v prodloužení, zprostil náhrady škody, pokud by ji po něm objednatel uplatňoval.

- (3) Jelikož SoD doposud nepozbyla účinnosti a zhotovitel doposud neprovedl dílo řádně a včas, dohodly se smluvní strany, že na základě této dohody provedou nepodstatnou změnu v závazku vyplývajícího ze SoD, a proto uzavírají tuto dohodu o prodloužení lhůty k plnění.

III.

Prodloužení lhůty k plnění dle SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na prodloužení lhůty pro řádné a včasné provedení díla dle SoD, která je upravena v čl. III. odst. (3) SoD. **Smluvní strany této dohody proto stanovují novou lhůtu pro řádné a včasné provedení díla tak, že dílo má být dokončeno a předáno do 15.01.2020.**

VI.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou touto dohodou dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních.
- (3) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tato dohoda nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

25 - 11 - 2019


19 - 11 - 2019

V Brně dne

V Brně dne



Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva



Pavel Sobotka, jednatel



Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva