

DOHODA č.2 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/151/R/SoD/2018

Evidenční číslo zhotovitele: 2019013

Objednatel:

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

IČO, DIČ: 25480065, CZ25480065

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 19995

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Martin Černý, jednatel

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo, článek 1.1.9 Přílohy Doba pro dokončení, na realizaci díla „**Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka**“

I. Předmět dohody: Doba plnění:

Podle článku 1.1.9 SoD a článku 7.3 Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky se prodlužuje termín dokončení díla. Vzhledem k uvedeným důvodům bude stavba dokončena do 15.12.2019, tj. o 30 dní,

Odůvodnění

Při provádění zkušebního provozu vodovodní přípojky bylo zjištěna technická závada, kdy elektroventil, v rámci provozního souboru PS 02, je nefunkční a je nutné ho demontovat a vyměnit v rámci reklamace u výrobce. Dále bylo zjištěno, že dodaný elektrický servopohon nepracuje v obousměrném chodu a tudíž bude muset být vyměněn za nový.

Vzhledem k výše uvedenému zhotovitel sděluje, že vyřízení reklamace nebo dodávka nového elektroventilu dle specifikace v projektové dokumentaci, část DB1, kapitola 5.7 je cca 28 dní, montáž - 1 den, odzkoušení funkčnosti celého systému 1 den. Elektrický servopohon má dodací lhůtu 21 dní, který bude namontován v průběhu reklamačního řízení nefunkčního elektroventilu.

Celkové zdržení tedy činí : 28 + 1 + 1 = 30 dní.

Toto zdržení s předáním stavby není vzhledem k vyřizování reklamačního řízení žádným způsobem urychlit, i vzhledem k termínu dodání jiného elektroventilu, kdy lhůta dodání nového elektroventilu je 28 dní ode dne objednání. Vzhledem k výše uvedenému důvodu bude stavba tudíž dokončena do 15.12.2019.

II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené touto Dohodou zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato Dohoda je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dohoda je platná okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 25. 11. 2019

Objednatel:



Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

V Děčíně dne: 14.11.2019

Zhotovitel:



Martin Černý, jednatel