

3.6.19.5

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 15198070578PDO-I/37 Chrudim obchvat, úsek kříž. I/17 - Slatiňany, archeologický výzkum	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1/001	Číslo ZBV: 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL - ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5025.14754		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24. 9. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Během realizace byly zjištěny rozsáhlé a složité archeologické situace, jejichž rozsah značně přesahuje predikovaný odhad archeologických prací a to i přesto, že byl řádně proveden nedestruktivní povrchový sběr. Extrémně silný výskyt starého sídelního území je koncentrován na relativně malé ploše v km 1,500 – 1,700, kdy zde díky tomu dochází ke složitým stratigrafickým situacím, jejichž součástí jsou žárové a kostrové hroby. Tato skutečnost si vyžaduje pečlivý terénní odkryv a důslednou plánovou, popisnou, měřičskou, fotogrammetrickou a fotografickou dokumentaci, což znamená vyšší časovou náročnost.

Uvedené změny nepředstavují vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem ve smyslu §222, odst. (3) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu §27, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 a nepředstavují riziko, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů. Dále nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 1 – Vyhrazená změna (§100 ZZVZ resp. §29 Směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 479 336,91	2 479 336,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum 29.10.19	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.10.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GRŘ č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 14. 11. 2019
---	-------	--------------------

Zhotovitel	jméno	datum 14. 11. 19
------------	-------	------------------

Změna během výstavby (ZBV)