

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"	
Změnový list číslo:	4
Datum vydání ZL:	06.11.2019
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	úprava ploch (tartanové plochy, kruhy)
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. změna souvrství u tartanových ploch 2. odvodnění betonových kruhů (hod kladivem a diskem, vrh koulí) 3. zarážecí břevno pro vrh koulí a redukce pro hod diskem 	
Původní řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. asfaltové vrstvy 2. odtok z plochy v PD neřešen 3. v PD nejsou komponenty obsaženy (uživatelé vržiště při tvorbě PD nepožadovali) 	
Nové řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. kamenivo drcené a ET podložka pod pryžové vrstvy 2. provedení odvodnění kruhů třemi otvory a pod každým otvorem drenážní šachta o rozměru 300x300x300 mm s hrubším kamenivem 3. dodávka a montáž zarážecího břevna pro vrh koulí a dodání redukce pro hod diskem 	
Zdůvodnění změny:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dle PD je navrženo souvrství asfalt + tartanový nástřik. Nově souvrství ET podložka + tartanový nástřik. Zhotovitel v konzultaci s výrobcem povrchů navrhl změnu souvrství za účelem zvýšení odolnosti povrchu (eliminace rizika protržení tartanu těžkými břemeny) a i z důvodu lepšího uživatelského standartu. Tato změna bude realizována bez vlivu na cenu díla. 2. Z důvodu zajištění bezproblémového užívání betonových ploch (kruhů) je nutné nad rámec PD provést odvodnění. 3. Dle nových požadavků uživatelů vrhací plochy (atletů) budou dodány nové komponenty pro potřeby vrhacích/házecích disciplín. 	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.	
Přílohy: rozpočet	
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH	71 833,80
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	-56 563,95
Rozdíl ceny bez DPH	15 269,85

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: .. [redacted]

Vyjadřeni zhotovitele PD - S realizaci změny souhlasim.

Datum:

Podpis: [redacted]

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"	
Změnový list číslo:	5
Datum vydání ZL:	06.11.2019
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	změna založení konstrukcí pro ukotvení ochranné klece
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
1. změna základových konstrukcí pro stožárovou klec	
Původní řešení:	
1. betonové patky 800/800 mm, hloubky 800 mm	
Nové řešení:	
1. u 3 patek dojde ke změně tvaru konstrukce (žb. k-ce bude prodloužena tak, aby bylo dosaženo potřebné výšky pro ukotvení konstrukce ochranné klece a stability základu)	
Zdůvodnění změny:	
1. Při zaměření a následném vybudování ohraničení plochy pro odhozové disciplíny (vrh koulí, hod diskem a kladivem) bylo zjištěno, že navržené základové konstrukce dle PD nelze realizovat. Část základových k-cí vychází mimo "návrší" plochy. Z tohoto důvodu budou patky vycházející mimo rostlý terén založeny do nezámrné hloubky a nad terén provedeno bednění do potřebné výšky. Pro zajištění odpovídající únosnosti budou patky i základ pod nimi vyztuženy 4x betonářskou ocelí prům. 16 mm + třmínky. Bez těchto úprav by nebylo možné ochranou klec osadit.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.	
Přílohy: rozpočet	
PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH	15 884,93

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis: [Redacted Signature]

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: [Redacted Signature]

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: [Redacted Signature]

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: [Redacted Signature]