



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		7	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Změna umístění LAPOLU v objektu SO 01			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01.2 – Novostavba víceúčelové haly			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Při zpracování projektové dokumentace bylo provedeno situační a výškové zaměření stávajícího odlučovače ropných látek. Nebyly však k dispozici informace o místech, trasách a výškách kanalizačních řádů, které byly na odlučovač lehkých kapalin napojené.			
Nové řešení:			
Po provedení výkopových prací v celé ploše objektu SO 01 bylo nalezeno odpadní potrubí dešťové kanalizace, na které byl odlučovač lehkých kapalin napojen. Toto potrubí však bylo umístěno výš, než předpokládal projekt. Do této výškové úrovně nemohlo být napojeno odvodnění vnitřní plochy objektu SO 01 přes odlučovač lehkých kapalin.			
Zdůvodnění změny:			
Z výše uvedených důvodů bylo nutné posunout situačně a výškově odlučovač lehkých kapalin tak, aby mohl být připojen na stávající dešťovou kanalizaci. Viz. výkres č.103 SO 01 půdorys základů, nově výkres č.103 půdorys.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise na KD č.13 ze dne 2.7.2019 a zakreslená v projektové dokumentaci v č.103 (nový a původní stav).			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6			
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH
		Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:		21 042,06 Kč	4 418,83 Kč
Odpočty z ceny díla:		-10 273,98 Kč	-2 157,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		10 768,08 Kč	2 261,29 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 27-10-2019	Datum: 27-10-2019	Datum: 27-10-2019	Datum: 27-10-2019
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020		Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.