

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 1338-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Jiří Krامل, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - JUDr. Sedláková xxx - Ing. Krامل
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz j.krامل@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxx, 616 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxx

a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxx, 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	5tsq6me
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 85032
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Kloboučky" ze dne 6.9.2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 19.10.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín se mění z 31.1.2020 na 26.2.2021.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín se mění z 31.1.2020 na 26.2.2021.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín se mění z 31.1.2020 na 26.2.2021.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín se mění z 31.1.2020 na 26.2.2021.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Termín se mění z 31.10.2020 na 30.09.2021.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že Město Bučovice nemá v souvislosti s komunálními volbami (říjen 2018) a ustavením nového zastupitelstva schválený nový územní plán, který však zásadním způsobem může ovlivnit navrhování prvků plánu společných zařízení a jeho následný schvalovací proces. Termín vyhlášení platnosti nového územního plánu byl odborem územního plánování, rozvoje a investic MěÚ Bučovice původně předpokládán do konce srpna 2019. Nyní však tento termín Město Bučovice posunulo nejdříve k 1.1.2020 (námitky a připomínky proti návrhu územního plánu bylo možné podávat do 18.11.2019).

Změna termínu plnění výše citované dílčí části tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 a č. 2) nově zní:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. až 3.4.5.) bez DPH	1 296 620 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	1 233 200 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	198 500 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	79 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 807 320 Kč
DPH 21 %	589 537,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 396 857,20 Kč

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 26.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

Ing. Pavel Dvořák
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Kloboučky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	386	900	347 400	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	1 500	22 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	200	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 500	0	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 400	439 200	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	360	142 920	31.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	3 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	800	317 600	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 296 620	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	397	1 000	397 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	79	700	55 300	26.2.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	119	1 200	142 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	2 000	102 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	397	1 300	516 100	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 233 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	397	500	198 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 500	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	79	1 000	79 000	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					79 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 296 620 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 233 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					79 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 807 320 Kč	
DPH 21% v Kč					589 537,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 396 857,20 Kč	

V Brně dne 26.11.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Dvořák
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci