

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 1342-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - JUDr. Sedláková xxx - Ing. Horáková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz e.horakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel a Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359 / 0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 24.10.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín se mění z 30.11.2019 na 30.9.2020.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín se mění z 30.11.2019 na 30.9.2020.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 30.11.2019 na 30.9.2020.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 30.11.2019 na 30.9.2020.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 30.9.2020 na 30.7.2021.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že Město Bučovice nemá v souvislosti s komunálními volbami (říjen 2018) a ustavením nového zastupitelstva schválený nový územní plán, který však zásadním způsobem může ovlivnit navrhování prvků plánu společných zařízení a jeho následný schvalovací proces. Termín vyhlášení platnosti nového územního plánu byl odborem územního plánování, rozvoje a investic MěÚ Bučovice původně předpokládán do konce srpna 2019. Nyní však tento termín Město Bučovice posunulo nejdříve k 1.1.2020 (námitky a připomínky proti návrhu územního plánu bylo možné podávat do 18.11.2019).

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 až č. 3) nově zní:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. až 3.4.5.) bez DPH	1 081 400 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	1 020 800 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	156 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	61 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 320 200 Kč
DPH 21 %	487 242,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 807 442,00 Kč

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 26.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Marefy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	2 000	56 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	390	800	312 000	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500	7 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	2 300	317 400	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	2 300	66 700	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	391	400	156 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	391	400	156 400	30.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 081 400	30.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	391	1 000	391 000	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	93	600	55 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	800	101 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	800	66 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	386	1 000	386 000	30.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 020 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	391	400	156 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 400	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	77	800	61 600	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					61 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 081 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 020 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					61 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 320 200 Kč	
DPH 21% v Kč					487 242,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 807 442,00 Kč	

V Brně dne 26.11.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPÚ pro JmK

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

jednatelé EKOS T, spol. s r.o.