

DODATEK Č. 1/2016

k objednávce č.: 03PT-002690 na realizaci zakázky

„DI 013401/11 Mořice - Kojetín II.etapa Projektová dokumentace pro opravy polních cest”

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
IČ / DIČ: 659 93 390 / CZ65993390
zastoupeno: [REDACTED] ředitelem Závodu Brno

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné a

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem: Brno, Nezamyslova 1423/6, 615 00
IČ / DIČ: 292 36 517 / CZ29236517
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527

zastoupený: [REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

(dále jen „Dodavatel/zhotovitel”) na
straně druhé

(Objednatel a Dodavatel/zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016. Důvodem dodatku je prodloužení termínu pro zajištění předmětu Objednávky č. 03PT-002690 ze dne 29.6.2016.

Prodloužení lhůty pro zajištění předmětu činností v rozsahu cenové kalkulace ze dne 21.6.2016, bod 2. I, je způsobeno prodloužením původně plánované lhůty pro zajištění předmětné činnosti v předmětu plnění — „zajištění vyjádření, souhlasů a IČ k povolení stavby”.

Důvodem je dodatečné dotčení pozemku p.č. 2409 v k.ú, Vitčice na Moravě, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc a nutností zajištění povolení úpravy připojení opravované polní cesty na 111/43332, včetně splnění podmínek PČR DI Prostějov k zajištění požadovaných rozhledových poměrů. Tento požadavek vyvolal další navazující činnosti k zajištění povolení k odstranění vzrostlé zeleně v okolí napojení polní cesty na 111/43332.

Původní znění

11. DOBA PLNĚNÍ

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb činí 3 měsíce od zahájení.

Nové znění

110 DOBA PLNĚNÍ

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb činí 5 měsíců od zahájení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. I/2016 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-002690 ze dne 29.6.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY O PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Reditelství silnic a dálnic ČR

EXACT ING s.r.o.

19.9.2016

Podpis: Podpis:

Jméno: Mgr. [redacted] Jméno: Ing. [redacted] Funkce: ředitel Závodu Brno
jedenatelka Datum: 26-09-2016 Datum:

