



**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019**

(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**  
Sídlo: Kamýčká 129, 165 00 Praha – Suchbátka  
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová  
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 19-500022222/0800  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2 Zhotovitel:** **AEROLUX, s.r.o.**  
Sídlo: Noviny pod Ralskem 142, 471 24 Mimoň  
Zastoupený: Ivanem Bernátem, jednatelem  
bank. spojení: Komerční banka, a. s.  
č. ú.: 2107034760/2700  
IČO: 25031945  
DIČ: CZ25031945  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13450  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze dne **25. 6. 2019** (dále také jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**Stavba půdoznaleckého skleníku FTZ**“.

**II.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1** Smluvní strany se, z důvodu dodatečně vzniklých okolností dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění, a to o dodatečné stavební práce (vícepráce) podrobně specifikované v příloze č. 1 – změnový list č. 4 (ZL 04), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2** Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentovaný v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby.
- 2.3** Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené vícepráce sjednané tímto dodatkem a jeho přílohou č. 1 (ZL 04), částku **234 304 Kč** bez DPH (slovy: dvěstětřicetčtyřitisíctřistačtyři korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu

s platnými právními předpisy. Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. IV Smlouvy, po řádném splnění a předání předmětného plnění.

- 2.4 V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 3.3 smlouvy, které nově zní takto:

Předpokládaný termín dokončení prací: 10. 12. 2019

- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku.
- 3.2 Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 (jedno) a objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 \_ změnový list č. 4 (ZL 04)

V Praze dne ..... 26 - 11 - 2019

Za objednatele:

Česká zemědělská univerzita v Praze



Ing. Karel Půbal, Ph.D.

kvestor

26 - 11 - 2019

V Praze dne: .....

Za zhotovitele:

Aerolux, s.r.o.

**AEROLUX**

S.R.O. -1.  
471 24 Noviny pod Ralskem 142  
IČ:25031945 DIČ:CZ25031945

Ivan Bernát

jednatel

Datum předložení změny:	25.11.2019	<b>ZL č. 004</b>
Zhotovitel:	Aerolux, s.r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	Cimpa	
TDS:	BYRD a.s.	

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	25.06.2019

Stavba:	Rekonstrukce a dostavba půdoznaleckého skleníku FTZ
Objekt:	Přístavba

Název změny:	Dveře, dešťová voda, pojezdové plechy.
--------------	--

**Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:**  
Z důvodu vyjádření Stavebního úřadu je požadována změna šířky dveří umýváren a vstupních otvorů do sprch. Z požadavku uživatele záměna dřevěných dveří za kovové, vyřešení odtoku dešťové vody z přílehlající komunikace. Odkup pojezdových plechů na provizorní komunikaci.

**Nové řešení:**  
Osazení dveří 80 do umýváren v šatnách, zvětšení vstupů do sprch. Na vstupu ze spojovací chodby budou osazeny plechové protipožární dveře na vstupu do skleníku budou osazeny plechové dveře. Vyspádování stávající komunikace a odvod dešťové vody mimo rekonstruovaný skleník

**Původní řešení v PD:**  
Navrženy dveře 70. Vstupní dveře dřevěné a dřevěné protipožární. Odvod vody z přílehlající komunikace nabyt v projektové dokumentaci řešen.

Nemá vliv na ostatní profese.

Díličí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-46 885,00	-46 885,00
Přípočet:	kpl	1	281 189,00	281 189,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		234 304,00	234 304,00

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	4,70%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	4,71%

**PŘÍLOHY ZL:**  
Příloha č.1 - Více méně práce k 20.11.2019

**Vyjádření dodavatele/vliv na termín:**  
Uvedené změny mají vliv na termín dokončení stavby. Nově navržený termín dokončení stavby je 10.12.2019. M

Dne: 25.11.2019 za dodavatele: I. Bernát Podpis: \_\_\_\_\_

**Vyjádření TDS:**

Dne: 26.11.2019 za TDS: Zunt Podpis: \_\_\_\_\_


**Vyjádření projektanta/ vliv na PD:**

Dne: 26.11.2019 za projektanta: Zimmer Podpis: \_\_\_\_\_

**Vyjádření objednatele:**

Dne: 26.11.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: \_\_\_\_\_

**ZÁVĚR:**  
Je nutné provést tyto úpravy, z důvodu závazného stanoviska stavebního úřadu a také podle požadavků uživatele.  
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



**CENA ZA PROVEDENÍ PRACÍ A DODÁVEK**

**Stavba:** ČZU SUCHDOL  
**Objekt:** VÍCE a MĚNĚ PRÁCE – soubor prací nad rámec SOD k 20.11.2019

Pol.č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	celk.cena
2.I	Úprava chodníku ke skladu vč zámkové dlžby	kpl	1,00	12 077,00	12 077,00
3.I	Změna odvodnění vč přeložení zámkové dlažby, příčného kanálu a trativodu	kpl	1,00	23 131,00	23 131,00
4.I	Pult + obklad,vč nosníků u nerez vany	kpl	1,00	9 575,00	9 575,00
5.I	Výlevka + připojení na kanalizaci a vodu + páková baterie s dlouhým ramenem	ks	1,00	11 749,00	11 749,00
6.I	Úprava dveřních otvorů do sprchy dle požadavku"Stavebního úřadu"	mb	8,00	165,00	1 320,00
6.I	Výměna dřevěných dveří za kovové	ks	1,00	26 169,00	26 169,00
7.I	Výměna dřevěných dveří za kovové – protipožární dle požadavku hasičů	ks	1,00	73 338,00	73 338,00
8.I	Dodatečné pákové ovládání plastových oken	ks	7,00	5 758,00	40 306,00
9.I	Montáž pákového ovládání oken	ks	7,00	952,00	6 664,00
10.I	Ocelové plechy pro přejezd topného kanálu	kg	2 196,00	35,00	76 860,00
11.I	ODPOČET – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	KS	1,00	- 16 225,00	- 16 225,00
12.I	ODPOČET – DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	KS	1,00	- 5 160,00	- 5 160,00
13.I	ODPOČET – 3X NÁJEM PLECHŮ	KPL	3,00	- 8 500,00	- 25 500,00
	<b>SUMA bez DPH</b>				<b>234 304,00</b>