

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na akci:

Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve (VODAMIN II)

Kód akce: A623 + A754

č. KOH/Se/166/2019

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxx, závodní a hlavní důlní měřič střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.

Tleskačova 1329, 323 00 Plzeň

IČO 49196375 **Bankovní spojení:** Volksbank Raiffeisenbank
DIČ CZ49196375 Nordoberpfalz eG, pobočka Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
Krajského soudu v Plzni,
sp. zn. C 4319

Zastoupena: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu vrtných a báňských prací
xxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitele závodu vrtných a báňských prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem IV. odst. 2 a článkem XVIII. odst. 8 smlouvy o dílo na akci „Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve (VODAMIN II)“, (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 1. 7. 2019 pod č. KOH/Se/166/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění článek IV. a VII. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je vydání „Rozhodnutí“ Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí, č. j. MELT/72972/2019/OŽP/DOK/ROZ/SpP, dne 4. 10. 2019, které nabylo právní moci dne 23. 10. 2019, a kterým se Objednateli povoluje:

- I. nakládání s vodami,
- II. schvaluje stavební záměr,

pro vodní dílo (stavební objekt) monitorovací vrt Julius - Západ.

2. Předmětné „Rozhodnutí“ bylo vydáno až dne 4. 10. 2019 po získání všech souhlasných stanovisek účastníků vodoprávního a stavebního řízení. Vzájemném území stavby hydrogeologického monitorovacího vrtu Julius - západ se nachází produktovod včetně jeho ochranného pásma, jehož vlastníkem je firma ČEPRO, a.s., IČO 60193531, a ta požadovala zpracování odborného posudku z oboru hydrogeologie, se zaměřením na posouzení dotokových vzdáleností a možného vzájemného ovlivnění a ohrožení produktovodu stavbou. Teprve po obdržení odborného posudku dala souhlas se stavbou hydrogeologického monitorovacího vrtu Julius - západ.

3 Z výše uvedeného vyplývá, že Zhotovitel nemohl zahájit práce na výstavbě hydrogeologického monitorovacího vrtu Julius - západ tak, aby stihl dokončit a předat celé dílo dle uzavřené Smlouvy. Proto se termín dokončení a předání celého díla posouvá do 31. ledna 2020.

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

„Termín dokončení a předání celého díla: **nejpozději do 30. listopadu 2019**“

se nahrazuje novým zněním:

„Termín dokončení a předání celého díla: **nejpozději do 31. ledna 2020**“

2. Článek VII. Smlouvy se doplňuje o odstavec 18.:

„18. Smluvní strany se dohodly u hydrogeologického monitorovacího vrtu Julius - západ **na částečné fakturaci**, a to

- po ukončení technických (vrtných) prací na zhotovení tohoto hydrogeologického monitorovacího vrtu (SO 01a) dle skutečné ceny, učené dle skutečného objemu prací, dodávek, výkonů nutných k jeho zhotovení,
- po dokončení zhlaví tohoto hydrogeologického monitorovacího vrtu (SO 01b) a činností nezbytných k úplnému dokončení tohoto hydrogeologického monitorovacího vrtu (SO 01c) dle skutečné ceny, učené dle skutečného objemu prací, dodávek, výkonů nutných k jeho zhotovení.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

2. Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ho nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 25. 11. 2019

V Plzni dne 25. 11. 2019

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Pavel Rusnok
jednatel
GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
(Zhotovitel)