

## DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 925/2019-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 13/2019

### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, Vložce 13565  
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

##### 2. Zhotovitel:

###### **VZD INVEST s.r.o.**

Sídlo: kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C vložce 265 66  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 269 54 834  
DIČ: CZ 269 54 834  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

#### II.

##### „VD Koryčany – těžba sedimentů – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „VD Koryčany – těžba sedimentů – projektová dokumentace“ uzavřené dne 9. 5. 2019 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující článek smlouvy:

#### III. Doba plnění díla

##### Původní znění:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
Termín pro podání kompletní žádosti o SP: **do 75 dnů od zahájení provádění díla**

### **Nové znění:**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
Termín pro podání kompletní žádosti o SP: **do 13. 11. 2019**

### **III.**

1. Oproti informacím, které byly smluvním stranám známy v okamžiku uzavření smlouvy o dílo, došlo v rámci jednání se třetí stranou (soukromým majitelem pozemků ZPF) k upřesnění požadavků pro uložení sedimentů v rámci plánovaného úložiště. Nově vznesené požadavky významným způsobem změnilly ekonomickou výhodnost jednotlivých variant uložení sedimentů.
2. S ohledem na nutnost postupovat s péčí řádného hospodáře a tedy potřebu vyhodnotit nákladnost jednotlivých způsobů uložení byly projekční práce na pokyn objednatele dne 10. 6. 2019 pozastaveny. Objednatel následně analyzoval jednotlivé možnosti uložení sedimentu a nadále jednal se soukromým majitelem o podmínkách uložení sedimentů na jeho pozemcích. Po zjištění veškerých podstatných skutečností (vč. vhodnosti jednotlivých lokalit pro uložení) byly po dohodě obnoveny projekční práce dne 9. 9. 2019.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené dojde k posunu termínu pro provedení díla a to způsobem, tak jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. Smluvní strany se dále dohodly, že změna provedená tímto dodatkem nemá žádné dopady do ceny díla.

### **IV.**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 19.11.2019

V Pardubicích dne: 18.11.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
generální ředitel

.....  
VZD INVEST s.r.o.

.....  
jednatelka