

## Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19SMTU0100000008 „Rekonstrukce wellness“

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: Y9n3tvw  
Na adrese: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem - jednatel  
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – technický ředitel  
Oprávněná osoba ve věcech technických: Roman Páša – investiční a stavební technik  
IČ: 253 85 691  
DIČ: CZ 253 85 691  
E-mail: [sekretariat@sareza.cz](mailto:sekretariat@sareza.cz)  
Telefon: +420 596 977 111

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **DRŽIK s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 37413*  
ID datových schránek: yfp2y9p  
se sídlem: Lidická 250/46a  
Zastoupena ve věcech smluvních: Jan Chreno, Markéta Jahnová  
Telefon: [REDACTED]  
Zastoupena ve věcech technických: Jan Chreno  
Telefon: [REDACTED]  
IČO: 28657454  
DIČ: CZ28657454  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
E-mail: drzik@drzik.cz, chreno@drzik.cz

*dále jen zhotovitel*

### PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2019 smlouvu o dílo č. objednatele: 19SMTU0100000008, na realizaci stavby „Rekonstrukce wellness“ na středisku Vodní svět !!! - Moravská Ostrava.

### Článek II. Předmět dodatku

1. Změna termínu plnění je vyvolaná nutností provedení víceprací, dále z důvodu upřesnění, výběru a dodacích lhůt některých speciálních materiálových specifikací a technologií a také z důvodu dodržení technologických lhůt stavebních prací, včetně těch, které byly v průběhu realizace změněny (lepení na epoxidové lepidlo, solná stěna v saunových kabinách, atd.). Dalším důvodem posunu termínu byly také provozní požadavky investora (hluk ze stavby ve zprovozněném I.NP) a technologické návaznosti obou rekonstruovaných podlaží (instalační rozvody v podhledech z I.NP na II.NP, zajištění zásobování stavebních prací probíhajících na II.NP).

### Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu méněprací a víceprací a nově činí:

	<b>Kč bez DPH</b>
Původní cena díla	<b>14 215 065,38 Kč</b>
Více práce na díle	<b>+105 175,00 Kč</b>
Celková cena vč. ZL bez DPH	<b>14 320 240,38 Kč</b>

V čl. VI, se mění odst. 2 takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do **120 kalendářních dní** ode dne podpisu Smlouvy o dílo.

Termínem konečného dokončení Díla se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

### Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne: 30.10.2019

V Ostravě , dne: 30.10.2019

---

*za objednatele  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti*

---

*za zhotovitele:  
Jan Chreno  
jednatel*