

SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE - LECHOTICE
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0809/18

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.
Úvodní ujednání, účel dodatku

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0809/18 ze dne 30. 10. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:
- změny termínů splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění dílčí části **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu časové náročnosti zajištění smluv o provedení přeložek technické infrastruktury (CETIN a EON) a z důvodu časově náročného zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin a zdlouhavým jednáním k náhradní výsadbě zeleně - zajištění stanovisek města Holešova a obcí Zahnašovice, Lehotice k náhradní výsadbě (novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vzniká investorovi povinnost řešení povolení kácení dřevin a náhradní výsadby zeleně již v průběhu územního řízení není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DÚR potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného územního rozhodnutí dle příkazní smlouvy.

Článek II.
Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD - DÚR (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 17 (sedmnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí) nejpozději **do 17 (sedmnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne: 29.10.2018

V Břeclavi, dne: 29.10.2018

.....

.....