

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160154
Evidenční číslo zhotovitele: 027709
Číslo stavby objednatele: 249060015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **M a v e l, a.s.**
Adresa sídla: Benešov, Jana Nohy 1237, PSČ 256 01

Statutární orgán: Ing. Jiří Veis, člen představenstva a.s. a generální ředitel

Ing. Martin Šinták, člen představenstva a.s. a obchodní ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

Osoba pověřená vedením stavby: XXX

IČ: 00549771

DIČ: CZ699001601

Bankovní spojení I.: XXX

Bankovní spojení II.: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 176

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Strany prohlašují, že průtokové poměry v toku neumožnily v době provádění komplexních zkoušek provedení garančního měření a tím prokázání splnění garantovaných parametrů do termínu předání provedeného díla. Strany tuto okolnost považují za okolnost vyšší moci, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel vlastní vůlí ovlivnit a která zamezuje zhotoviteli provést dílo kompletně a včas, aniž by se zhotovitel ocitl v prodlení s touto částí díla vlastním přičiněním. Strany prohlašují, že vyjma provedení garančního měření a tím prokázání splnění garantovaných parametrů provedl zhotovitel dílo včas a kompletním zhotovením stavební i technické části dle požadovaných parametrů. Skutečnost neprovedení garančního měření a tím neprokázání splnění garantovaných parametrů nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, toto dílo bylo však vzhledem k chybějícímu prokázání garantovaných parametrů předáno jen pro účely kolaudačního souhlasu a uvedení do zkušebního provozu. Vzhledem k tomu, že je předmět díla již plně v dispozici objednatele, není důvod, aby nedošlo k přechodu odpovědnosti a rizika nebezpečí za dílo ze zhotovitele na objednatele a k zahájení běhu záručních lhůt. V případě pomnutí této okolnosti (tedy v případě kdy dojde ke zvýšení průtoků na požadovanou hodnotu po požadovanou dobu) se zhotovitel zavazuje provést garanční zkoušku souběhu soustrojí neprodleně poté, co tato okolnost pomine a bude k tomu objednatelem vyzván.

S odkazem na znění odst. 11.7. článku 11. Předání díla, smlouvy o dílo č. objednatele D952160154, č. zhotovitele 027709 ze dne 28.11.2016 se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160154, č. zhotovitele 027709 na akci „*MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.2 Termíny realizace – stávající text se rozšiřuje o text následující a zároveň původní text milníku č. 11 se ruší:

Milník č. 11 provedení komplexních zkoušek a dokončení díla bez vad a nedodělků umožňujících předání díla pro potřeby zahájení zkušebního provozu a zahájení řízení o vydání kolaudačního souhlasu, do 550 kalendářních dnů od předání staveniště.

Milník č. 12 provedení komplexních zkoušek v rozsahu umožňujícím předání díla dle čl. 4.4. Smlouvy, tj. včetně prokázání garantovaných parametrů nejpozději do 8 měsíců od podpisu tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje, že provede komplexní zkoušky v rozsahu umožňujícím předání díla dle čl. 4.4. Smlouvy, tj. včetně prokázání garantovaných parametrů. Zhotovitel se zavazuje provést komplexní zkoušky při vyšších průtocích a prokázat minimální garantované parametry garančním měřením poté, co mu objednatel ohlásí, že na řece existují požadované průtokové podmínky a tyto budou stabilní po dobu nezbytnou k provedení komplexních zkoušek a garančního měření. Zhotovitel nastoupí k výkonu této činnosti nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne hlášení objednatele o splnění požadovaných průtokových podmínek. Vzhledem k nutnosti včas připravit personální i materiálové podmínky pro realizaci garančního měření osobou schválenou stranami se objednatel zavazuje sledovat vývoj průtokových podmínek a avizovat zhotoviteli nástup ke garančnímu měření alespoň 7 dnů předem.

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.2. - původní text se ruší a nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně ukončit a předat objednateli ve lhůtě max. 550 kalendářních dnů od předání staveniště k realizaci a protokolární odstávky současné MVE z provozu. Součástí této lhůty nejsou činnosti související se zajištěním rozhodnutí o povolení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu a dále činnosti závislé na průtokových poměrech v toku.

Čl. 5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm čl. 5.2 – původní text první věty článku se ruší a nahrazuje textem níže uvedeným:

Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, případně do předání díla pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

Čl. 5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm čl. 5.3 – původní text první věty článku se ruší a nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel odpovídá a ručí do doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, případně do předání díla pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív, za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě.

Čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.9. – původní text se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

6.9. Smluvní strany se dohodly, že po splnění časového milníku č. 11 vystaví zhotovitel daňový doklad ve výši 50 % zbývající dosud neproplacené částky do celkové ceny díla.

Čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.10. – původní text se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

6.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na zbývající část do celkové ceny díla do 5 dnů po ukončení a předání kompletně provedeného díla objednateli, tj. po úspěšném dokončení komplexních zkoušek včetně garančních zkoušek a podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel uhradí daňový doklad po předání bankovní záruky za jakost ve výši 3,5 mil. Kč dle čl. 15.5. této smlouvy a projednání s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a s ERÚ o připojení nové výroby.

Čl. 8. Vady díla a záruky za jakost, odst. 8.1. – původní text první věty článku se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, případně předáním díla pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív.

Čl. 8. Vady díla a záruky za jakost, odst. 8.2. – původní text druhé věty článku se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem objednateli, vyjma dokladů o provedení garančních zkoušek, jedná-li se o předání díla pro účely vydání kolaudač-

ního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív.

Čl. 8. Vady díla a záruky za jakost, odst. 8.3. – původní text první věty článku se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, případně předání pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív.

Čl. 8. Vady díla a záruky za jakost, odst. 8.4. – původní text článku se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost a stanovenou funkci a parametry díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu podle odst. 8.1. tohoto článku smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli, případně předání pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív, bude dílo způsobilé pro účely specifikované v této smlouvě a její příloze č. 2, ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují.

Čl. 8. Vady díla a záruky za jakost, odst. 8.5. – původní text prvních dvou vět článku se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

U technologických částí (provozních souborů) díla, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena v předchozím odstavci, platí takto výrobcí poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobcí, ne však kratší než 36 měsíců, doba počíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli případně předání pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív. Záruka za jakost stavební části díla se sjednává 60 měsíců, doba počíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla Zhotovitelem objednateli případně předání pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív.

Čl. 8. Vady díla a záruky za jakost, odst. 8.8. písm. a) – původní text se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

Záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků, nebo předáním pro účely vydání kolaudačního souhlasu a zahájení zkušebního provozu, ve smyslu čl. 11. 7. smlouvy, podle toho, který z těchto dvou způsobů předání nastane dřív.

Čl. 11. Předání díla se rozšiřuje o odstavec 11.10.:

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že turbínu lze technicky správně provozovat i v případě, že aktuální průtok v řece Labi je v daném profilu nižší než minimální průtok, pro který zhotovitel

garantuje účinnost a tím i výkon. Dále zhotovitel prohlašuje, že turbína je pod kontrolou řídicího systému a že jsou plně funkční veškeré ochrany, což znamená, že turbína není při nižších průtocích poškozována, nesnižuje se životnost turbíny ani žádné jiné části technologického zařízení. Zhotovitel garantuje, že v případě, že by při snižování aktuální hltnosti turbíny bylo dosaženo meze, kdy by podmínky již nebyly slučitelné s provozem technologie, řídicí systém sám odstaví turbínu a ostatní technologii z provozu.

Závěrečná ustanovení:

Strany se dohodly, že pokud nedojde k splnění milníku č. 12 ve stanovené lhůtě 8 měsíců od podpisu tohoto dodatku z důvodů na straně zhotovitele, tj., kdy dojde za příslušných průtokových podmínek v toku k měření, ale při měření nedojde k prokázání splnění garantovaných parametrů, uvedených zhotovitelem v rámci nabídky do veřejné zakázky, ruší se veškeré změny čl. 8 smlouvy, uvedené v tomto dodatku č. 2, od počátku a jsou součástí smlouvy v původním znění smlouvy ve znění dodatku č. 1. Smluvní pokuty dle této smlouvy se nevztahují na prodlení zhotovitele způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost, zejména též nevhodnými průtokovými poměry v toku.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160154, č. zhotovitele 027709 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění platby po splnění časového milníku 11. dle odst. 6.9. smlouvy o dílo je den účinnosti tohoto dodatku č. 2 - tedy den jeho uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Benešově dne

.....

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....

za zhotovitele
Ing. Jiří Veis a Ing. Martin Šinták
členové představenstva