

Dodatek č. 2k CES 673/2019 /OLCE Smlouvě ze dne 01.04.2019
číslo zhotovitele 3/2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**SVIS-realizace s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS Ústí n/L s.z. C33194

sídlo: Za Chlumem 814, Bilina.

zastoupen: Ing. Jaroslavem Hájkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 01985264

DIČ: CZ 01985264

bankovní spojení: 115-3189210207/0100

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 673/2019/OLCE ze dne 01.04. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č.2 a změnového listu č.3.

3. Cena díla dle SOD	2 740 242,94 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 –	
změnový list č. 2	358 959,84 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 –	
změnový list č. 3	755 541,28 Kč bez DPH

Cena díla celkem 3 854 744,06 .Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 664 240,31 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

V dne:

Za Zhotovitele:



jednatel společnosti
SVIS-realizace s.r.o.

V Teplicích dne:

27 -11- 2019



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2019	
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o.					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.11.2019	
Název akce: Duchcov, ČSOV Duchcov – plynárna úprava rozdělovacích objektů a dešťové zdrže						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 15.11.2019		
Odkazy	na specifikaci:	KD 5 6xA4, KD 4 6xA4 + situace 1xA4, TZ 10xA4				
	na výkresy:	1xA3				
	na rozpočtové podklady:	6xA4				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
SO 01 Čerpací stanice: Po očištění stropu objektu čerpací stanice byly zjištěny větší rozměry nutných ploch sanací, než předpokládala PD. (vícepráce) Z důvodu projektované vyšší maximální hladiny v dešťové zdrži bylo rozhodnuto na KD/05 o nutnosti instalace zpětné klapky na odpadní potrubí z WC v objektu čerpací stanice, které je napojeno do nátokové jímky. (vícepráce)						
SO 05.2 Oprava trhliny: Na západní stěně dešťové zdrže byla po očištění objevena prasklina procházející téměř celou konstrukcí. Sanace trhliny bude provedena dle projektu AD. (vícepráce)						
SO 05.3 Sanace vnějšího pláště nabetonávky: Vzhledem k nerovnému povrchu původního zhlaví dešťové zdrže bylo po odstranění bednění rozhodnuto o dodatečné sanaci styku původního stěny a nové nabetonávky. (vícepráce)						
SO 07 Zpevněná plocha: Z důvodu zefektivnění tvaru zpevněné plochy bylo rozhodnuto o jejím rozšíření o eliminaci oblouku. (vícepráce)						
SO 08 Česle a potrubí: Z důvodu odlišné polohy stávajícího výtlačného potrubí kanalizace nelze umístit nový lapák štěrku do projektované polohy. Změna polohy lapáku štěrku si vynutila odstranění a vybudování nového objektu česli dle návrhu AD. (vícepráce) Po zvážení stavu potrubí spojovacího stávající objekt česli a nátokovou jímku bylo na kontrolních dnech (KD 04 bod 4 + situace ze dne 3.10.2019 a KD 05, bod 3.4 dne 29.10.2019) rozhodnuto o jeho výměně. (vícepráce)						
Důvod vícepráce/méněprac e	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny: Celkem + 358 959,84 Kč + DPH 75 381,56 Kč						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 099 202,78 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 358 959,84 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 358 959,84 Kč bez DPH, tj. 13,10 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 358 959,44 Kč bez DPH, tj. 13,1 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 (13,1)% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 22. 11. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 22. 11. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 22. 11. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2019
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.11.2019	
Název akce: Duchcov, ČSOV Duchcov – plynárna úprava rozdělovacích objektů a dešťové zdrže					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 15.11.2019	
Odkazy	na specifikaci:	TZ 4xA4			
	na výkresy:	1xA3			
	na rozpočtové podklady:	5xA4			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 03 Rozdělovací objekt: Dle dohody s provozovatelem nebude realizována betonová deska na původním lapáku šterku. Důvodem je obtížně realizovatelné vyčištění zasypaného původního objektu. (méněpráce)					
SO 04 Nátoková jímka: Po odstranění původní nabetonávky zhlaví nátokové jímky bylo zjištěno, že bude nutné realizovat navrženou nabetonávku ve větším objemu než předpokládala PD. (vícepráce) Po očištění stěn jímky byly objeveny cihelné zadržky, které musí být nahrazeny dobetonávkou. (vícepráce) Byla odsouhlasena změna materiálu vnitřních žebříků dle projektové dokumentace z pozinkované oceli (méněpráce) na nerez (vícepráce).					
SO 05 Úprava dešťové zdrže: Stěny nabetonávky zhlaví stěn dešťové zdrže budou provedeny dle šířky stávajících stěn s rozšířením o tloušťku sanace vnitřního povrchu. (vícepráce) Po očištění dna byla zjištěna odlišná skladba konstrukce. Po odstranění nesoudržných částí původní konstrukce vznikly prohlubně, které musí být vyplněny betonem. (vícepráce) Byla odsouhlasena změna materiálu vnitřního žebříku dle projektové dokumentace z pozinkované oceli (méněpráce) na nerez (vícepráce).					
SO 05.1 Sanace stěn: Dle skutečně zjištěného stavu stěn bylo rozhodnuto o provedení většího rozsahu sanací. Vzhledem ke stavu stěn bylo rozhodnuto o změně technologického postupu sanace stěn dle projektu AD. (vícepráce)					
Důvod vícepráce/méněprac e	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1xA3					
Ocenění změny:					
Celkem + 755 541,28 Kč + DPH 158 663,67 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 854 744,06 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 755 541,28 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 814 092,40 Kč bez DPH, tj. 29,71 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 58 551,12 Kč bez DPH, tj. 2,14 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 814 092,40 Kč bez DPH, tj. 29,71 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ					

činí 58 551,12 Kč bez DPH, tj. 2,14 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis
.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavatel (objednatel) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (31,85) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 (27,57) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny.

Podpis Datum 22. 11. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny.

Podpis Datum 22.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem

této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž .

.. Datum 22. 11. 19 ..

.. Datum ..

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.