



Dodatek č. 6 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1439/2018**

ISPROFOND: 562 352 0020, 562 352 0021, 562 352 0022, 562 352 0023

a

společnost „Infrastruktura Brno“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy č. 384-PVO/2017 ze dne 09.01.2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci z 08.01.2018

(vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“)

a



2. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem,
místopředsedou představenstva

(další účastník společnosti „Infrastruktura Brno“)

Korespondenční adresa: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

bank. spojení:

číslo smlouvy: **001-PVO/2018**

(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce infrastruktury
Brno hl. n.“ (dále jen „Smlouva“)**

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 16, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 43, 44, 46, 47 a 51 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16.....	+ 720.330,30 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23.....	+ 438.384,44 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24.....	+ 5.086.329,06 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25.....	+ 31.491.081,14 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	- 2.026.109,25 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26.....	+ 6.875.709,60 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31.....	+ 3.370.550,39 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36.....	+ 703.111,52 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36	- 2.622,31 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 43.....	+ 4.533.363,25 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 44.....	+ 1.180.960,19 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 44	- 1.587,80 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 46.....	+ 730.369,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 47.....	+ 549.900,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 51.....	+ 1.171.785,27 Kč
<u>Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 51</u>	<u>- 32.428,20 Kč</u>
Celková změna nákladů Zhotovitele	+ 54.789.126,60 Kč



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 jsou tabulky Rekapitulace Ceny Díla „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“, Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ pro dodatek č. 6, Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“ pro dodatek č. 6, Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“ pro dodatek č. 6 a Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“ pro dodatek č. 6, které v plném rozsahu nahrazují příslušné tabulky obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 5.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 16, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 43, 44, 46, 47 a 51.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Objednatel

V Praze dne 27. 11. 2019

Zhotovitel

V Praze dne 11. 11. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny Díla „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“

Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ pro dodatek č. 6

**Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“ pro
dodatek č. 6**

**Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“
pro dodatek č. 6**

Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“ pro dodatek č. 6

Rekapitulace Geny Díla

1	2	3	4	5		
		Číslo Stavby	REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY BRNO HL. N.	Náklady bez DPH dle smlouvy	Náklady bez DPH po dodatku 5	Náklady bez DPH po dodatku 6
			Stavby :			
		562 352 0020	Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	1 665 868 189,75	1 718 650 391,59	1 767 632 858,83
		562 352 0021	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	101 868 112,53	102 590 790,21	107 677 119,27
		562 352 0022	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova)	124 004 835,96	135 656 437,51	136 376 767,81
		562 352 0023	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.	231 193 932,04	233 289 497,84	233 289 497,84
			Náklady stavby celkem (Kč)	2 122 935 070,28	2 190 187 117,15	2 244 976 243,75

54 789 126,60

Projekt: "Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n."

Rekapitulace ceny pro dod.6		Cena bez DPH dle smlouvy	Cena bez DPH po dodatku 5	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH dle dodatku 6
	STAVEBNÍ ČÁST						
E.1	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY						
E.1.1	KOLEJOVÝ (ŽELEZNIČNÍ) SVRŠEK A SPODEK						
SO 20-16-01	Žst. Brno hl.n. železniční spodek	16 464 762,42	17 849 202,42				17 849 202,42
SO 20-17-01	Žst. Brno hl.n. železniční svršek	95 759 116,39	95 759 116,39				95 759 116,39
E.1.6	POTRUBNÍ VEDENÍ						
SO 20-27-01	Žst. Brno hl.n. Úprava kanalizace	2 113 785,42	2 113 785,42				2 113 785,42
E.3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ						
E.3.1	TRAKČNÍ VEDENÍ						
SO 01-01-01	ŽST Brno hl.n., úprava TV	94 032 387,41	94 743 513,21				94 743 513,21
SO 01-01-06	ŽST Brno hl.n., převěšení ZOK	932 872,00	932 872,00				932 872,00
E.3.4	EOV						
SO 01-06-01	ŽST Brno hl.n., EOV	8 262 574,40	8 262 574,40				8 262 574,40
E.3.6	ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ						
SO 01-06-06	ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO	6 222 802,00	6 222 802,00				6 222 802,00
E.3.7	UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ						
SO 01-01-02	ŽST Brno hl.n., úprava ukolejnění	4 774 667,00	4 774 667,00				4 774 667,00
	SO 98-98 Všeobecné položky	2 630 965,00	2 630 965,00				2 630 965,00
Celkem		231 193 932,04	233 289 497,84		0,00	0,00	233 289 497,84

Projekt: "Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)"							
Rekapitulace ceny pro dod.6		Cena bez DPH dle smlouvy	Cena bez DPH po dodatku 5	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH dle dodatku 6
	STAVEBNÍ ČÁST						
E.1	Inženýrské objekty						
	Železniční svršek a spodek						
SO 40-16-01	Železniční spodek	16 232 993,64	17 061 155,64				17 061 155,64
SO 40-17-01	Železniční svršek	11 800 749,96	11 800 749,96				11 800 749,96
	Mosty, propustky, zdi						
SO 40-19-01	Most v km 143,143	93 554 792,36	104 378 231,91	16	720 330,30	0,00	105 098 562,21
	SO 98-98 Všeobecné položky	2 416 300,00	2 416 300,00				2 416 300,00
Celkem		124 004 835,96	135 656 437,51		720 330,30	0,00	136 376 767,81

Projekt: "Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)"

Rekapitulace ceny pro dod.6		Cena bez DPH dle smlouvy	Cena bez DPH po dodatku 5	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH dle dodatku 6
STAVEBNÍ ČÁST							
E.1	Inženýrské objekty						
	Železniční svršek a spodek						
SO 30-16-01	Žst. Brno hl.n., železniční spodek	5 780 282,46	5 780 282,46	24	5 086 329,06	0,00	10 866 611,52
SO 30-17-01	Žst. Brno hl.n., železniční svršek	17 293 603,75	17 293 603,75				17 293 603,75
	Mosty, propustky, zdi						
SO 30-19-01	Žst. Brno hl.n., most v km 142,550 a 142,552	76 850 626,32	77 573 304,00				77 573 304,00
	SO 98-98 Všeobecné položky	1 943 600,00	1 943 600,00				1 943 600,00
Celkem		101 868 112,53	102 590 790,21		5 086 329,06	0,00	107 677 119,27

Projekt: "Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl. n."

Rekapitulace ceny pro dod.6		Cena bez DPH dle smlouvy	Cena bez DPH po dodatku 5	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH dle dodatku 6
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST						
D.1	ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ						
D.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-28-01	ŽST Brno hl.n., staniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-28-01.1	ŽST Brno hl.n., definitivní SZZ	425 990 558,24	427 898 600,74	43	4 533 363,25	0,00	432 431 963,99
PS 01-28-01.2	ŽST Brno hl.n., provizorní SZZ	119 222 695,59	120 495 256,19				120 495 256,19
PS 01-28-01.3	ŽST Brno hl.n., klimatizace místnosti technologie zab.zař.	1 424 480,00	1 424 480,00				1 424 480,00
PS 01-28-01.4	ŽST Brno hl.n., demontáže zabezpečovacího zařízení	10 687 257,00	10 687 257,00				10 687 257,00
PS 01-28-01.5	ŽST Brno hl.n., úprava AVV	1 671 694,00	1 671 694,00				1 671 694,00
PS 01-28-01.6	CDP Přerov, doplnění technologie pro DOZ						
01.6.1	část Zabezpečovací zařízení	26 216 068,00	26 216 068,00				26 216 068,00
01.6.2	část Sdělovacích zařízení	7 148 801,80	7 148 801,80				7 148 801,80
01.6.3	část Silnoproud	482 756,00	482 756,00				482 756,00
01.6.4	část Klimatizace	703 386,00	703 386,00				703 386,00
01.6.5	část Stavební úpravy - část Bourání konstrukcí	21 068,11	21 068,11				21 068,11
01.6.5	část Stavební úpravy - část Nosné konstrukce	742 739,35	742 739,35				742 739,35
PS 02-28-01	ŽST Brno-H.HERSPICE, navázání TZZ na SZZ	29 087 286,26	29 087 286,26				29 087 286,26
PS 03-28-01	Odb. Brno-Černočovice, navázání TZZ na SZZ	12 568 628,70	12 568 628,70				12 568 628,70
PS 04-28-01	ŽST Brno-Čhrlice, navázání TZZ na SZZ	11 031 986,80	11 031 986,80				11 031 986,80
PS 05-28-01	Odb. Brno-Židenice, navázání TZZ na SZZ	10 238 912,22	10 238 912,22				10 238 912,22
PS 06-28-01	ŽST Brno dol.n., úprava SZZ	26 440 442,95	35 483 049,00				35 483 049,00
D.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení	683 678 761,03	695 901 970,17		4 533 363,25	0,00	700 435 333,42
D.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení						
PS 12-28-01	T.ú. Brno-H.HERSPICE - Brno hl.n., TZZ	608 773,00	608 773,00				608 773,00
PS 13-28-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černočovice, definitivní TZZ	17 388 707,96	17 388 707,96				17 388 707,96
PS 14-28-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Čhrlice, definitivní TZZ	12 952 758,39	12 952 758,39				12 952 758,39
PS 15-28-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, definitivní TZZ	1 051 705,66	1 051 705,66				1 051 705,66
D.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení	32 001 945,01	32 001 945,01		0,00	0,00	32 001 945,01
D.2	SĎELOVACÍ ZAŘÍZENÍ						
D.2.1	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů						
PS 01-14-01	ŽST Brno hl.n., MK	38 096 103,15	38 096 103,15				38 096 103,15
PS 01-14-02	ŽST Brno hl.n., přenosové zařízení	9 405 891,20	9 405 891,20	25	21 275 843,35	1 647 278,00	29 034 456,55
PS 06-14-01	ŽST Brno dol.n., MK	1 025 527,18	1 025 527,18				1 025 527,18
PS 12-14-01	T.ú. Brno-H.HERSPICE - Brno hl.n., DK	2 701 607,00	2 701 607,00				2 701 607,00
PS 12-14-02	T.ú. Brno-H.HERSPICE - Brno hl.n., DOK	2 274 296,00	2 274 296,00				2 274 296,00
PS 13-14-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černočovice, TK	4 580 610,00	4 580 610,00				4 580 610,00
PS 13-14-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černočovice, DOK	3 080 356,84	3 080 356,84				3 080 356,84
PS 14-14-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Čhrlice, TK	17 246 516,00	17 246 516,00				17 246 516,00
PS 14-14-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Čhrlice, DOK	3 682 864,50	3 682 864,50				3 682 864,50
PS 15-14-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, TK	3 291 631,50	3 291 631,50				3 291 631,50
PS 15-14-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, DOK	2 096 734,00	2 096 734,00	25	2 658 833,56		4 755 567,56
D.2.1	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů	87 482 137,37	87 482 137,37		23 934 676,91	1 647 278,00	109 769 536,28
D.2.2	Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, LDP, EZS,atd.)						
PS 01-14-03	ŽST Brno hl.n., EZS	768 589,00	768 589,00				768 589,00
PS 01-14-04	ŽST Brno hl.n., ASHS	1 875 209,00	1 875 209,00				1 875 209,00
PS 01-14-05	ŽST Brno hl.n., LDP	675 134,00	675 134,00				675 134,00
PS 01-14-06	ŽST Brno hl.n., sdělovací zařízení						
PS 01-14-06.1	ŽST Brno hl.n., sdělovací zařízení	2 646 226,10	2 646 226,10				2 646 226,10
PS 01-14-06.2	ŽST Brno hl.n., klimatizace sdělovacích místností	174 271,00	174 271,00				174 271,00
PS 01-14-07	ŽST Brno hl.n., telefonní zapojovač	9 442 715,50	9 442 715,50				9 442 715,50
PS 01-14-08	ŽST Brno hl.n., úprava ATU	1 546 769,50	1 546 769,50				1 546 769,50
PS 06-14-04	ŽST Brno dol.n., sdělovací zařízení	845 841,60	845 841,60				845 841,60
D.2.2	Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, LDP, EZS,atd.)	17 974 755,70	17 974 755,70		0,00	0,00	17 974 755,70
D.2.3	Informační zařízení (rozhlás pro cest., informační a kamerový systém)						
PS 01-14-09	ŽST Brno hl.n., úprava rozhlásového zařízení	1 213 651,90	1 213 651,90				1 213 651,90
PS 01-14-10	ŽST Brno hl.n., úprava informačního zařízení	1 312 134,60	1 312 134,60				1 312 134,60
PS 01-14-11	ŽST Brno hl.n., úprava kamerového systému	1 994 935,99	1 994 935,99	25	7 556 404,23	378 831,25	9 172 508,97
PS 06-14-02	ŽST Brno dol.n., úprava rozhlásového zařízení	773 800,90	773 800,90				773 800,90
PS 06-14-03	ŽST Brno dol.n., informační zařízení	8 710 251,00	8 710 251,00				8 710 251,00
D.2.3	Informační zařízení (rozhlás pro cest., informační a kamerový systém)	14 004 774,39	14 004 774,39		7 556 404,23	378 831,25	21 182 347,37
D.2.4	Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)						
PS 01-14-12	ŽST Brno hl.n., úprava MRTS	7 255 231,76	7 255 231,76				7 255 231,76
PS 01-14-13	ŽST Brno hl.n., úprava TRS	1 423 450,00	1 423 450,00				1 423 450,00
D.2.4	Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)	8 678 681,76	8 678 681,76		0,00	0,00	8 678 681,76
D.2.5	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení						
PS 01-14-14	ŽST Brno hl.n., DDTS ŽDC	8 612 980,00	8 612 980,00				8 612 980,00
D.2.5	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení	8 612 980,00	8 612 980,00		0,00	0,00	8 612 980,00
D.3	SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ						
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DRŤ)						
PS 01-05-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova - zařízení DRŤ	2 170 136,20	2 170 136,20				2 170 136,20
PS 01-05-02	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava zařízení DRŤ	969 057,00	969 057,00				969 057,00
PS 01-05-03	ŽST Brno hl.n., TS poliklinika - úprava zařízení DRŤ	1 122 237,70	1 122 237,70				1 122 237,70
PS 01-05-04	ŽST Brno hl.n., RNN1 a RNN4 - zařízení DRŤ	1 300 757,20	1 300 757,20				1 300 757,20
PS 02-05-01	ŽST Brno-H.HERSPICE, PTO - úprava zařízení DRŤ	1 567 163,00	1 567 163,00				1 567 163,00
PS 03-05-01	Odb. Brno-Černočovice, úprava DRŤ	826 299,50	826 299,50				826 299,50
PS 04-05-01	ŽST Brno-Čhrlice, DRŤ	1 430 292,00	1 430 292,00				1 430 292,00
PS 06-05-01	ŽST Brno dol.n., úprava zařízení DRŤ	1 323 486,60	1 323 486,60				1 323 486,60
PS 07-05-01	TT Modřice - doplnění DRŤ a MRS	1 028 134,20	1 028 134,20				1 028 134,20
PS 50-05-01	ED Brno, doplnění DRŤ a řídicího systému	2 247 574,00	2 247 574,00				2 247 574,00
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DRŤ)	13 985 137,40	13 985 137,40		0,00	0,00	13 985 137,40
D.3.2	Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty						
PS 01-05-05	ŽST Brno hl.n., DDTS ŽDC-silnoproudé zařízení	3 393 087,00	3 393 087,00				3 393 087,00
PS 01-05-06	ŽST Brno hl.n., systém kompenzace	2 167 152,00	2 167 152,00				2 167 152,00
D.3.2	Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty	5 560 239,00	5 560 239,00		0,00	0,00	5 560 239,00
D.3.3	Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic						
PS 07-09-01	TT Modřice - úprava technologie	4 200 303,00	4 200 303,00				4 200 303,00
PS 07-09-02	TT Modřice - úprava klimatizace	309 537,60	309 537,60				309 537,60
D.3.3	Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic	4 509 840,60	4 509 840,60		0,00	0,00	4 509 840,60
D.3.4	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)						
PS 01-13-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova - TS 22/0,4kV						
PS 01-13-01.1	ŽST Brno hl.n., technologická budova - TS 22/0,4kV - technologie	8 108 326,40	8 108 326,40				8 108 326,40
PS 01-13-01.2	ŽST Brno hl.n., technologická budova - TS 22/0,4kV - klimatizace	199 789,10	199 789,10				199 789,10
PS 01-13-02	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava TS 22/0,4kV	6 293 320,40	6 293 320,40				6 293 320,40
PS 01-13-03	ŽST Brno hl.n., poliklinika - úprava TS 22/0,4kV	11 104 145,50	11 104 145,50				11 104 145,50
PS 01-13-04	ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 110 282,00	1 110 282,00				1 110 282,00
PS 01-13-05	ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro EO	1 587 493,00	1 587 493,00				1 587 493,00
PS 06-13-01	ŽST Brno dol.n., úprava TS 22/0,4kV a rozvodny nn	5 525 378,00	5 525 378,00				5 525 378,00
PS 02-13-01	ŽST Brno-H.HERSPICE, PTO - úprava TS 22/0,4kV	2 967 234,00	2 967 234,00				2 967 234,00
D.3.4	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)	36 895 968,40	36 895 968,40		0,00	0,00	36 895 968,40
D.3.5	Provozní rozvod silnoproudou						
PS 01-07-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova - rozvodna nn	5 799 979,00	5 799 979,00				5 799 979,00
PS 01-07-02	ŽST Brno hl.n., technologická budova - náhradní zdroj	2 528 276,00	2 528 276,00				2 528 276,00
PS 01-07-03	ŽST Brno hl.n., technologická budova - provozní rozvod silnoproudou	864 164,00	864 164,00				864 164,00
PS 01-07-04	ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn1	1 515 761,00	1 515 761,00				1 515 761,00
PS 01-07-05	ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn4	2 248 070,00	2 248 070,00				2 248 070,00

PS 03-07-01	Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZŽEE								
PS 03-07-01.1	Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZŽEE - technologie	3 006 210,21	3 006 210,21						3 006 210,21
PS 03-07-01.2	Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZŽEE - klimatizace	61 544,10	61 544,10						61 544,10
PS 04-07-01	ŽST Brno-Chrlice, rozvodna nn a ZŽEE	2 797 958,62	2 797 958,62						2 797 958,62
D.3.5	Provozni rozvod silnoprůdu	18 821 962,93	18 821 962,93				0,00	0,00	18 821 962,93
D.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ								
PS 06-40-01	ŽST Brno dol.n., technologie výtahů	1 320 042,00	1 320 042,00						1 320 042,00
D.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	1 320 042,00	1 320 042,00				0,00	0,00	1 320 042,00
E.	STAVEBNÍ ČÁST								
E.1.	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY								
E.1.1	Železniční svršek a spodek								
SO 01-16-01	ŽST Brno h.l.n., úpravy žel. spodku	6 975 627,40	9 039 053,14						9 039 053,14
SO 01-17-01	ŽST Brno h.l.n., úpravy žel. svršku	118 748 407,21	120 941 521,09	51		1 171 785,27		32 428,20	122 080 878,16
SO 06-17-01	ŽST Brno dol.n., úpravy žel. svršku	46 894 611,04	56 836 015,27						56 836 015,27
SO 12-17-01	T.ú. Brno-H. Heršpice - Brno h.l.n., úpravy žel. svršku	10 842 714,10	10 842 714,10						10 842 714,10
SO 13-17-01	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Černovice, úpravy žel.svršku	748 595,42	748 595,42						748 595,42
SO 14-17-01	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Chrlice, úpravy žel.svršku	146 156,00	146 156,00						146 156,00
SO 15-17-01	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Židenice, úpravy žel.svršku	748 595,42	748 595,42						748 595,42
E.1.1	Železniční svršek a spodek	185 104 706,59	199 302 650,44			1 171 785,27		32 428,20	200 442 007,51
E.1.2	Nástupiště								
SO 06-16-01	ŽST Brno dol.n., nástupiště	8 754 499,90	8 754 499,90						8 754 499,90
E.1.2	Nástupiště	8 754 499,90	8 754 499,90				0,00	0,00	8 754 499,90
E.1.3	Mosty, propustky a zdi								
SO 01-19-01	ŽST Brno h.l.n., kabelová lávka v km 141,875	1 238 710,08	1 238 710,08						1 238 710,08
SO 01-19-02	ŽST Brno h.l.n., návěstní krakorec v km 142,085	1 325 809,93	1 325 809,93						1 325 809,93
SO 01-19-03	ŽST Brno h.l.n., kabelová lávka přes řeku Svatku, ulici Křídlovickou a Opuštěnou	11 216 567,41	11 216 567,41						11 216 567,41
SO 01-19-04	ŽST Brno h.l.n., kabelová lávka přes nájezd k uhelným výsypkám v km 142,793	6 091 260,86	6 091 260,86						6 091 260,86
SO 01-19-06	ŽST Brno h.l.n., návěstní krakorec v km 157,370	1 332 742,39	1 332 742,39	23		438 384,44		0,00	1 771 126,83
SO 01-19-07	ŽST Brno h.l.n., opěrná zídka chodníku u pošty	4 219 567,40	4 219 567,40	36		703 111,52		2 622,31	4 920 056,61
SO 01-19-08	ŽST Brno h.l.n., převedení kabelů po zdi 4.nástupiště	1 064 110,10	1 064 110,10						1 064 110,10
SO 01-19-09	ŽST Brno h.l.n., zavěšení návěstidel na zastřešení nástupišť	40 080,00	40 080,00						40 080,00
SO 05-19-01	Odb. Brno-Židenice, kabelová lávka u mostu v km 158,109	2 487 712,49	2 487 712,49						2 487 712,49
SO 06-19-01	ŽST Brno dol.n., most v km 2,393	47 339 451,65	45 141 079,65						45 141 079,65
SO 06-19-02	ŽST Brno dol.n., přechody kabelů přes mosty	1 369 085,43	1 369 085,43						1 369 085,43
SO 13-19-01	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Černovice, přechody kabelů přes mosty	7 166 324,19	7 166 324,19						7 166 324,19
SO 13-19-01.1	Most v km 142,475 TÚ 2001	1 904 224,36	2 320 462,64						2 320 462,64
SO 13-19-02	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Černovice, návěstní krakorec v km 2,438	1 204 971,97	1 204 971,97						1 204 971,97
SO 14-19-01	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Chrlice, přechody kabelů přes mosty	3 392 419,26	3 392 419,26						3 392 419,26
SO 15-19-01	T.ú. Brno h.l.n. - Brno-Židenice, přechody kabelů přes mosty	4 330 025,18	4 330 025,18						4 330 025,18
E.1.3	Mosty, propustky a zdi	95 723 062,70	93 940 928,98			1 141 495,96		2 622,31	95 079 802,63
E.1.4	Ostatní inženýrské objekty								
SO 01-10-01	Přeložky drážních sdělovacích kabelů	5 248 973,20	5 248 973,20						5 248 973,20
SO 01-10-02	Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů	1 790 261,80	1 790 261,80						1 790 261,80
SO 01-10-03	Úprava ZOK ČD-T	1 680 294,48	1 680 294,48						1 680 294,48
SO 06-10-01	ŽST Brno dol.n., přeložky sdělovacích kabelů	3 677 704,69	5 259 356,69						5 259 356,69
SO 01-06-41	ŽST Brno h.l.n., přeložky veřejného osvětlení	978 724,15	978 724,15						978 724,15
SO 01-06-42	ŽST Brno h.l.n., přeložky rozvodů E.ON nenaceňuje se								
SO 50-10-01	Vegetační úpravy	2 210 724,00	2 210 724,00						2 210 724,00
E.1.4	Ostatní inženýrské objekty	15 586 682,32	17 168 334,32				0,00	0,00	17 168 334,32
E.1.5	Potrubní vedení								
SO 01-21-01	ŽST Brno h.l.n., plynovod	796 583,40	796 583,40						796 583,40
SO 01-22-01	ŽST Brno h.l.n., vodovod	573 623,87	1 412 293,30						1 412 293,30
SO 01-27-01	ŽST Brno h.l.n., kanalizace	2 710 128,72	5 581 336,67						5 581 336,67
SO 01-27-02	ŽST Brno h.l.n., ochrana inženýrských sítí	202 221,13	202 221,13						202 221,13
SO 06-27-01	ŽST Brno dol.n., ochrana inženýrských sítí	241 377,43	241 377,43						241 377,43
E.1.5	Potrubní vedení	4 523 934,55	8 233 811,93				0,00	0,00	8 233 811,93
E.1.6	Pozemní komunikace								
SO 01-18-01	ŽST Brno h.l.n., zpevněné plochy	3 052 037,49	3 052 037,49						3 052 037,49
SO 01-18-02	ŽST Brno h.l.n., přístupový chodník	402 959,88	402 959,88						402 959,88
SO 02-18-01	ŽST Brno-H. Heršpice, úprava účelové cesty	2 053 196,44	2 053 196,44						2 053 196,44
E.1.6	Pozemní komunikace	5 508 193,81	5 508 193,81				0,00	0,00	5 508 193,81
E.1.7	Kabelovody								
SO 01-15-02	Žst.Brno h.l.n., kabelovod								
02/01	Žst.Brno h.l.n., kabelovod - část Bourání konstrukcí	946 478,36	946 478,36						946 478,36
02/02	Žst.Brno h.l.n., kabelovod - část Nosné konstrukce	160 255 372,36	165 134 372,36	31,47		3 920 450,39		0,00	169 054 822,75
E.1.7	Kabelovody	161 201 850,72	166 080 850,72			3 920 450,39		0,00	170 001 301,11
E.2.	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY								
SO 01-15-01	ŽST Brno h.l.n., technologická budova								
	část "A" - stavební řešení	37 152 626,65	49 140 467,63						49 140 467,63
	část "B" - zdravotní technická instalace	568 515,08	568 515,08						568 515,08
	část "C" - vnitřní plynovod	31 727,67	31 727,67						31 727,67
	část "D" - vzduchotechnická zařízení a vytápění	2 042 412,40	2 042 412,40						2 042 412,40
	část "E" - měření a regulace	78 516,00	78 516,00						78 516,00
	část "F" - elektroinstalace a hromosvod	3 148 157,00	3 148 157,00						3 148 157,00
	část "G" - trubkování pro strukturovanou kabeláž	2 969,00	2 969,00						2 969,00
	část "H" - technologie výtahu	1 132 089,00	1 132 089,00						1 132 089,00
SO 01-15-03	ŽST Brno h.l.n., trafostanice pro EOv a ZZ								
	ŽST Brno h.l.n., trafostanice pro EOv a ZZ, architektonicko - stavební část								
	03/01 část Bourání konstrukcí	7 811,22	7 811,22						7 811,22
	03/02 část Nosné konstrukce	2 077 373,18	2 077 373,18						2 077 373,18
	ŽST Brno h.l.n., trafostanice pro EOv a ZZ, elektroinstalace	55 402,00	55 402,00						55 402,00
SO 01-15-04	ŽST Brno h.l.n., výpravní budova - stavební úpravy								
	04/01 část Bourání konstrukcí	194 995,66	194 995,66						194 995,66
	04/02 část Nosné konstrukce	897 393,11	897 393,11						897 393,11
SO 01-15-05	ŽST Brno h.l.n., rozvodna Rnn1 - stavební úpravy								
	ŽST Brno h.l.n., rozvodna Rnn1 - stavební úpravy, architektonicko - stavební část								
	05/01 část Bourání konstrukcí	216 896,61	216 896,61						216 896,61
	05/02 část Nosné konstrukce	569 776,00	569 776,00						569 776,00
	ŽST Brno h.l.n., rozvodna Rnn1 - stavební úpravy, elektroinstalace	43 469,00	43 469,00						43 469,00
SO 01-15-06	ŽST Brno h.l.n., rozvodna Rnn4 - stavební úpravy								
	ŽST Brno h.l.n., rozvodna Rnn4 - stavební úpravy, architektonicko - stavební část								
	06/01 část Bourání konstrukcí	135 964,32	135 964,32						135 964,32
	06/02 část Nosné konstrukce	950 687,09	950 687,09						950 687,09
	ŽST Brno h.l.n., rozvodna Rnn4 - stavební úpravy, elektroinstalace	80 734,00	80 734,00						80 734,00
SO 01-15-07	ŽST Brno h.l.n., TS poliklinika - stavební úpravy								
	07/01 část Bourání konstrukcí	140 458,50	140 458,50						140 458,50
	07/02 část Nosné konstrukce	743 294,29	743 294,29						743 294,29
SO 01-15-08	ŽST Brno h.l.n., stavební úpravy pro osazení TS EOv								
	08/01 část Bourání konstrukcí	52 016,76	52 016,76						52 016,76
	08/02 část Nosné konstrukce	121 259,00	121 259,00						121 259,00
SO 01-15-09	ŽST Brno h.l.n., úprava orientačního systému	24 216,13	24 216,13						24 216,13
SO 01-15-10	ŽST Brno h.l.n., demolice								
	10/01 část Bourání konstrukcí	5 385 155,80	6 551 953,56	44		262 929,64		0,00	6 814 883,20
	10/02 část Nosné konstrukce	415 894,12	415 894,12						415 894,12
SO 03-15-01	Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy								
	Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy, architektonicko - stavební část								
	01/01 část Bourání konstrukcí	54 455,75	54 455,75						54 455,75
	01/02 část Nosné konstrukce	1 491 296,01	1 491 296,01						1 491 296,01
	Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy, elektroinstalace	150 566,00	150 566,00						150 566,00
	Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy, dešťová kanalizace	28 128,75	28 128,75				</		

	ZST Brno-Chrlice, stavební úpravy technologických místností - architektonicko - stavební část						
	01/01 část Bourání konstrukcí	75 451,72	75 451,72				75 451,72
	01/02 část Nosné konstrukce	604 496,99	604 496,99				604 496,99
	ZST Brno-Chrlice, stavební úpravy technologických místností, elektroinstalace	85 049,00	85 049,00				85 049,00
SO 06-15-01	ZST Brno dol.n., zastřešení výstupních objektů						
	01/01 část Ocelové konstrukce	2 950 495,62	5 831 382,40				5 831 382,40
	01/02 část Nosné konstrukce	56 222,65	56 222,65				56 222,65
	01/03 část Mobilář	1 148 916,00	1 148 916,00				1 148 916,00
	01/04 část Přístřešek	357 858,36	357 858,36				357 858,36
	01/05 část Dočasné zázemí pro cestující	3 478 104,00	3 901 919,23				3 901 919,23
SO 06-15-02	ZST Brno dol.n., orientační systém	329 186,05	329 186,05				329 186,05
E.2.	Pozemní a stavební objekty	67 080 036,49	83 539 377,24		262 929,64	0,00	83 802 306,88
E.3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ						
E.3.1	Trakční vedení						
SO 01-01-03	ZST Brno hl.n., připojení trafa pro EPZ na TV	317 956,00	317 956,00				317 956,00
SO 01-01-04	ZST Brno hl.n., připojení trafa pro EOv na TV	790 026,00	790 026,00				790 026,00
SO 01-01-05	ZST Brno hl.n., připojení trafa pro ZZ na TV	471 189,00	471 189,00				471 189,00
SO 06-01-01	ZST Brno dol.n., úprava TV	27 481 151,88	27 843 337,97				27 843 337,97
SO 12-01-01	T.ú. Brno-H. Heršpice - Brno hl.n., úprava TV	24 699 275,42	24 699 275,42	26	6 875 709,60	0,00	31 574 985,02
SO 13-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava TV	3 152 821,00	3 152 821,00	46	396 027,00	0,00	3 548 848,00
SO 14-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava TV	2 882 834,00	2 882 834,00	46	334 342,00	0,00	3 217 176,00
SO 15-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV	9 211 245,00	9 211 245,00				9 211 245,00
E.3.1	Trakční vedení	69 006 498,30	69 368 684,39		7 606 078,60	0,00	76 974 762,99
E.3.2	Ohřev výměn elektrický - EOv						
SO 01-06-01	ZST Brno hl.n., EOv	10 053 062,32	10 053 062,32				10 053 062,32
E.3.2	Ohřev výměn elektrický - EOv	10 053 062,32	10 053 062,32		0,00	0,00	10 053 062,32
E.3.3	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
SO 01-06-02	ZST Brno hl.n., úprava EPZ	2 797 731,75	2 797 731,75				2 797 731,75
E.3.3	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	2 797 731,75	2 797 731,75		0,00	0,00	2 797 731,75
E.3.4	Rozvody vn,nn, osvětlení a délkové ovládání odpojovačů						
SO 01-06-03	ZST Brno hl.n., úprava venkovního osvětlení	5 895 075,12	5 895 075,12	44	134 264,68	1 587,80	6 027 752,00
SO 01-06-04	ZST Brno hl.n., úprava osvětlení nástupišť	742 525,39	742 525,39				742 525,39
SO 01-06-05	ZST Brno hl.n., úprava rozvodů nn	7 667 930,00	7 667 930,00	44	615 084,35	0,00	8 283 014,35
SO 01-06-06	ZST Brno hl.n., úprava DOUO	6 015 524,10	5 787 762,20				5 787 762,20
SO 01-06-07	ZST Brno hl.n., přeložky silnoproudých rozvodů	6 170 270,70	6 326 563,19				6 326 563,19
SO 01-12-01	ZST Brno hl.n., kabelový rozvod 22kV	12 980 563,10	12 980 563,10	44	168 681,52	0,00	13 149 244,62
SO 03-06-01	Odb. Brno-Černovice, úprava rozvodů nn	211 063,92	211 063,92				211 063,92
SO 04-06-01	ZST Brno-Chrlice, úprava rozvodů nn	298 551,79	298 551,79				298 551,79
SO 06-06-01	ZST Brno dol.n., osvětlení podchodu a nástupišť	2 436 485,65	3 659 081,41				3 659 081,41
SO 06-06-02	ZST Brno dol.n., úprava rozvodů nn a osvětlení	4 080 002,40	4 080 002,40				4 080 002,40
SO 06-06-03	ZST Brno dol.n., úprava DOUO	1 148 151,10	1 148 151,10				1 148 151,10
E.3.4	Rozvody vn,nn, osvětlení a délkové ovládání odpojovačů	47 646 143,27	48 797 269,62		918 030,55	1 587,80	49 713 712,37
E.3.5	Ukolejnění kovových konstrukcí						
SO 04-01-01	ZST Brno-Chrlice, úprava ukolejnění	600 107,00	600 107,00				600 107,00
SO 06-01-02	ZST Brno dol.n., úprava ukolejnění	2 167 536,00	2 167 536,00				2 167 536,00
SO 12-01-02	T.ú. Brno-H. Heršpice - Brno hl.n., úprava ukolejnění	748 440,00	748 440,00				748 440,00
SO 13-01-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava ukolejnění	1 988 835,00	1 988 835,00				1 988 835,00
SO 14-01-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava ukolejnění	2 038 098,00	2 038 098,00				2 038 098,00
SO 15-01-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava ukolejnění	897 088,00	897 088,00				897 088,00
E.3.5	Ukolejnění kovových konstrukcí	8 440 104,00	8 440 104,00		0,00	0,00	8 440 104,00
E.3.6	Vnější uzemnění						
SO 01-06-08	ZST Brno hl.n., technologická budova - uzemnění	428 651,30	428 651,30				428 651,30
SO 01-06-09	ZST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro ZZ - uzemnění	258 369,90	258 369,90				258 369,90
SO 01-06-10	ZST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro EOv - uzemnění	148 102,70	148 102,70				148 102,70
E.3.6	Vnější uzemnění	835 123,90	835 123,90		0,00	0,00	835 123,90
SO 98-98	Všeobecné položky	50 079 333,54	50 079 333,54				50 079 333,54

Celkem

1 665 868 189,75 1 718 650 391,59

51 045 214,80

2 062 747,56

1 767 632 858,83



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 2 – Položkové rozpočty k ZL č. 16, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 43, 44, 46, 47 a 51

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 507689

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ada1626-173d-4010-8a88-4b1a84de031d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2019 11:37:02



f3536160-7d5a-412f-86e7-1d218a35602c