



TSKRP00A2G09

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Mladoboleslavská, zast. Mladějovská, Praha 19, č. akce 2960111

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/059

číslo smlouvy zhotovitele: 19195

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásoňovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
 prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
 PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
 Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
 být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové
 dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik přípravy a realizace BESIP

2. Zhotovitel: DIS Praha s.r.o.

Sídlo: Dudkova 135, 199 00 Praha 9

IČO: 63674505

DIČ: CZ63674505

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS Praha, spis. zn. C 36879

Bankovní spojení: KB Praha

č. ú.: 19-3191940217/0100

zastoupena: Ing. Václavem Svobodou a Ing. Františkem Voldřichem - jednateli

Každý z jednatelů zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech
 samostatně

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: ing. Svoboda, ing. Voldřich

- ve věcech technických: ing. Svoboda, ing. Voldřich

- hlavní stavbyvedoucí: ing. František Voldřich

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo: „**Mladoboleslavská, zast. Mladějovská, Praha 19, č. akce 2960111**“.

Předmětem dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) a to z níže uvedených důvodů:

- 1.1 Obruby vjezdové části byly v kolizi se stávajícím kabelem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Kabel musel být přesunut na druhou stranu chodníku.
- 1.2 Nároží ulic Mladoboleslavská a Mladějovická, navazující na stavební úpravu chodníku, bylo propadlé, betonové obruby, navazující na nové žulové obruby zastávky, rozbité, takže nároží bylo upraveno - předlážděno novou dlažbou. Tím došlo ke sjednocení povrchu s novým chodníkem a obruby vyměněny za žulové.
- 1.3 V těsné blízkosti chodníku byly nalezeny zasypané tři vstupy do kanalizačního řadu. Jeden, poškozený poklop byl vyměněn za nový, poklopy byly výškově upraveny a odlážděny.
- 1.4 V zálivu bylo zlepšeno neúnosné podloží zvápněním aktivní zóny a položením geotextílie, která byla položena i pod provizorní chodník a zastávku k separaci ornice od podkladů provizorního chodníku a zastávky.
- 1.5 Oproti PD došlo ke změně asfaltových konstrukčních vrstev komunikace, které byly tímto sjednoceny se zastávkou, dále jde o mírné zvětšení plochy chodníku ze zámkové dlažby a vozovky oproti plochám dle rozpočtu.
- 1.6 Dále se jedná o menší výměru žulových obrub a nebylo nutno osadit dvě svíslé dopravní značky.
- 1.7 Při jednání DIR a DIO byl vznesen požadavek PČR na dynamické řízení provozu PSSZ při uzávěře komunikace, což se projevilo i v dalších vedlejších nákladech stavby a spadá sem i zaměření nové trasy kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst.2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH :	2 929 505,08 Kč
DPH:	615 196,07 Kč
Cena celkem včetně DPH :	3 544 701,15 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	585 803,80 Kč
DPH 21%	123 018,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	708 822,60 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 351 139,44 Kč
DPH 21%	- 73 739,28 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	- 424 878,72 Kč
Cena celkem vč.dodatku č. 1 bez DPH	3 164 169,44 Kč
DPH 21%	664 475,58 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	3 828 645,02 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.


IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - Oceněný položkový rozpočet
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2019


Objednatel:

Zhotov




lg. Volatrich

DIS Praha s.r.o.



Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 195129

Stavba: Zastávka Mladějovská (prodloužení) v Mladoboleslavské ulici, Praha 19 - Kbely - vícepráce, méněpráce

KSO:

Místo: Praha 19 Kbely

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:

TSK hl.m. Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DIS Praha s.r.o.

IČ:

63674505

DIČ:

CZ63674505

Projektant:

ASTRA projekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Sazba daně	
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH

V

CZK