

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy v IS AVIS^{me} 19/2709/0003
číslo dodatku v IS AVIS^{me} 19/2709/0003/01

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: [redacted], vedoucí oddělení hospodářské správy
v HradciKrálové,tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] – technik

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 1

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: METRODIS s.r.o.
Sídlo: Pardubická 99, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25269844
DIČ: CZ25269844
Zastoupena: [redacted], jednatel společnosti
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
Oddíl C, vl. 11687
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava stropů v kancelářích 2. NP po havárii odpadnutí stropní omítky dne 20. 5. 2019 v objektu Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě, č. p. 10 (dále jen „Smlouva“).
2. Při plnění předmětu smlouvy (dále jen „dílo“), byl dodavatelem zjištěn větší rozsah poškození stropní omítky, než bylo v zadávacích podmínkách původně uvedeno (11 kanceláří v 2. NP budovy). Dne 5. 8. 2019 došlo k odpadnutí části stropu v kanceláři č. 110 v 1. NP. Z uvedených důvodů dodavatel provedl posouzení stropů v kancelářích v 1. NP, přičemž zjistil, že je nutné opravit stropy v dalších 5 - ti kancelářích v 1. NP. Tyto práce nebyly součástí cenové nabídky ze dne 27. 6. 2019. Z důvodu „mastných panelů“ byla aplikována dražší písková penetrace Den Braven. V kancelářích č. 200, 203, 204, 205 došlo po odkrytí omítky části stropu na konec k celkovému osekání stropu

a byla provedena kompletní omítka celého stropu, což cenová nabídka ze dne 27. 6. 2019 též neobsahovala.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že oprava stropů nebyla v takovém rozsahu předmětem díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 3. Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla a uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. Dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla popsany v článku I. odst. 1. Smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v příloze č. 2 Smlouvy.
2. Cena díla se z důvodu rozšíření díla navyšuje dle přílohy č. 2 o částku **56.868,11 Kč** (slovy: padesát šest tisíc osm set šedesát osm korun českých a jedenáct haléřů) **bez DPH**.
Cena za dílo činí po navýšení celkem **142. 538,54 Kč** (slovy: sto čtyřicet dva tisíce pět set třicet osm korun českých a padesát čtyři haléřů) **bez DPH**. K ceně díla bude připočtena sazba DPH, platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ke Smlouvě se připojuje nová příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb ze dne 20. 11. 2019, která se jako nedílná součást tohoto Dodatku stává přílohou č. 2 Smlouvy.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek včetně přílohy se znečitelněním osobních údajů bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku je příloha:
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb ze dne 20. 11. 2019

V Hradci Králové dne 28. 11 2019
Za objednatele:

V Hradci Králové dne 28. 11. 2019
Za zhotovitele:

vedoucí oddělení hospodářské správy
v Hradci Králové

jednatel společnosti